

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: **ODL n° 4** - Lavori di risanamento e consolidamento della strada Provinciale n. 2 Vecchia Aretina in Comune di Pergine e SP 1 Setteponti in Comune di Castelfranco Piandiscò – Anno 2024 –, **Prog.24_V016** nell’ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 CIG: 98604561B5 – CIG derivato B252396A1E.

IMPRESA: **A.T.I. tra “C.A.B. s.r.l.” (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - “ECOVIE s.r.l.” - “EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.”;**

IMPORTO LAVORI: **€ 79.261,04 = di cui € 2.255,83= per Oneri per la Sicurezza**

CONTRATTO Accordo Quadro Lotto n° 2: **Rep. n° 27 del 20 Dicembre 2023**

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI: **D.D. n° 1226 del 17/07/2024**

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 03/10/2024

- SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l’opera ammonta a **€ 100.000,00** e il quadro economico risulta:



ORDINE DI LAVORO N. 4			
LAVORI			
	LAVORI A MISURA		€ 108.416,25
	Ribasso d'asta accordo quadro	28,98%	-€ 31.414,69
a)	LAVORI al netto del ribasso		€ 77.001,56
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 2.255,83	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA complessivi		€ 2.255,83
	Importo affidamento ODL n° 4 TOTALE (a+b)		€ 79.257,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA per Lavori	22,00%	€ 17.436,63
2)	DD 2024/1487 del 09/09/2024 affidamento ditta Igetecma snc per prove di laboratorio		€ 631,00
3)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 50/2016	2,00%	€ 2.213,44
4)	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI E IMPREVISTI		€ 461,54
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.742,61
	TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 100.000,00

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1. **CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data **05/08/2024**;

2.2. **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Come previsto nell'**Ordine di Lavoro n° 4** i lavori dovevano concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il termine ultimo doveva scadere quindi il **04/10/2024**;

2.3. **PRIMA SOSPENSIONE:** Non si è resa necessaria;

2.4. **VERBALE DI RIPRESA:** Non si è resa necessaria;

2.5. **SECONDA SOSPENSIONE:** Non si è resa necessaria;

2.6. **VERBALE DI RIPRESA:** Non si è resa necessaria;

2.7. **CONCESSIONE DI PROROGHE:** Non sono state concesse proroghe all'impresa;

2.8. **SCADENZA DEFINITIVA:** Il termine utile per dare ultimati i lavori è rimasto quello del **04/10/2024**;

2.9. **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **03/10/2024** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.10. **ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ;

3. STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento lavori nei vari formati dei software di contabilità):

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 24/10/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo dei lavori eseguiti		€ 108.416,25
B) A dedurre ribasso Accordo Quadro	28,98%	-€ 31.414,69
C) Somme per Costi della Sicurezza		€ 2.255,83
	Somma	€ 79.257,39
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
- Certificato di pagamento		€ 0,00
Resta a credito liquido della ditta	Totale	€ 79.257,39

Resta quindi un residuo di credito nei confronti dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari ad € **79.257,39** (diconsi euro settantanovemiladuecentocinquantesette/32).

Arezzo lì 25/10/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Angelo Rota

L'impresa capogruppo mandataria
"C.A.B. s.r.l."

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano Nocentini