

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di risanamento e consolidamento strade provinciali – Anno 2024 – seconda fase Reparto Casentino 9° e 10° Zona nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della provincia di Arezzo.

CUP I27H20002010001 - CIG derivato B0FA409DA0 - ODL 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione stradale della Provincia di Arezzo - Lotto 5

IMPRESA: RTI BINDI SPA - ITALSCAVI SRL - FRANCUCCI SRL - STRADE E AMBIENTE SRL, mandataria BINDI SPA (C.F./P.IVA 00167570514)

IMPORTO LAVORI: € 368.336,36 - di cui € 2.247,30 per oneri della sicurezza

Affidamento lavori: D.D. 559 del 28/03/2024

CONTRATTO accordo quadro lotto 5: Repertorio n. 25 del 20 dicembre 2023 - **Ordine di Lavoro n. 1 del 29/04/2024**

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 13-09-2024

1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 460.000,00 e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 1				
a)	LAVORI A MISURA			€ 544.678,12
	RIBASSO D’ASTA A.Q. 32,788%			-€ 178.589,46
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 2.247,30
	TOTALE affidamento O.d.L. n. 1 (a+b)			€ 368.336,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22% lavori	22%		€ 81.034,00
2)	DD 2024/1098 del 24/06/2024 affidamento ditta Igetecma snc per prove di laboratorio			€ 631,00
3)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO COMPRESO IVA E ARROTONDAMENTI			€ 169,00

4)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art. 113 Dlgs 50/2016	1,60%		€ 8.750,81
5)	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI E IMPREVISTI			€ 1.078,83
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 91.663,64
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 460.000,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **29-04-2024**;

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come previsto nell'ordine di lavoro n. 1 i lavori dovevano concludersi entro il **27-07-2024**.

2.3 PRIMA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi

2.4 SECONDA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe all'impresa.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **27-07-2024**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **26-07-2024** e quindi entro il termine utile sopra riportato. Sono stati concessi ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale di appalto ulteriori 50 giorni all'impresa per l'esecuzione di lavori marginali di seguito elencati:

- posa barriera stradale SR 70 della Consuma e SP 74 di Scarpaccia.

I lavori marginali sono stati ultimati in data 13/09/2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 18/11/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale € 366.250,33

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi

non anticipati dall'impresa:	€
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€
4) Per mancato pagamento degli	
5) oneri assicurativi e previdenziali:	€
6) Per somme in acconto già erogate:	
Certificato di pagamento 1	<u>€ 345'016,46</u>
Sommano	<u>€</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 21.233,87
(diconsi euro ventunomiladuecentotrentatre/87)	

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 21.233,87** (diconsi Euro ventunomiladuecentotrentatre/87).

Arezzo, lì 18/11/2024

L'impresa
RTI Bindi – Italscavi – Francucci – Strade Ambiente

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Stefano Nocentini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini
