

## CONTO FINALE DEI LAVORI

Oggetto: Lavori di risanamento e consolidamento strade provinciali anno 2023 seconda fase - Reparto Valtiberina 7°-8° zona dell'importo complessivo di € 460.000,00 - CUP: I27H20001950001 - Prog. 23 V017 - MIT : 01005.20.AR Affidamento ODL n° 16 **CIG derivato: 9897885916** nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 4 CIG 8851699D15.

IMPORTO LAVORI: € 361.102,98 (di cui €. 4.611,73 per oneri della sicurezza);

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 1044 del 28/06/2023 efficace;

IMPRESA ESECUTRICE: "Consorzio Stabile Toscana scarl (cod. fisc. 01479950535;

CONTRATTO ACCORDO QUADRO LOTTO 4: REP. N° 04 DEL 01/07/2022;

Contratto ODL 16 in data 07 Luglio 2023, dell'importo di €.361.102,98 di cui €. 356.491,26 per lavori ed €. 4.611,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

### CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 28/10/2023

SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO: Il progetto è stato approvato con la D.D. n° 1044 del 06/07/2023 per un importo di € 460.000,00 = secondo il quadro economico così ripartito:

### ORDINE DI LAVORO n° 16 (Lotto 4 Valtiberina)

#### LAVORI

LAVORI A MISURA		€ 493.755,20
Ribasso d'asta accordo quadro	27,80%	-€ 137.263,95
<b>a) LAVORI al netto del ribasso</b>		<b>€ 356.491,25</b>
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 4.611,73	
<b>b) COSTI DELLA SICUREZZA complessivi</b>		<b>€ 4.611,73</b>
<b>Importo affidamento ODL n° 16 TOTALE (a+b)</b>		<b>€ 361.102,98</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA per Lavori	22,00%	€ 79.442,66
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO COMPRESO		
2) IVA E ARROTONDAMENTI		€ 650,00
3) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 50/2016	2,00%	€ 7.222,06

ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI E IMPRE-	
4) VISTI	€ 6.782,30
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, PER ACQUISTO CONGLOM. BITUMINOSO PER RATTOPPI ESEGUITO DA PERSONALE DI CANTONERIA E	
5) SEGNALETICA STRADALE	€ 4.800,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 98.897,02</b>
<b>TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>€ 460.000,00</b>

SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 460.000,00 di cui € 361.102,98 = quale netta autorizzata, comprensiva degli Oneri per la Sicurezza di progetto dell'importo di €. 4.611,73.

## 1. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

**1 . 1 . CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data **10/07/2023**;

**1 . 2 . TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'**art. 19** del Capitolato Speciale d'appalto e secondo quanto indicato nell'ODL n° 16 i lavori dovevano concludersi entro **90 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **08/10/2023**;

**1 . 3 . PRIMA SOSPENSIONE:** I lavori non sono stati sospesi;

**1 . 4 . VERBALE DI RIPRESA:** Non è stato necessario;

**1 . 5 . SECONDA SOSPENSIONE:** I lavori non sono stati sospesi

**1 . 6 . VERBALE DI RIPRESA:** Non è stato necessario

**1 . 7 . SCADENZA DEFINITIVA:** Il termine utile per dare ultimati i lavori viene a scadere il **08/10/2023**;

**1 . 8 . ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **28/08/2023** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

## 2. STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento lavori nei vari formati dei software di contabilità):



A)	Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 361.098,41		
B)	A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:			
	1° Certificato di pagamento in data 30/08/2023	€ 359.282,00		
	<b>Credito netto rimanente dell'impresa</b>	<b>€ 1.816,41</b>		

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 1.816,41** (milleottocentosedici/41).

Arezzo lì 22/11/2024

L'impresa  
Consorzio Stabile Toscano scarl  
Il Direttore Tecnico Ing. Ceciarini Alessandro

Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Leonardo Vantini

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Stefano Nocentini