

Al Dirigente  
Ing. Paolo Bracciali

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035. CUP: I57H21006360001 CIG Derivato: B2AC9BE209

**Approvazione Conto finale e CRE**

**DATO ATTO CHE**

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini» - CUP I57H21006360001, dell'importo complessivo di € 560.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a vari interventi, alla società AC2 Srl, tra cui quello in oggetto; contratto d'appalto Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023;

con il Decreto del Presidente n. 71 del 01/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 388.786,67 per lavori in appalto, di cui € 288.571,57 soggetti a ribasso, comprensivi di € 68.794,19 di costi della manodopera, e € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 171.213,33 per somme a disposizione, imputato al Cap. 3440 (E 1150);

con Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 06/08/2024, sono stati affidati i lavori, mediante Ordine di Lavoro n. 5 del 06/08/2024 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto 23-V005, Lotto 2, al R.T.I. tra C.A.B. S.r.l., in qualità di Capogruppo Mandataria, ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. in qualità di mandanti, che ha offerto un ribasso pari al 28,976%, per un importo totale al netto dell'IVA di € 305.170,17, di cui € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

con Determinazione Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 06/08/2024 si è provveduto anche alle seguenti imputazioni contabili :

€ 372.307,61 al cap. 3440/800 (E. 1150), Impegno 2024/1521 per l'appalto dei lavori (compreso IVA) mediante Ordine di Lavoro n. 5, a favore di C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.;

€ 102.012,13 al cap. 3440/800 (E. 1150), Impegno 2024/1521, per il ribasso d'asta.

#### CONSIDERATO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1865 del 07/11/2024 è stata approvata la prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un incremento dell'importo dei lavori pari a € 22.492,94, corrispondente a una variazione del +7,37 % rispetto all'importo lavori di contratto

Con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/01/2025 è stata approvata la seconda perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo dei lavori pari a € 45.323,86, che, sommati ai € 22.492,94 della modifica n.1, hanno comportato una variazione del +22,22 % rispetto all'importo lavori di contratto, superiore pertanto al quinto d'obbligo. In data 07/01/2025 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Ordinativo di Lavoro n° 9, quale modifica contrattuale integrativa del contratto attuativo originario ODL n° 5, che ha elevato l'importo contrattuale ad € 372.986,97 al netto dell'IVA.

#### PRESO ATTO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 05/08/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all'affidamento delle prestazioni opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in parola, all'Ing. Antonio Brunetto della società AC2 Srl;

che in data 08/08/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, disponendo l'inizio effettivo dei lavori dal 26/08/2024, da eseguirsi in 64 giorni naturali e consecutivi e pertanto entro il 28/10/2024;

che i lavori sono stati sospesi dal direttore dei Lavori

per giorni 52, come da Ordine di servizio n.1 del 20/09/2024 e Ordine di servizio n.2 di ripresa dell'11/11/2024, in seguito al crollo di una porzione del muro andatore, nelle more della definizione della soluzione tecnica che ha portato alla redazione della Perizia di Variante n.1;

per giorni 10, come da Ordine di servizio n.3 del 29/12/2024 e Ordine di servizio n.4 di ripresa dell'08/01/2025, per la redazione della Perizia di Variante n.2.

A seguito delle sospensioni dei lavori per giorni 62 e della proroga di giorni 15, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi approvati con la perizia di variante n. 1, il termine utile per dare ultimati i lavori risulta in data 13/01/2025.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/01/2025 e quindi entro il termine contrattuale.

#### RISCONTRATO CHE

Durante il corso dei lavori è stato emesso, per i lavori eseguiti, n. 1 certificato di pagamento in acconto per un totale complessivo di € 325.144,37 oltre IVA al 22%;

VISTO il Conto Finale dei lavori, che è stato emesso in data 21/01/2025 dal Direttore dei lavori e sotto-scritto dall'impresa in data 22/01/2025 senza riserve per un importo

complessivo di netti € 361.645,99 compreso oneri della sicurezza, con una differenza di € 11.340,98 tra le somme autorizzate dell'importo di € 372.986,97 e quelle liquidabili all'impresa.

#### **PRESO ATTO CHE**

il Direttore dei Lavori ha redatto in data 21/01/2025 il CRE, che è stato trasmesso insieme alla documentazione allegata per PEC al N. Prot. 1721 del 21/01/2025 e successivo aggiornamento ed è stato sottoscritto dall'impresa in data 22/01/2025 e dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2025 e visto dal RUP in data 22/01/2025, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali e certifica che l'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni, al netto del ribasso d'asta, è di € 361.645,99 da cui resta un credito netto di € 36.501,62 oltre IVA al 22% di € 8.030,36 per un importo complessivo di € 44.531,98.

Alla luce di quanto sopra, il credito a favore di C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. è pari ad € 36.501,62 oltre IVA al 22% di € 8.030,36 per un importo complessivo di € 44.531,98 per il saldo del contratto di appalto.

#### **SI PROPONE**

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035. CUP: I57H21006360001 CIG Derivato: B2AC9BE209 dell'importo di € 361.645,99 e redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2025 e sotto-scritto dall'impresa in data 22/01/2025 senza riserve;

DI DARE ATTO di una minore spesa di € 11.340,98 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 13.835,99 rispetto all'importo contrattuale;

DI APPROVARE il CRE dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035. CUP: I57H21006360001 CIG Derivato: B2AC9BE209, emesso in data 21/01/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Brunetto che certifica che le opere relative ai lavori di cui all'oggetto sono stati eseguiti regolarmente, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, e inoltre propone la liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice per un importo netto di € 36.501,62 oltre IVA al 22% di € 8.030,36 per un importo complessivo di € 44.531,98;

DI DARE ATTO che sono stati emessi, per i lavori eseguiti, n. 1 certificato di pagamento in acconto per un totale di € 325.144,37 oltre IVA al 22%, mentre il conto finale dei lavori ammonta ad € 361.645,99, oltre IVA al 22%, per cui resta un credito netto residuo di € 36.501,62 oltre IVA al 22% di € 8.030,36 per un importo complessivo di € 44.531,98;

DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 44.531,98 sarà liquidata con apposito atto, previa presentazione della fattura, della garanzia fideiussoria della rata a saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/16, e dell'accertamento della regolarità contributiva;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Arch. Giuseppina Bocchini

Allegati:

Stato finale dei lavori con Allegato la Relazione del DL sostituzione delle barriere;

Certificato di regolare esecuzione (CRE) con allegati i seguenti Verbali e la Certificazione dei materiali

- Verbale di consegna dei lavori;
- ODS 1 del DL di sospensione dei lavori;
- ODS 2 del DL di ripresa;
- ODS 3 del DL;
- ODS 4 del DL di sospensione lavori;
- ODS 5 del DL di ripresa dei lavori;
- Verbale di constatazione fine lavori;
- Verbale del DL del 06/09/2024;
- Verbale del CSE del 10/09/2024;
- Verbale del DL del 18/09/2024
- Verbale del DL del 25/11/2024;

Arezzo, 22/01/2025

Il RUP

Arch. Giuseppina Bocchini