

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 3 CIG 9860471E12 – CIG derivato **B46875F51F – ODL 6.**

SOCIETA': **RTI MENCONI srl, GOSTI srl, TROVATI srl, ICES srl, BRUSCHI srl**

IMPORTO LAVORI: **€ 32.040,55** di cui **€ 3.842,91** per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO: D.D. 2006 del **02/12/2024**

RELAZIONE

1 LOCALITÀ: I lavori sono stati realizzati sulla SP 27 Castroncello Brolio all'altezza del km 8+800 circa, nel Comune di Castiglion Fiorentino.

1.2 TITOLO DELL'OPERA: *"Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - CIG derivato **B46875F51F**"*

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.4 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del **P.I. Flavio Farini** ed è stato approvato con D.D. n. 2006 in data **02/12/2024** per l'importo complessivo di **€ 39.200,00**, di cui **€ 28.197,64** per lavori a base d'asta, **€ 3.842,91** per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 7.159,45** per somme a disposizione IVA compresa e il quadro economico è così ripartito:

	LAVORI	
A	Lavori a misura	€ 40.866,15
	Ribasso del 31,00%	-€ 12.668,51
	Lavori al netto del ribasso	€ 28.197,64
	Costi della sicurezza	€ 3.842,91
	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€ 32.040,55
B	SOMME A DISPOSIZIONI	
1	Iva 22% su € 32.040,55	€ 7.048,92
2	Accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti	€ 110,53
	Totale somme a disposizione	€ 7.159,45
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 39.200,00

1.5 **FINANZIAMENTO:** L'opera è stata finanziata per € 39.200,00 al CAP. 1951.

1.6 **GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** con D.D. 901 del 08.06.2023 è stata disposta la determina a contrarre per il ricorso alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro concernente la "manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - prog. 23-V005" .

con *Determina Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023* è stato, tra l'altro, aggiudicato il Lotto 3 (Valdichiana) all'operatore economico **ATI COSTITUENDA Menconi srl, Gosti srl, Trovati srl, Ices srl, Bruschi srl** , la cui mandataria è Menconi srl (cod. fisc. 00234670529).

Con *Determina Dirigenziale n° 2006 del 02/12/2024* si è proceduto all'affidamento degli stessi mediante Ordine di Lavoro n. 06 al soggetto aggiudicatario del lotto 3 - "**ATI COSTITUENDA Menconi srl, Gosti srl, Trovati srl, Ices srl, Bruschi srl** , la cui mandataria è Menconi srl (cod. fisc. 00234670529)", per un importo di € 28.197,64 al netto del ribasso 31,00% oltre oneri sicurezza per € 3.842,91 per un totale di € 32.040,55 oltre IVA 22% per € 7.048,92 ;

1.7 **CAUZIONE CONTRATTUALE:** L'Impresa affidataria ha costituito la cauzione di € 840.000,00= (diconsi euro ottocentoquarantamila/00=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 - mediante polizza fideiussoria n. 1329431276 del 01.12.2023 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Perugia Genna – 1329.

1.8 **CONTRATTO:** Il contratto principale dell'accordo quadro lotto 3 di Repertorio n. 28 è stato stipulato in data 29/12/2023. Il contratto attuativo dell' odl 06 è stato emesso in data 03/12/2024.

1.9 **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Non ci sono perizie suppletive e di variante

1.10 **SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a **€ 39.200,00** e il quadro economico risulta:

	Ordine di lavoro n. 06	
A	Lavori a misura	€ 40.866,15
	Ribasso del 31,00%	-€ 12.668,51
	Lavori al netto del ribasso	€ 28.197,64
	Costi della sicurezza	€ 3.842,91
	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€ 32.040,55
B	SOMME A DISPOSIZIONI	
1	Iva 22% su € 32.040,55	€ 7.048,92
5	Accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti	€ 110,53
	Totale somme a disposizione	€ 7.159,45
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 39.200,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 **CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data **09/12/2024**.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Come da **ODL 06** i lavori dovevano concludersi entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **07/01/2025**.

2.3 SOSPENSIONI: Non ci sono state sospensioni dei lavori

2.4 CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono state concesse proroghe all'Impresa.

2.5 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **07/01/2025**.

2.6 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **07/01/2025** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.7 PENALI PER RITARDO: Ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale sull'importo del conto finale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

2.8 DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

2.9 ORDINI DI SERVIZIO: Non sono stati inviati Ordini di Servizio.

2.10 LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori in economia.

3 PAGAMENTI

3.1 PAGAMENTI IN ACCONTO: Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

3.2 CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data **18/02/2025** e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 31,00%	€	28.133,25
B) Costi sicurezza	€	1.960,51
Somma	€	30.093,76

C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) 1 ^o Certificato di pagamento in data _____	€	_____
Totale	€	30.093,76

Resta quindi un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 30.093,76** (diconsi euro Trentamilanovantatre/76).

3.3 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

– Importo netto autorizzato dei lavori	€	32.040,55
– Importo dello Conto Finale dei lavori	€	<u>30.093,76</u>
Minore spesa	€	1.946,79

3.4 ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, a norma dell'art. 210 del D.lgs 36/2023.

3.5 RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

3.6 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di **AREZZO**

3.7 INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

3.8 ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Il responsabile del procedimento ha richiesto agli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nelle varie fasi (stati di avanzamento dei lavori e per la rata finale) attestanti la regolarità contributiva della ditta appaltatrice.

3.9 TERMINE PER IL COLLAUDO : Per i lavori in oggetto si applica la procedura semplificata soggetta a C.R.E.

3.10 AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi *ad oppnendum* il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

3.11 CESSIONE CREDITI: Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data **18/02/2025** in atti.

3.12 ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

3.13 RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Non si è reso necessario redigere la relazione finale riservata prevista dall'art.14 lett.e) ultima parte del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

3.14 TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207/10 e dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

3.15 REVISIONE TECNICO CONTABILE: e' stata effettuata integralmente dal _____ senza che siano emersi errori o discordanza di sorta.

(oppure)

E' stata effettuata integralmente eseguendo le relative correzioni sugli atti contabili, per cui l'importo netto dei lavori e' risultato di € _____ anziché € _____.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori **P.I. Flavio Farini** si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Ing. **Luciano Menconi** per l'impresa, in qualità di delegato.

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- a) Ripristino della scarpata stradale, mediante risagomatura del tratto, installazione di blocchi in cls alla base della parete, riporto di materiale riciclato per ricreare la scarpata alle dimensioni precedenti.
- b) Ripulitura delle canalette di scolo presenti sulla scarpata
- c) Bitumatura della sede stradale sul tratto ammalorato e oggetto dei lavori.
- d) Rifacimento della segnaletica orizzontale sul tratto bitumato.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto P.I. **Flavio Farini**, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice **ATI Menconi srl, Gosti srl, Trovati srl, Ices srl, Bruschi srl** corrispondono per quantità e qualità al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica in nette €.....;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Arezzo e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti nei termini di legge;

CERTIFICA

che il "Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - CIG derivato **B46875F51F - ODL 6"**

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dalla ditta appaltatrice **ATI Menconi srl, Gosti srl, Trovati srl, Ices srl, Bruschi srl**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale € **30.093,76**

B) Detrazioni

- 1) Per esecuzioni d'ufficio: €
- 2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall'impresa: €
- 3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli

oneri assicurativi e previdenziali: €

5) Per somme in acconto già erogate: € _____

Sommano €

Resta a credito liquido della ditta € **30.093,76**

(diconsi euro TRENTAMILANOVANTATRE/76)

che possono essere corrisposte all'impresa **ATI Menconi srl, Gosti srl, Trovati srl, Ices srl, Bruschi srl**, **€ 30.093,76 oltre iva**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Arezzo, lì 18/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.I. Flavio Farini

L'IMPRESA ESECUTRICE

R.T.I. capogruppo MENCONI S.r.l.

Ai sensi dell'art. 237, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini