



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Arezzo Comune di Sansepolcro

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 30/01/2025

OGGETTO: Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni di Sansepolcro (AR)
CUP:I68B20000210002 CIG: 88791011F1

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: EDIL RENTAL GROUP S.R.L.

Contratto in data 04/07/2022 rep. n. 06 registrato a Arezzo in data 15/07/2022 al n. 8318 di euro 2 229 534.47

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 609 176.28
Data Consegna:	01/08/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	01/08/2022	Importo per la Sicurezza:	108 242.09
Giorni Utili per Ultimazione:	538	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	2 683 446.02
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	115 970.73
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	445 908.70



PROVINCIA DI AREZZO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001	SCAVI RINTERRI E RILEVATI SOMMANO %	64,26	5'322,46	3'420,21
2 002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI SOMMANO %	96,92	166'928,34	161'786,95
3 003	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO %	95,00	18'635,48	17'703,71
4 004	CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ARM. METALLICHE SOMMANO %	59,75	131'380,86	78'500,06
5 005	SOLAI E SOFFITTI SOMMANO %	52,17	12'237,92	6'384,52
6 007	CONSOLIDAMENTI RINFORZI STRUTTURALI SOMMANO %	95,34	724'164,84	690'418,76
7 008	MURATURE PORTANTI, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI SOMMANO %	84,91	54'234,36	46'050,40
8 012	COPERTURE SOMMANO %	84,74	62'066,64	52'595,27
9 013	ISOLAMENTI TERMICI SOMMANO %	16,50	124'306,68	20'510,60
10 014	IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO %	67,00	14'635,08	9'805,50
11 020	OPERE DA LATTONIERE SOMMANO %	84,20	24'682,54	20'782,70
12 022	ECONOMIE SOMMANO %	54,66	15'258,64	8'340,37
13 028	DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SOMMANO %	0,76	42'940,10	326,34
14 VAR.000	ANNULLAMENTO Importo Lavori Contabilizzato Prima della Variante (Schema Atto di Sottomissione del 13/02/2024) SI DETRAGGONO % Parziale LAVORI A CORPO euro RIBASSO del 15,18% da considerare su euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- A R I P O R T A R E	-100,00	1'116 625,39	-1'116'625,39 0,00 0,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
15 VAR.001	SCAVI RINTERRI E RILEVATI SOMMANO %	74,56	4'643,43	3'462,14
16 VAR.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI SOMMANO %	100,00	166'937,88	166'937,88
17 VAR.003	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI SOMMANO %	100,00	26'198,07	26'198,07
18 VAR.004	CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ARM. METALLICHE SOMMANO %	94,44	132'283,40	124'928,44
19 VAR.005	SOLAI E SOFFITTI SOMMANO %	100,00	12'237,92	12'237,92
20 VAR.006	MASSETTI E SOTTOFONDI SOMMANO %	97,87	35'097,63	34'350,05
21 VAR.007	CONSOLIDAMENTI RINFORZI STRUTTURALI SOMMANO %	100,00	731'130,77	731'130,77
22 VAR.008	MURATURE PORTANTI, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI SOMMANO %	100,00	57'379,21	57'379,21
23 VAR.009	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO SOMMANO %	90,88	91'089,94	82'782,54
24 VAR.010	TUBAZIONI SOMMANO %	100,00	2'719,65	2'719,65
25 VAR.011	INTONACI SOMMANO %	100,00	67'579,43	67'579,43
26 VAR.012	COPERTURE SOMMANO %	89,44	62'066,64	55'512,40
27 VAR.013	ISOLAMENTI TERMICI SOMMANO %	85,18	124'495,08	106'044,91
28 VAR.014	IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO %	100,00	14'635,08	14'635,08
29 VAR.016	PAVIMENTI RIVESTIMENTI E SCALE SOMMANO %	30,94	100'520,10	31'100,92
30 VAR.017	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SOMMANO %	86,37	41'691,03	36'008,54
31 VAR.018	ASSISTENZA MURARIE E INFISSI SOMMANO %	8,21	162'338,60	13'328,00
32 VAR.020	OPERE DA LATTONIERE SOMMANO %	96,16	24'682,54	23'734,73
33 VAR.022	ECONOMIE SOMMANO %	100,00	15'772,27	15'772,27
34 VAR.023	SANITARI RUNINETTERIE ACCESSRI SOMMANO %	30,36	10'020,81	3'042,31
	A R I P O R T A R E			1'608'885,26

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 30/01/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 30/01/2025



COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 30/01/2025

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 30/01/2025