



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540**

del **21/03/2025**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni" in Sansepolcro: Approvazione SAL 8 ordinario e 8/A straordinario e relativi Certificati di pagamento.

CUP I68B20000210002

CIG 88791011F1

Allegati: Si (7)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.D5.00 - 00000000005



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540**

del **21/03/2025**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

RICORDATO che:

- il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni" di Sansepolcro (AR)" - CUP I68B20000210002 è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 al CUI L80000610511201800003 per l'importo di € 3.440.000,00, con riferimento al DUP 2021- 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 09/04/2021;
- con Decreto della Presidente n. 67 del 23/06/2021 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, unitamente agli elaborati tecnici progettuali, per l'importo complessivo di € 3.440.000,00, di cui € 2.500.934,19 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 108.242,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lavori di € 2.609.176,28 oltre a € 830.823,72 per somme a disposizione IVA compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 05/05/2022, a seguito di procedura di gara, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'operatore economico EDIL RENTAL GROUP S.r.l. (CF P.IVA 02495500411), che aveva offerto un ribasso del 15,18% e quindi per un importo netto di € 2.121.292,37 oltre oneri della sicurezza per € 108.242,09 per un importo contrattuale di € 2.229.534,46 ed IVA al 22% per € 490.497,58 e così per complessivi € 2.720.032,04;
- in data 04/07/2022 è stato firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. n. 06/2022, registrato in data 15/07/2022 ed in data 01/08/2022 sono stati consegnati i lavori;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 22/08/2022, con la quale è stato autorizzato il pagamento della fattura emessa dalla ditta EDIL RENTAL GROUP s.r.l n. 34/E del 02/08/2022 per la somma di € 445.908,70 oltre IVA al 22% pari a € 98.099,92 e così per un totale di € 544.008,62 a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/01/2023, con cui si è proceduto ad approvare:
 - lo Stato Avanzamento n. 1 a tutto il 06/12/2022 pari ad € 202.019,48 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 160.605,48 oltre IVA 22% pari ad € 35.333,21 e così per complessivi € 195.938,69;
 - lo Stato di Avanzamento n. 1/A straordinario a tutto il 06/12/2022, pari ad € 242.984,96, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, ed il relativo Certificato di Pagamento 1/a straordinario, per un importo di € 36.868,93 oltre IVA al 22% per un totale di € 44.980,09, liquidato solo parzialmente per € 8.320,65 oltre IVA 22% pari ad € 1.830,54 e così per complessivi € 10.151,19, mediante utilizzo di somme disponibili nel Quadro economico di progetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 544 del 12/04/2023, con cui si è proceduto ad approvare:



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540** del **21/03/2025**

- lo Stato Avanzamento n. 2 a tutto il 28/02/2023, pari ad € 416.086,77 con il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 170.183,51 oltre IVA 22% pari ad € 37.440,37 e così per complessivi € 207.623,88;
- lo Stato di Avanzamento n. 2/A straordinario del 02/03/2023, pari ad € 546.077,30, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022 ed il relativo Certificato di Pagamento 2/a straordinario pari ad € 80.122,46 oltre IVA 22% pari a € 17.626,94 e così per complessivi € 97.749,40;
- la Determinazione Dirigenziale n. 835 del 31/05/2023, con cui è stato approvato :
 - lo Stato Avanzamento n. 3, a tutto il 29/04/2023, pari ad € 622.009,66 con il relativo Certificato di Pagamento n. 3 di € 163.708,69, oltre IVA 22% pari ad € 36.015,91, e così per complessivi € 199.724,60;
 - lo Stato di Avanzamento n. 3/A straordinario del 29/04/2023 pari ad € 850.592,95 redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 come convertito e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1270 del 02/08/2023, con la quale sono stati approvati:
 - il SAL n. 4 emesso in data 19/06/2023, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria per € 855.594,63 al netto del ribasso d'asta;
 - il SAL n.4/A Straordinario in data 03/07/2023, per compensazione prezzi, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.189.022,24 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 4 del 22/06/2023, riferito al SAL n. 4, da cui risulta che il credito dell'Impresa è pari ad € 185.700,29, oltre IVA al 22% per € 40.854,06, per un totale di € 226.554,35;
- la Determinazione Dirigenziale n. 617 del 09/04/2024, con la quale, oltre a disporre il pagamento integrativo di somme risultanti dal Certificato CP1/A, pari ad € 28.548,28, esclusa IVA 22% per € 6.280,62, per un totale di € 34.828,90, si è proceduto ad approvare i seguenti documenti tecnico contabili:
 - SAL n. 5 ordinario emesso in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria € 1.044.496,24 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - SAL n. 5/A Straordinario di compensazione prezzi in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.461.051,73 al netto del ribasso d'asta;
 - Certificato di pagamento n. 3/A riferito al SAL n. 3/A; il credito dell'impresa risulta di € 98.592,86 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L.n.50 per un importo di € 88.733,57 oltre IVA al 22% pari a € 19.521,39 per un totale di € 108.254,96;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540** del **21/03/2025**

- Certificato di pagamento n. 4/A riferito al SAL n.4/A; il credito dell'impresa risulta di € 104.844,02 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50 per un importo di € 94.359,62 oltre IVA al 22% pari a € 20.759,12 per un totale di € 115.118,74;
- Certificato di pagamento n. 5 del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5; il credito dell'impresa risulta di € 150.176,54 oltre IVA al 22% pari a € 33.038,84 per un totale di € 183.215,38 che trova copertura economica al capitolo 4327/801 imp.1663/2023;
- Certificato di pagamento n. 5/A del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5/A; il credito dell'impresa risulta di € 74.815,36 oltre IVA al 22% pari a € 16.459,38 per un totale di € 91.274,74;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 710 del 19/04/2024, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica n. 1 al contratto d'appalto Rep. n°06/2022 del 04/07/2022, relativo ai lavori in oggetto, incrementando, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni contrattuali per l'importo netto di € 64.168,81 (pari a una variazione del +2,88 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 56.440,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 7.728,64 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 14.117,14 e così per complessivi € 78.285,95;

ATTESO, che in dipendenza di suddetta modifica, l'importo contrattuale è stato rideterminato in un netto di € 2.293.703,27 (di cui € 2.177.732,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 115.970,73 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.798.317,99;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 29/07/2024, con cui è stato approvato:
 - lo Stato Avanzamento n. 6, a tutto il 17/07/2024, afferente alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, di € 1.272.538,13 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 6 del 17/07/2024 riferito al SAL n. 6, in base al quale il credito dell'impresa risultava di € 181.293,30, oltre IVA al 22%, pari ad € 39.884,53, per un totale di € 221.177,83;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 31/10/2024, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 6/A straordinario di compensazione prezzi emesso in data 09/09/2024 afferente alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2023/2024 della Regione Toscana, e 2023/2024 della Regione Umbria aggiornati in applicazione dell'articolo 26, comma 1 e comma 2, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di € 1.788.289,37 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 6/A straordinario del 17/10/2024 riferito al SAL n.6/A, da cui risulta che il credito dell'impresa era pari ad € 99.195,75 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50/2022 per un importo di € 89.276,18, oltre IVA al 22% pari ad € 19.640,76, per un totale di € 108.916,93;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **540** del **21/03/2025**

- le comunicazioni prot. n. 2024/33627, 2024/33629 e 2024/33631 inoltrate rispettivamente alle imprese subappaltatrici Ediltermica divisione impianti tecnologici S.R.L., Nuova Termica di Paredes Guzman Birmania, FALP Electric s.r.l., autorizzate giuste determinazioni n. 2023/1077, n. 2023/1089 e n. 2023/1100, volte ad informare del prossimo pagamento integrale del credito riconducibile al SAL 7 in favore dell'appaltatore, sul presupposto dell'espressa rinuncia, prodotta dalla stessa subappaltatrice, alla corresponsione diretta dei pagamenti delle lavorazioni subappaltate, a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2193 del 23/12/2024, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 7 ordinario, emesso in data 18/11/2024, afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di € 1.499.148,55 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 7 riferito al SAL n. 7 ordinario, in base al quale il credito dell'impresa risultava di € 180.155,29, oltre IVA al 22%, pari ad € 39.634,16, per un totale di € 219.789,45;
- la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 21/01/2025, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 7/A straordinario emesso in data 18/11/2024 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2023-2024 della Regione Toscana, 2023-2024 bollettino ingegneri e 2023 della Regione Umbria, per un importo di € 2.133.401,07 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 7/A riferito al SAL n.7/A straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 118.501,28, da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50/2022 per un importo di € 106.651,15, oltre IVA al 22%, pari ad € 23.463,24, per un totale di € 130.114,41;

VISTA la Relazione (Allegato A) redatta dal tecnico del Servizio Riqualficazione e Sviluppo Edilizia, Arch. Enrico Eustorgi, in qualità di Direttore dei Lavori, nella quale si propone di approvare i seguenti documenti tecnico-contabili:

- **SAL n. 8 ordinario** emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di **€ 1.702.588,99** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato B);
- **Certificato di pagamento n. 8** riferito al **SAL n.8** ordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 161.735,15 oltre IVA al 22%, pari a € 35.581,73 per un totale di **€ 197.316,88** (Allegato C);
- **SAL n. 8/A straordinario** emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con i prezzi della regione Toscana dell'anno 2024, e dei prezzi della Regione Umbria 2023 aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di **€ 2.454.434,22** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato D);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 540

del 21/03/2025

- **Certificato di pagamento n. 8/A** riferito al **SAL n. 8/A** straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di **€ 116.498,56**, oltre IVA al 22%, pari ad € 25.629,68 per un totale di **€ 142.128,24** (Allegato E);

RICHIAMATE le comunicazioni prot. n. 2025/4887, 2025/4883 e 2025/4878 inoltrate rispettivamente alle imprese subappaltatrici Osmani Massetti, FALP Electric s.r.l, Ediltermica divisione impianti tecnologici S.R.L., autorizzate da determinazioni n. 2024/21387, n. 2023/1000 e n.2023/1077, volte ad informare del prossimo pagamento integrale del credito riconducibile al SAL 8 in favore dell'appaltatore, sul presupposto dell'espressa rinuncia, prodotta dalle stesse subappaltatrici, alla corresponsione diretta dei pagamenti delle lavorazioni subappaltate;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nelle rispettive comunicazioni;

ATTESO che, a seguito dell'istanza protocollo n. 12757 del 17/05/2023, con comunicazione pervenuta dal supporto tecnico PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16909 del 26/06/2024, viene comunicato e chiarito quanto segue:

"L'utilizzo dei ribassi d'asta per la compensazione prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm. e ii, è consentito fermo restando il rispetto delle indicazioni contenute nella citata norma e il caricamento del certificato di pagamento nonché della nota esplicativa del calcolo della compensazione.

...

Tale funzionalità è presente a sistema a partire dal 25 giugno 2024.

Infine, relativamente alla compensazione prezzi e quindi l'utilizzo delle somme a disposizione del QE e le economie di gara, si chiede dichiarazione del RUP, prodotta ai sensi del DPR 445 del 2000, che indichi che l'ente e l'impresa non abbiano usufruito di altri fondi per la medesima finalità."

DATO ATTO che in merito alla copertura economica relativa al suddetto SAL straordinario 8/A è stata verificata l'insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti (quota parte impiegata a parziale copertura economica del SAL straordinario 1/A);
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

RITENUTO pertanto di poter garantire la copertura economica relativa al suddetto SAL straordinario 8/A tramite il ricorso alle somme derivanti da ribassi d'asta in base a quanto riportato nella succitata nota prot. n. 16909 del 26/06/2024, nella quale è stato comunicato l'inserimento, prima non presente, della funzionalità per il caricamento della documentazione inerente ai SAL straordinari;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione dei crediti derivanti dai succitati Certificati di Pagamento;

VISTE le fatture elettroniche emesse dall'Impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l., corrispondenti alle risultanze dei Certificati di pagamento sopra indicati:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540** del **21/03/2025**

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
n. 14 del 07/02/2025 (Allegato F)	€ 161.735,15	€ 35.581,73	€ 197.316,88
n. 21 del 06/03/2025 (Allegato G)	€ 116.498,56	€ 25.629,68	€ 142.128,24

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo al suddetto operatore economico mediante consultazione della piattaforma DURC on line che ha rilasciato il certificato INAIL_48155215 del 07/07/2025;

RITENUTO di provvedere, pertanto, al pagamento delle fatture suddette;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DI APPROVARE, come proposto nella Relazione a firma del Direttore Lavori, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera A), con riferimento ai "Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni", posto in Sansepolcro – CUP I68B20000210002 CIG 88791011F1, i seguenti documenti tecnico contabili:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 540

del 21/03/2025

- **SAL n. 8 ordinario** emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di **€ 1.702.588,99** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato B);
 - **Certificato di pagamento n. 8** riferito al **SAL n.8** ordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 161.735,15 oltre IVA al 22%, pari a € 35.581,73 per un totale di **€ 197.316,88** (Allegato C);
 - **SAL n.8/A straordinario** emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con i prezzi della regione Toscana dell'anno 2024, e dei prezzi della Regione Umbria 2023 aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di **€ 2.454.434,22** al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato D);
 - **Certificato di pagamento n.8/A** riferito al **SAL n.8/A** straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di **€ 116.498,56**, oltre IVA al 22%, pari ad € 25.629,68 per un totale di **€ 142.128,24** (Allegato E);
3. DI DISPORRE, previ movimenti contabili assunti con il presente atto, il pagamento in favore dell'impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l. delle seguenti fatture (Allegati F e G), con imputazione come a fianco rappresentata, mediante accredito sul conto corrente dedicato riportato nei documenti contabili - Cespite 39405:

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	IMPUTAZIONE
n. 14 del 07/02/2025 (Allegato F)	€ 161.735,15	€ 35.581,73	€ 197.316,88	Capitolo 4327/1 Imp. 2024/857
n. 21 del 06/03/2025 (Allegato G)	€ 116.498,56	€ 25.629,68	€ 142.128,24	Previa generazione subimpegni Cap. 4327/1 Impegno 776/2024 per € 68.164,31 Cap. 4327/801 Impegno 608/2024 per € 73.963,93 (Ribasso d'asta)

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **540** del **21/03/2025**

6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Servizio Amministrativo S.T.
- Servizio Coord. LLPP PNRR
- Servizio Riq. e Svil. Edilizia
- Settore Edilizia e Pianificaz.
- Settore Finanziario Servizio Bilancio

La Dirigente
Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/1	68.164,31	Sub Impegno 2024/776
	CIG:	88791011F1		CUP:	I68B20000210002
2025	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/801	73.963,93	Sub Impegno 2024/608
	CIG:	88791011F1		CUP:	I68B20000210002

ALLEGATI

- **A_relazione approvazione sal 8 e sal 8.A_signed.pdf**
(impronta: 689A7AC623E9F05096E03E35540B044049354ED9C649829F060963DCA5C326C3)
- **B_SAL_8_signed_signed_signed.pdf**
(impronta: D45E41384E5E6F4247D3CF8CDC9D115D9514CA4319DB611D915557D040F43E2C)
- **C_CP_8_signed_signed.pdf**
(impronta: E4E1CD9B7623FF96DAEA1C3E96F55473B43111B4E585A5A4E710BECC4F0ADF79)
- **D_Sal- 8.A_signed_signed_signed.pdf**
(impronta: E233967AED76C0440300EC8D2FD922DA4BE0C935014124C5F9BCF4025F6B14EF)
- **E_Certificato n. 8.A_signed_signed.pdf**
(impronta: 5964801B36FA71C35F13D4FBE5357C1742508FE6E4AACD593DAC45666A0D08FC)
- **F_Fattura 14.pdf**
(impronta: 3333B9397457F7D763C776129A235BBB5217BA5B0582669066BF34892461EB05)
- **G_Fattura 21.pdf**
(impronta: F088776552FC44F2C9C974AF450DA8D1164CA3C090B4DD2272DA1EAC7827B5E1)