

Comune di Cortona
Provincia di Arezzo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 21/02/2025

OGGETTO: Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-VO028


COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.

Data Consegna:	01/07/2024	
Data Inizio Lavori:	01/07/2024	
Giorni Utili per Ultimazione:	122	
Data Utile per Ultimazione:	31/10/2024	IMPORTO DI VARIANTE 898 477.37
		Importo per la Sicurezza (variante): 99 856.38
Nuova Data Ultimazione:	08/06/2025	Anticipazione: 0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 551'048,48 - 100%)			
1 002.001	CAMUCIA - Demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	50,00	40'342,26 (7,321%)	20'171,13 (3,661%)
2 002.003	CAMUCIA - Trasporti e movimentazioni SOMMANO % aliquote	50,00	953,31 (0,173%)	476,66 (0,087%)
3 002.004	CAMUCIA - Conferimenti SOMMANO % aliquote	50,00	4'590,23 (0,833%)	2'295,12 (0,417%)
4 002.005	CAMUCIA - Acciaio SOMMANO % aliquote	50,00	43'334,45 (7,864%)	21'667,22 (3,932%)
5 002.006	CAMUCIA - Consolidamenti strutturali SOMMANO % aliquote	17,00	349'910,27 (63,499%)	59'484,75 (10,795%)
6 002.011	CAMUCIA - Barriere stradali SOMMANO % aliquote	0,50	52'806,98 (9,583%)	264,03 (0,048%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			104'358,91 (18,938%)
	A R I P O R T A R E			104'358,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			104'358,91
7 SIC.SPCL	<p><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>SOMMANO %</p> <p>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p>TOTALE euro</p>	47,00	99'856,38	46'932,50 46'932,50 151'291,41
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> LAVORI A CORPO euro <div>aliquota</div> PER LAVORI A CORPO euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro TOTALE euro			104'358,91 (18,938%) 104'358,91 46'932,50 151'291,41
	Arezzo, 27/02/2025 L'Impresa ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. Il Direttore dei Lavori dott. ing. Nicola Violetti			MENCONI S.R.L. Legale Rappresentante Ing. Luciano Menconi 
	A RIPORTARE			

Comune di Cortona
Provincia di Arezzo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-VO028

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
dott. ing. Paolo Bracciali

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 551'048,48 - 100%)							
1 002.001 21/02/2025	CAMUCIA - Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 40'342,26 - 7,321% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (3,661%)		
2 002.003 21/02/2025	CAMUCIA - Trasporti e movimentazioni (voce pari a euro 953,31 - 0,173% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,087%)		
3 002.004 21/02/2025	CAMUCIA - Conferimenti (voce pari a euro 4'590,23 - 0,833% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,417%)		
4 002.005 21/02/2025	CAMUCIA - Acciaio (voce pari a euro 43'334,45 - 7,864% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (3,932%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA **MENCONI S.R.L.**
Legale Rappresentante
ing. Luciano Menconi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
5 SIC.SPCL 31/01/2025	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SOMMANO %					47,00		
						47,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

MENCONI S.R.L.
Legale Rappresentante
Ing. Luciano Menconi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 551'048,48 - 100%)							
6 002.006 21/02/2025	CAMUCIA - Consolidamenti strutturali (voce pari a euro 349'910,27 - 63,499% dei lavori a corpo)					17,00		
	SOMMANO % aliquota					17,00 (10,795%)		
7 002.011 21/02/2025	CAMUCIA - Barriere stradali (voce pari a euro 52'806,98 - 9,583% dei lavori a corpo)					0,50		
	SOMMANO % aliquota					0,50 (0,048%)		
	Arezzo, 27/02/2025							
	L'Impresa ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.							
	Il Direttore dei Lavori dott. ing. Nicola Violetti							
	A RIPIANTARE							

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

MENCONI S.R.L.
Legale rappresentante
Ing. Luciano Mendoni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di Cortona
Provincia di Arezzo

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-VO028

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Nicola Violetti

pag.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 551'048,48 - 100%)					
1 002.001	CAMUCIA - Demolizioni e rimozioni	1	1	50,00		20'171,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			50,00	40'342,26 (7,321%)	20'171,13 (3,661%)
2 002.003	CAMUCIA - Trasporti e movimentazioni	1	2	50,00		476,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			50,00	953,31 (0,173%)	476,66 (0,087%)
3 002.004	CAMUCIA - Conferimenti	1	3	50,00		2'295,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			50,00	4'590,23 (0,833%)	2'295,12 (0,417%)
4 002.005	CAMUCIA - Acciaio	1	4	50,00		21'667,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			50,00	43'334,45 (7,864%)	21'667,22 (3,932%)
5 002.006	CAMUCIA - Consolidamenti strutturali	1	6	17,00		59'484,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			17,00	349'910,27 (63,499%)	59'484,75 (10,795%)
6 002.011	CAMUCIA - Barriere stradali	1	7	0,50		264,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			0,50	52'806,98 (9,583%)	264,03 (0,048%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					104'358,91 (18,938%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
7 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
		1	5	47,00		46'932,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			47,00	99'856,38	46'932,50
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					46'932,50
	T O T A L E euro					151'291,41
	Arezzo, 27/02/2025					
	Il Direttore dei Lavori dott. ing. Nicola Violetti					