

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ODL n° 12 “LAVORI DI ADEGUAMENTO SVINCOLI STRADALI, STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI BASALTICI, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, OLTRE A SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, LUNGO LA STRADA REGIONALE 69 DEL VAL D'ARNO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO E LATERINA PERGINE V.NO, U.O. REPARTO VALDARNO ANNO 2023” - Prog. n° 23-V023 CUP: I57H23001670002 CIG derivato: A03620AE63 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 CIG 8851687331.

IMPRESA: “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.A.B. s.r.l.” (cod. fisc. 00103910519) in qualità di capogruppo mandataria, “ECO VIE s.r.l.” in qualità di mandante, “EMMEA TRADE” e “SERVICE s.r.l.” in qualità di mandante;

IMPORTO LAVORI: € 129.128,69= di cui € 5.984,30= per Oneri per la Sicurezza

CONTRATTO Accordo Quadro Lotto n° 2: Rep. n° 02 del 29 Giugno 2022

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 2087 del 07/12/2023

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21/03/2025

- SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 161.800,00 e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 12			
LAVORI			
	LAVORI A MISURA		€ 166.907,55
	Ribasso d'asta accordo quadro	26,22%	-€ 43.763,16
a)	LAVORI al netto del ribasso		€ 123.144,39
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 5.984,30	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA complessivi		€ 5.984,30
	Importo affidamento ODL n° 12 TOTALE (a+b)		€ 129.128,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA per Lavori	22,00%	€ 28.408,31
2)	DD 2024/1487 del 09/09/2024 affidamento ditta Igetecma snc per prove di laboratorio		€ 650,00
3)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 50/2016	2,00%	€ 2.582,57
4)	ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI E IMPREVISTI		€ 1.030,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.671,31
	TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 161.800,00

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1. **CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data **10/04/2024**;

2.2. **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Come previsto nell'**Ordine di Lavoro n° 12** i lavori dovevano concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il termine ultimo doveva scadere quindi il **08/06/2024**;

2.3. **PRIMA SOSPENSIONE:** 28/06/2024;

2.4. **VERBALE DI RIPRESA:** 08/10/2024;

2.5. **SECONDA SOSPENSIONE:** Non si è resa necessaria;

2.6. **VERBALE DI RIPRESA:** Non si è resa necessaria;

2.7. CONCESSIONE DI PROROGHE: in data 21/06/2024 con D.D. n. 1104 sono stati concessi n. 45 giorni naturali e consecutivi di proroga.

2.8. SCADENZA DEFINITIVA: Il termine utile per dare ultimati i lavori è rimasto quello del **02/11/2024**;

2.9. ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **31/10/2024** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.10. ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ;

3. STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento lavori nei vari formati dei software di contabilità):

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 21/03/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo dei lavori eseguiti		€ 166.864,88
B) A dedurre ribasso Accordo Quadro	26,22%	-€ 43.751,97
C) Somme per Costi della Sicurezza		€ 5.984,30
	Somma	€ 129.097,21
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
- Certificato di pagamento		€ 114.400,00
Resta a credito liquido della ditta	Totale	€ 14.697,21

Resta quindi un residuo di credito nei confronti dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari ad € **14.697,21** (diconsi euro quattordicimilaseicentonavantasette/21).

Arezzo lì 25/03/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Laura Porcellotti

L'impresa capogruppo mandataria
"C.A.B. s.r.l."

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano Nocentini