



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. 821

del 06/05/2025

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Lavori di Realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al Ponte storico "Buriano": Approvazione Quadro economico di assestamento finale ai fini della richiesta di saldo del contributo a valere su fondi FSC 2014-2020.  
CUP I11B20000360001**

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.61.00 - 000000000033



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- il CIPE con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il CIPE con Delibera del 17 marzo 2020, n. 4, ha approvato l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 del valore complessivo di € 3.400.000,00, quale integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, approvato con la Delibera dello stesso Comitato, sopra richiamata, e successivamente integrato con Delibere n. 98 del 2017, n. 12 del 2018, n. 28 del 2019 e n. 47 del 2019, per la realizzazione dei seguenti Interventi necessari per poter eseguire lavori di consolidamento e restauro del Ponte di Buriano (AR):
  - *Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano"* di € 2.100.000,00 CUP I11B20000360001;
  - *Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico "Buriano"* di € 1.300.000,00 CUP I12C20000210001;
- per disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi è stata sottoscritta una specifica convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, approvata dalla Regione Toscana con Deliberazione della Giunta regionale n. 1237 del 15/09/2020, dalla Provincia di Arezzo con Decreto del Presidente n. 122 del 09 settembre 2020 e con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 741 del 09/10/2020, che ha acquisito il visto contabile dell'UCB MEF presso il MIT con n. 2732 in data 10/11/2020 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 3466 del 12/11/2020;
- la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, nell'ambito della Convenzione sopra citata, hanno evidenziato, in una prima fase, la necessità di rimodulare il finanziamento complessivo già concesso, a parità di risorse a valere sul fondo FSC 2014-2020, con diversa redistribuzione dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 tra i due Interventi, come segue:
  - *Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano"* di € 2.500.000,00 CUP I11B20000360001;
  - *Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico "Buriano"* di € 900.000,00 CUP I12C20000210001;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali – Div. III, con nota prot. n. 8526 del 4/5/2022, con riferimento al Piano Operativo PSC Infrastrutture 2014/2020, ha comunicato l'avvenuta conclusione della



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

procedura di consultazione e approvazione delle proposte di rimodulazione, ivi inclusa quella suddetta;

- con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 791/2022, è stata approvata nuova rimodulazione di risorse, tramite riprogrammazione dei finanziamenti del Piano Sviluppo e Coesione assegnati alla Regione Toscana, come da dettaglio contenuto nell'Allegato B all'atto deliberativo, in esito alla quale l'entità dei due Interventi, a fronte di specifica richiesta avanzata da questa Amministrazione, e stanziamento di risorse integrative pari ad € 600.000,00 provenienti dai fondi di cui alla Delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54, è stata, definitivamente, rideterminata come segue:
  - *Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano" di € 3.100.000,00 CUP I11B20000360001;*
  - *Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico "Buriano" di € 900.000,00 CUP I12C20000210001;*
- la proposta di riprogrammazione, in invarianza di risorse rispetto all'ambito regionale, è stata approvata da parte del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, come da nota Reg. Ufficiale n. U.0014875-18-08-2022;
- l'*Addendum* ad integrazione e modifica della Convenzione originaria, che ha formalizzato tra le parti il recepimento dell'intervenuta variazione economica, è stato approvato da parte degli Enti sottoscrittori e da ultimo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 135 del 27/02/2023 (ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti con il n. 897 del 21/03/2023) e controfirmato nella medesima data (la Provincia di Arezzo ha provveduto all'approvazione dell'Atto integrativo con Decreto del Presidente n. 146 del 06/12/2022);

DATO ATTO che all'interno degli strumenti programmatori dell'Ente è inserito il Progetto per la realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al Ponte storico "Buriano" - CUP I11B20000360001, che trova collocazione, nella versione rimodulata ad € 3.100.000,00, nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 al n. 2020.03 - CUI L80000610511202000020, come da ultima revisione, approvata giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022;

RICORDATO che sul fronte dell'entrata il Progetto in parola è imputato come da seguente prospetto riepilogativo:

cap.	accertamento	importo
1065	2021/218	€ 1.000.000,00
1065	2022/7	€ 1.356.707,19
1065	2022/329	€ 600.000,00
1065/1	2022/301	€ 143.292,81
	<b>totale</b>	<b>€ 3.100.000,00</b>

VISTI

- il Decreto della Presidente n. 94 del 26/08/2022 con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il progetto definitivo dei lavori dell'importo rimodulato di € 3.100.000,00, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, conclusasi in data 03 agosto 2022;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1405 del 04/10/2022 con la quale, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori, per l'importo complessivo di € 3.100.000,00 elaborato in ottemperanza ai pareri pervenuti in sede della Conferenza di servizi sopra citata, dando atto della copertura dell'intervento ai capitoli nn. 3965, 3965/800, 3240/801 e 2609 del Bilancio;

**RICHIAMATA** la Determinazione a contrarre n. 1418 del 05/10/2022 con la quale è stato disposto l'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta ed utilizzo del criterio del prezzo più basso da incardinare sulla Piattaforma START;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1804 del 05/12/2022 con la quale i lavori di Progetto sono stati affidati all'impresa Costruzioni Nasoni srl (P. Iva 00675940415), che ha offerto un ribasso del 19,270%, per un importo contrattuale di € 1.604.530,89, oltre ad € 56.100,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.660.630,89, oltre IVA per € 166.063,09, e così per complessivi € 1.826.693,97 - CIG 94181474C5, come da contr. registro n. 1158 del 02.02.2023;

**DATO ATTO** che con il medesimo atto determinativo sono state impegnate le somme corrispondenti all'obbligazione giuridica nata con il soggetto affidatario, come da seguente prospetto:

Capitolo 3965	Impegno n. 2022/1852/1 per € 1.000.000,00
Capitolo 3965/800	Impegno n. 2022/1853/1 per € 826.693,97

**ATTESO** che i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale in data 09/01/2023, a cura della Direzione Lavori, affidata a DP INGEGNERIA srl, nella persona dell'Ing. Matteo Pierami, giusto incarico conferito con Determinazione dirigenziale n. 1700 del 22/11/2022;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 385 del 16/03/2023 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica contrattuale in aumento, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, per € 64.345,13, al netto del ribasso d'asta del 19,27%, oltre IVA, che ha portato alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 1.668.876,02, oltre oneri della sicurezza di € 56.100,00 per un importo netto di € 1.724.976,02, oltre IVA al 10% per € 172.497,60, per un totale di € 1.897.473,62;

**DATO ATTO** che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa incrementativa lorda, (calcolata per differenza tra il nuovo importo lordo contrattuale e l'importo lordo contrattuale originario: € 1897.473,62 - € 1.826.693,97), pari ad € 70.779,65, come da seguente imputazione:

Capitolo 3965	Impegno n. 2023/216/3 per € 70.779,65
---------------	---------------------------------------

**RICHIAMATE**

- la Determinazione Dirigenziale n. 747 del 18/05/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 30/03/2023, ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per complessivi € 261.574,32 e che la relativa rata di pagamento ammontava ad € 260.266,45 (al netto della ritenuta infortuni 0,5% di € 1.307,87), oltre I.V.A. al 10% pari ad € 26.026,65 e così per complessivi € 286.293,10;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1144 del 12/07/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, a tutto il 14/06/2023, ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per complessivi € 553.372,02 e che la relativa rata di pagamento ammontava ad € 290.338,71, oltre IVA 10% per € 29.033,87, per un totale di € 319.372,58;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 12/07/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, a tutto il 01/08/2023, ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per complessivi € 1.238.051,22 e che la relativa rata di pagamento ammontava ad € 681.255,80, oltre IVA 10% per € 68.125,58, per un totale di € 749.381,38;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 02/11/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4, a tutto il 11/09/2023, ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono erano eseguiti lavori per complessivi € € 1.709.254,13 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 468.846,90, oltre IVA 10% per € 46.884,69, per un totale di € 515.731,59;

### RICORDATO che

- per l'esecuzione dei lavori, erano stati assegnati 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 09/01/2023, con scadenza il 05/10/2023;
- con Verbale del 11/09/2023, il Direttore dei lavori dichiarava ultimati i lavori, concedendo 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- con Verbale di ultimazione del 11/10/2023, il Direttore dei Lavori attestava che le lavorazioni risultavano ultimate, tranne la posa dei pilomat e l'allaccio alla rete elettrica, per cause non imputabili alla ditta ed assegnava un termine perentorio di ulteriori 30 giorni; in data 11/11/2023 è stato redatto il Verbale di ultimazione dei lavori conclusivo;

VISTO il Conto Finale, emesso in data 14/12/2023 dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa il 14/12/2023, senza riserve, per un importo complessivo netto di € 1.967.154,12 compreso oneri della sicurezza, con una differenza di € 23.942,31, oltre IVA, tra le somme autorizzate pari ad € 1.991.096,43 e quelle liquidabili all'impresa esecutrice;

EVIDENZIATO che il Direttore dei lavori, all'interno del Conto finale, ha redatto una contabilità straordinaria dei lavori pari ad € 49.235,94 oltre Iva al 10%, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara: *"Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base delle regole di compensazione e di adeguamento previste dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (come convertito con Legge n. 25/2022) e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni"* e a quanto puntualmente declinato nell'art. 5.4 del Capitolato Speciale di appalto *"Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione"*;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 470 del 14/03/2024 con la quale è stato approvato:

- il Conto finale dei Lavori dell'importo di € 1.967.154,12 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 10%, redatto in data 14/12/2023 dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'impresa appaltatrice e confermato dal RUP, dando atto che è stata registrata una minor spesa di € 23.942,31 oltre IVA 10%, pari ad € 26.336,54 lordi, rispetto all'importo contrattuale pari ad € 1.991.096,43;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

- il Certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso in data 19/02/2024 dall'Ing. Emanuele Pacini, che certifica che le opere relative ai lavori di cui all'oggetto sono collaudabili, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, e propone la liquidazione del credito residuo complessivo all'impresa appaltatrice per un importo netto di € 315.682,20, di cui € 266.446,26 per il saldo del contratto di appalto e successivi atti aggiuntivi ed € 49.235,49 per adeguamento prezzi;
- il Quadro economico dell'Intervento riportante le evidenze contabili attualizzate, rinviando a successivo atto, in esito alle pendenti liquidazioni di alcune voci di spesa contenute all'interno delle Somme a disposizione, l'approvazione della rimodulazione finale dello stesso, che dia conto di tutte le economie di spesa realizzate tra le Somme a disposizione del QE dell'Intervento;

TENUTO CONTO che l'Allegato 3 al SIGECO (agg. Agosto 2022) al Paragrafo 4.3 *"Ultimazione dell'Intervento"* prevede che, ai fini della domanda di saldo, il Beneficiario dovrà essere in possesso almeno della seguente documentazione:

- Certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- Quadro economico finale dell'Intervento;
- Elenco complessivo delle spese sostenute;

ATTESO, in particolare, che tra i documenti richiesti dal MIT in sede di istruttoria della domanda a saldo del contributo, è richiesto il QTE finale dell'intervento, ossia la Determinazione del RUP di assestamento finale che dia conto del costo complessivo dello stesso (Lavori e Somme a disposizione);

DATO ATTO che, conclusa anche la liquidazione di tutte le spese comprese tra le Somme a disposizione, è possibile quantificare il totale complessivo delle spese dell'Intervento, come dettagliato nel Quadro economico finale (Allegato A), ammontante ad € 2.676.494,32;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione, nel corso di esecuzione dell'Opera, ha provveduto ad avanzare Domanda di acconto (DDA) e Domanda di Rimborso intermedio (DDR 1) a seguito delle quali sono state incassate le seguenti somme:

- € 620.000,00 (Reversale n. 2023/6760);
- € 1.512.839,01 (€ 380.000,00 Reversale n. 2024/8512; € 1.132.839,01 Reversale n. 2024/8513);

RITENUTO di procedere con la richiesta del saldo del contributo pari ad € 543.655,31;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n./ 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **821**

del **06/05/2025**

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la rimodulazione finale del Quadro economico dei Lavori di "*Realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al Ponte storico "Buriano"*" - CUP I11B20000360001 (Allegato A), che espone il dettaglio delle voci di spesa sostenute per l'attuazione dell'Intervento;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessivamente sostenuta ammonta ad € 2.676.494,32;
3. DI PROCEDERE con la richiesta di saldo del contributo concesso, attraverso la Piattaforma dedicata SMU, che al netto delle somme già incassate ammonta ad € 543.655,31;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali;
5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Servizio Amministrativo S.T.
  - Servizio Coord. LLPP PNRR
  - Servizio Viabilità
  - Settore Finanziario

IL DIRIGENTE  
Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 821**

**del 06/05/2025**

**ALLEGATI - Allegato A**

(impronta: 6BCF6714576D7A13981C447BEB960A4AF138C24D3542F13CE7E4F3B5FB16E8BB)