



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR). Finanziato da Unione Europea-NextGenerationEU-M4.C1.I3.3-MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento offerta servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica: Approvazione SAL n. 1 e relativo Certificato di pagamento.

CUP: I38E18000390001

CIG: A005806477

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Manutenzione Edilizia

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000024



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

PREMESSO che

- con il Decreto del Presidente n. 110 del 20.06.2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "E. Fermi" di Bibbiena (AR), per un importo di € 4.200.000,00 per lavori, compreso gli oneri della sicurezza ed € 1.557.800,00 per somme a disposizione e così per complessivi € 5.757.800,00 – CUP I38E18000390001;
- il fenomeno dell'incremento dei prezzi e la continua evoluzione della normativa di settore hanno reso necessario un aggiornamento del Progetto con revisione degli importi del quadro economico e suddivisione dell'intervento in stralci funzionali;
- in particolare, che è stato individuato un primo stralcio funzionale che prevede la realizzazione dell'intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato in muratura, escludendo quindi la porzione dell'edificio risalente agli anni '70, la cui superficie lorda coperta ammonta a 3.140 mq e per il quale il contributo massimo per gli interventi di tipologia c (interventi di adeguamento alla normativa antisismica con efficientamento energetico), indicato nella comunicazione della Regione Toscana - Prot. 0001839 del 02/01/2023, è fissato in 1.700,00 €/mq, per un totale finanziabile che raggiunge dunque 5.338.000,00 €;
- con Decreto del Presidente n. 3 del 20.01.2023, è stato individuato e approvato, per le motivazioni di cui al periodo precedente, il primo stralcio funzionale dell'intervento di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) e il relativo quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari a € 6.895.203,57 di cui € 5.040.000,00 per lavori compreso gli oneri della sicurezza ed € 1.855.203,57 per somme a disposizione;
- l'intervento suddetto risulta ammesso al finanziamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito n. 320/2022 ed approvato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) n. 15 del 28 febbraio 2023, così come integrato e rettificato con Decreto Direttoriale n. 33 del 11 maggio 2023, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, per un importo stanziato pari a € 5.338.000,00;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 26.06.2023 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al Programma triennale lavori pubblici 2023/2025, comprensivo dell'elenco annuale 2023, e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, in base alla quale è stato anticipato l'intervento in oggetto all'annualità 2023 e variato l'importo dello stesso come segue:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

- Cod. Int. Amm.ne n. 4910 - Annualità avvio procedura affidamento: 2023 - *“Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)”*, dell'importo di € 6.895.203,57, CUP: I38E18000390001;

RICORDATO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 è stato aggiudicato, al R.T.P. Settanta7 - Coopprogetti - GPA - Pirocchi, di cui mandataria Studio Associato Settanta7, il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS “Fermi” di Bibbiena – CUP I32G19000020004 - CIG 8490256CE2, per l'importo di € 128.764,41, al netto del ribasso d'asta del 57,88%, oltre oneri previdenziali al 4% per € 5.150,58 e IVA 22% per € 29.461,30 per un importo complessivo di € 163.376,29 (quale quota parte dell'incarico più complessivo riguardante anche l'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione della palestra dell'ISIS E. Fermi di Bibbiena – AR), come da contratto registro n. 297/40/CONTR del 18/11/2021;
- che l'incarico di progettazione suddetto, proporzionato all'attività progettuale relativa all'intervento di miglioramento sismico e normativo del blocco originario in muratura, escludendo quindi la porzione dell'edificio risalente agli anni '70, ammonta ad € 61.537,21 oltre oneri previdenziali al 4% per € 2.461,49 e IVA 22% per € 14.079,71 per così complessivi € 78.078,41 (al netto del ribasso d'asta del 57,88% pari a € 107.292,93);
- nel corso della redazione del progetto definitivo–esecutivo, si è manifestata la possibilità di rimodulare l'entità dell'intervento, senza tuttavia precludere il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1.I3.3 (intervento di tipo “c” di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche), consentendo quindi un risparmio economico per l'Ente non dovendo così impegnare ulteriori risorse proprie;
- al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali, è stata presentata, comunque, specifica istanza di accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), domanda ID 0000005255 inviata tramite piattaforma ReGiS in data 05/07/2023, per un importo complessivo richiesto pari a € 1.396.627,35;
- non avendo ottenuto un riscontro in merito alle risorse richieste a valere sul FOI di cui al punto precedente, nei tempi utili per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, al fine di contenere i costi dell'intervento e garantire la realizzazione dell'opera, è stato valutato di procedere con il completamento della progettazione nella misura rimodulata come sopra indicato, inoltrando contestualmente nota, prot. 21823 del 11/08/2023, al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione per il PNRR, per chiedere autorizzazione a suddetta rimodulazione in difetto;
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato, n. 187 del 11/08/2023 ed in particolare l'Allegato 1 del medesimo Decreto, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

Economici ha tra l'altro stanziato la somma € 1.396.627,35 per il progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "E. Fermi" di Bibbiena (AR) - CUP I38E18000390001;

- al fine del rispetto dei tempi di aggiudicazione dei lavori previsti dal PNRR, è stato necessario procedere con l'approvazione del progetto nella versione rimodulata come sopra descritto, accantonando le risorse del FOI in attesa di determinazione del Ministero sul loro eventuale utilizzo;

VISTO il Decreto del Presidente n. 85 del 21.08.2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del *"Progetto di Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)"* - CUP: I38E18000390001 per un importo complessivo pari ad € 5.559.413,11, finanziati per € 5.338.000,00 con fondi PNRR, per € 60.836,89 con fondi di bilancio della Provincia e per € 160.576,22 con fondi MIUR, quest'ultimi riferiti alla sola attività di progettazione già affidata;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1514 del 15/09/2023 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'Operatore economico NEOS RESTAURI SRL, C.F. e P.I. n. 07538190724, con sede legale in Altamura (BA) ,Via della Roverella, 44, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 18,790%, per un importo netto di € 2.028.065,29, oltre costi di sicurezza per € 125.000,000 e costi della manodopera pari ad € 1.300.539,320 entrambi non ribassabili, per un importo contrattuale di € 3.453.604,61 oltre IVA al 10% per € 345.360,46 €, per un totale di € 3.798.965,07 - CIG: A005806477;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1612 del 29/09/2023 con la quale, a seguito della verifica con esito favorevole dei prescritti requisiti, è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore dell'Operatore economico NEOS RESTAURI SRL - CIG: A005806477 (Rep. n. 24 del 29 novembre 2023);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1906 del 15/11/2023 con la quale è stato formalizzato l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella Direzione Lavori (DL) dei lavori in oggetto in favore dell'Operatore economico Architetto DAVID GORI (p. iva 02248870517 - C.F. GRODVD66P27I155Y), con sede legale in Sansepolcro (AR) Via dei Malatesta 12, per l'importo contrattuale di € 150.000,00, al netto del ribasso del 1,22288 %, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 6.000,00 e IVA 22% pari ad € 34.320,00 per un importo totale di € 190.320,00 - CIG A023B5B02C;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 22/11/2023 con la quale è stato formalizzato l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nel Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori in oggetto in favore dell'Operatore economico Architetto LINDA PETTINELLI (p. iva 03210000547 - C.F. PTTLND82T44C745Y) con sede legale in Città di Castello (PG) Via dei Conti 2, per l'importo contrattuale di € 87.900,00, al netto del ribasso del 5,23045%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 3.516,00 ed IVA 22% pari ad € 20.111,52, per un importo totale di € 111.527,52 - CIG: A023B81F83;
- la Determinazione Dirigenziale n. 978 del 04/06/2024 con la quale è intervenuta l'efficacia dell'affidamento del servizio tecnico consistente nel collaudo statico, tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti, relativamente al progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'ISIS "E. Fermi" di Bibbiena (AR) - CUP I38E18000390001 Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, all'operatore economico Ing.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

Salvatore Giacomo Morano (p. iva 04570310484), con sede legale a Bagno a Ripoli (FI), per l'importo contrattuale di € 71.000,00, al netto del ribasso del 0,793903045,12 %, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 2.840,00 ed IVA 22% pari ad € 16.244,80, per un importo totale di € 90.084,80, disposto con D.D. 882 del 17.05.2024;

VISTO il Quadro economico dell'intervento che riporta il dettaglio anche delle voci di spesa movimentate delle Somme a disposizione:

Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) CUP: I38E18000390001 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO-						
Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2023-1	COFINAN ZIAMENT O ENTE / Impegnato	COFINANZIAM ENTO MIUR (progettazione) / Impegnato	FONDO PNRR / impegnato
A	Importo totale lavori offerto		3.453.604,61 €			3.453.604,61 €
A.1.1	Lavori		2.028.065,29 €			
A.1.2	Incidenza manodopera		1.300.539,32 €			
A.1.3	Oneri sicurezza		125.000,00 €			
	TOTALE LAVORI		3.453.604,61 €			
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		2.105.808,50 €			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA		0,00 €			
B.1.1					
	disponibile	0,00 €				
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA		40.000,00 €			
B.2.1. 1	Indagini geognostiche (DD 1359/2023)	8.821,09 €				8.821,09 €
B.2.1. 2	Indagini di laboratorio ulteriori UNILAB (DD 586/2023)	28.127,52 €		28.127,52 €		
B.2.1. 3	Indagini diagnostiche su elementi lignei strutturali (DD 400/2025)	3.045,12 €				3.045,12 €
	disponibile	6,27 €				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		6.007,88 €			
B.3.1					
	disponibile	6.007,88 €				
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		392.284,91 €			
	disponibile	392.284,91 €				
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €			
B.5.1					
	disponibile	0,00 €				



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		30.000,00 €			
B.6.1					
	disponibile	30.000,00 €				
B.7	Accantonamento di cui all'art. 60 del D.L. 36/2023 per revisione prezzi		59.445,25 €			
B.7.1					
	disponibile	59.445,25 €				
B.8	Spese tecniche compresa IVA e CASSA		627.937,98 €			
B.8.1	Incarico Progettazione RTP (DD 1011/2021)	78.078,41 €		10.443,71 €	67.634,70 €	
B.8.2	Verifica del progetto (DD 1774/2021)	21.290,66 €		21.290,66 €		
B.8.3	Collaudo statico, tecnico amministrativo e funzionale impianti (DD 978/2024)	90.084,80 €				90.084,80 €
B.8.6	Certificazione energetica	13.722,30 €				
B.8.7.1	Direzione lavori_DL (DD 1906/2023)	190.320,00 €				190.320,00 €
B.8.7.2	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione_CSE (DD 1965/2023)	111.527,52 €				111.527,52 €
B.8.8	Geologo (DD 1359/2023)	9.972,77 €				9.972,77 €
B.8.9	Ribasso d'asta B.8.1 - DD 2011/2021 (Risorse MIUR non utilizzabili)	92.941,52 €			92.941,52 €	
B.8.10	Supporto RUP (DD 748 del 17/04/2025)	7.377,23 €				7.377,23 €
	disponibile	12.622,77 €				
B.9	Spese per analisi di laboratorio/strumentali integrative compresa IVA		10.000,00 €			
B.9.1	Prove di carico ed ecometriche su pali di fondazione (DD 832 del 06/05/2025)	2.989,00 €				2.989,00 €
	disponibile	7.011,00 €				
B.10	Spese di cui all'articolo 45 del codice appalti		62.765,59 €			
B.10.1					
	disponibile	62.765,59 €				
B.11	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €			
B.11.1					
	disponibile	0,00 €				
B.12	Spese per pubblicità + IVA		3.000,00 €			
B.12.1					
	disponibile	3.000,00 €				
B.13	IVA sui lavori (10%)		345.360,46 €			345.360,46 €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

B.14	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1.205,00 €			
	Contributo ANAC - A	660,00 €				660,00 €
B.14.1	Contributo ANAC – B.8.1 (DD/2021/636)	225,00 €		225,00 €		
B.14.2	Contributo ANAC – B.8.7.1 (DD 1906/2023)	250,00 €				250,00 €
B.14.3	Contributo ANAC – B.8.7.2 (DD 1965/2023)	35,00 €				35,00 €
B.14.4	Contributo ANAC – B.8.3/4/5 (DD 978/2024)	35,00 €				35,00 €
	disponibile	0,00 €				
B.15	Spese per rilascio visti e pareri		2.400,00 €			
B.15.1	VVF (DD/1254/2023)	750,00 €		750,00 €		
B.15.2	Genio civile (DD 1272/2023)	1.587,00 €				1.587,00 €
	disponibile	63,00 €				
B.16	Ribasso d'asta su lavori compreso IVA		516.168,96 €			516.168,96 €
B.17	Ribasso d'asta su spese tecniche compreso IVA e CASSA		9.232,47 €			
B.17.1	Ribasso d'asta su B.8.7.1 (DD 1906/2023)	2.356,20 €				2.356,20 €
B.17.2	Ribasso d'asta su B.8.7.2 (DD 1965/2023)	6.155,36 €				6.155,36 €
B.17.3	Ribasso d'asta su B.8.3/4/5 (DD 978/2024)	720,91 €				720,91 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.105.808,50 €			
	TOTALE SOMME IMPEGNATE			60.836,89 €	160.576,22 €	4.751.071,03 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		5.559.413,11 €	60.836,89 €	160.576,22 €	5.338.000,00 €

DATO ATTO che i lavori relativi all'intervento in oggetto stati consegnati nei termini previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

VISTA la Contabilità redatta dal Direttore Lavori Arch. David Gori, trasmessa tramite PEC protocollo n. 1101 del 17/04/2025, dalla quale emerge che in data 28/03/2025 è maturato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo di € 466.608,82 al netto del ribasso d'asta del 18,79% a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n. 1 di importo pari a € 464.200,00 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 46.420,00 e così per complessivi € 510.620,00;

VISTA la dichiarazione emessa dal Direttore Lavori, Arch. David Gori, in data 23/04/2025, e acquisita al nostro protocollo n. 11765 del 24/04/2025, avente per oggetto "Attestazione prestazioni svolte in subappalto/subaffidamento relative al SAL n. 01" con la quale attesta che:

"In riferimento alla contabilità dello stato di avanzamento lavori n. 1 al 28.03.2025, con la presente la Direzione Lavori attesta che sono contenute lavorazioni riconducibili ai seguenti contratti di subappalto:

GLOBAL PONTEGGI per le opere di montaggio e smontaggio opere provvisoriale;

LUCANA TRIVELLAZIONI per le opere di palificazione platea scala emergenza;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

*EDILMURGIA per le opere di consolidamento murature e solai;
EDILSMART per le opere di demolizione solai, murature, massetti, smontaggio controsoffittature,
infissi e canalizzazioni, ricostruzione di murature, realizzazione di scuci-cuci;
NEWS 2022 - EDIL PONTEGGIO per le opere di montaggio e smontaggio opere provvisionali,
impalcature;"*

VISTE le comunicazioni ai subappaltatori GLOBAL PONTEGGI Srl, LUCANA TRIVELLAZIONI srl, EDILMURGIA soc. coop., *EDILSMART srl*, NEWS 2022 - EDIL PONTEGGIO srls, inviate in data 24/04/2025, in cui si chiede dichiarazione congiunta circa l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore in relazione alla corresponsione dell'importo dovuto nei confronti delle suddette ditte per le prestazioni eseguite alla data del 28/03/2025 in relazione all'appalto in oggetto;

CONSIDERATO che, nel termine assegnato, non risulta pervenuta alcuna diversa indicazione da parte dei subappaltatori interessati e che pertanto, come indicato nella comunicazione di cui sopra, si provvede al pagamento del S.A.L. 1 integralmente all'Appaltatore;

VISTA la fattura n. 50 del 19/04/2025 emessa da NEOS RESTAURI S.R.L., P.I. 07538190724 per l'importo di € 464.200,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 46.420,00 per complessivi € 510.620,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico NEOS RESTAURI S.R.L., P.I. 07538190724, mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_48815602, con scadenza validità al 25/08/2025;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra pari ad € 510.620,00, corrispondente al credito maturato dall'impresa esecutrice;

VISTO il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **847**

del **09/05/2025**

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE con riferimento ai "Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) - CUP: I38E18000390001 - CIG: A005806477, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 28/03/2025 (Allegato A) ed il relativo Certificato di pagamento (Allegato B), da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 466.608,82 al netto del ribasso d'asta del 18,79% e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 464.200,00 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5%) oltre I.V.A. al 10% pari a € 46.420,00 e così per complessivi € 510.620,00;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 50 del 19/04/2025 (Allegato C) emessa dall'Impresa NEOS RESTAURI S.R.L., P.I. 07538190724 per l'importo di € 464.200,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 46.420,00 per complessivi € 510.620,00, con accredito sul conto corrente dedicato indicato nel documento contabile mediante imputazione al Cap. 4330 – Imp. 2024/918/1 (Cespite 39206);
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Elisabetta Dreassi;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio
 - Servizio Manutenzione Edilizia
 - Servizio Riqualificazione Edilizia
 - Servizio Coord. LLPP PNRR
 - Servizio Amministrativo ST

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 847 del 09/05/2025

ALLEGATI

- **Allegato A Stato avanzamento lavori 1 Bibbiena.PDF.p7m**
(impronta: E15A0183DE68B6F1BC2A02D31F3DCF199D0CD82614B8FCDED9D4B95B88593209)
- **Allegato B Certificato pagamento SAL1 Bibbiena.PDF.p7m**
(impronta: B67D2800AC1926F0AC0FB2CDD5AC78EAFB68ACA1B5898C5DD03B747640536B2B)
- **Allegato C Fattura n. 50-2025.pdf**
(impronta: BE77639CE85755AF28DF7EFE105A5FC3A7F9469881CC81DEABE1FDBE89F6F395)