



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 856

del 12/05/2025

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo. Finanziato dall'U.E. – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica: Approvazione SAL 2 e pagamento competenze per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

CUP: I18B20000230001

CIG Lavori: 9883642F62

CIG Servizio: A0257534C9

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Manutenzione Edilizia

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.C3.00 - 00000000029



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n.

856

del

12/05/2025



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **856**

del **12/05/2025**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 116 del 18/05/2022 è stato approvato il riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in Bilancio per il finanziamento del Primo Piano Province e Città Metropolitane della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 e sono stati individuati gli interventi da finanziare;
- la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di quattro finanziamenti, tra cui il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo - PNRR NextGenerationEU - Misura M4C1I3.3 - CUP I18B20000230001";
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 29.03.2023 è stato approvato il Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 e annuale 2023, nel quale è inserito anche il Progetto in questione, codice CUI L80000610511201800004, codice interno 4540, dell'importo complessivo di € 2.124.712,90;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 26.06.2023 è stato approvato il "Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, comprensivo dell'elenco annuale 2023, e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 - Approvazione variazione n. 1" che contempla la variazione dell'importo dell'Opera da complessivi € 2.124.712,90 a complessivi € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;
- con Decreto del Presidente n. 68 del 28.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l'importo complessivo aggiornato di € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;
- con successivo Decreto presidenziale n. 82 del 11/08/2023 è stato stabilito di procedere alla modifica del suddetto Decreto n. 68/2023, solo per la parte economica, in conformità agli strumenti di programmazione dell'Ente, prevedendo di finanziare l'importo di € 700.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. previsto al Cap. 4725 "PROGETTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO V. COLONNA IN VIA GARIBALDI 128/130 AREZZO - COFINANZIAMENTO PNRR CON MUTUO CASSA DD.PP. - E. 1162", del Bilancio provinciale e non più con risorse dell'Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 16/08/2023 è stato preso atto della nota registrata al protocollo n. 21553 in data 10/08/2023, con cui Cassa DD.PP. ha trasmesso lo schema di contratto di prestito di € 700.000,00 posiz. n. 621449 e sono state effettuate le coerenti registrazioni contabili;
- che, conseguentemente, la copertura finanziaria dell'Intervento dell'importo complessivo di € 2.420.966,73, è stata da ultimo assicurata con contributo PNRR NextGenerationEU



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **856** del **12/05/2025**

Misura M4C1I3.3 per € 1.624.200,00, con contributo MIUR per € 12.601,58, con mutuo CC.DD.PP. per € 700.000,00 e con fondi propri della Provincia per € 84.165,15;

RICORDATO che

- con Determinazione a contrarre n. 1051 del 28/06/2023, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori, per un importo di € 1.535.047,85, soggetto a ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 102.796,33 per un importo complessivo di € 1.637.844,18 al netto di IVA, mediante ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D.Lgs n. 50/2016 (CIG: 9883642F62);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 01/09/2023, dichiarata immediatamente efficace, è stata individuata come aggiudicataria dei lavori l'Impresa GRUPPO FRACH S.R.L., che ha offerto il ribasso del 21,181%, per un importo netto di € 1.209.909,364, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 102.796,330 per un importo contrattuale di € 1.312.705,69, al netto dell'IVA 22% (Contratto repertorio n. 22 del 10/11/2023);
- con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 03/06/2024 è stata disposta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per le circostanze e ragioni in essa esplicitate;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 16/07/2024 con la quale è stato disposto di affidare, in esito alla procedura di interpello esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, i "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo" - CUP I18B20000230001 - CIG 9883642F62, in favore di GIPI S.R.L., C.F. 07745431218 e P.I. 07745431218, con sede legale in Casalnuovo di Napoli, Via Caudio, 65, alle originarie condizioni di aggiudicazione, come accettato dall'Impresa con nota PEC acquisita al Protocollo con il n. 2024/15352 del 11/06/2024 (Contratto Rep. 46 del 18/09/2024);

DATO ATTO che il Servizio tecnico di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è svolto dall'operatore economico FABRICA PROGETTI S.R.L., con sede legale in Firenze, Via Giorgio Pasquali, 14, C.F. e partita IVA 05708690481, incaricato giusta Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 22/11/2023 - CIG A0257534C9;

DATO ATTO che i lavori hanno preso avvio a decorrere dalla consegna, intervenuta con Verbale del 05/09/2024;

VISTO il Quadro economico dell'intervento che riporta il dettaglio anche delle voci di spesa movimentate all'interno delle Somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO							
Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP	Di cui Importo finanziamento PNRR/PNC	Di cui importo finanziamento MIMS/MI/MIUR	Di cui importo cofinanziame nto fondi PROVINCIA	Mutuo



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 856

del 12/05/2025

			1.312.705,69 €	1.080.051,26 €			232.654,43 €
A	Importo totale lavori offerto (DD. n. 1437/2023)						
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		766.313,45 €				
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		443.595,91 €				
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		102.796,33 €				
	TOTALE LAVORI		1.312.705,69 €				
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		1.108.261,04 €				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €				
B.1.1	0,00 €					
	disponibile	0,00 €					
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		17.019,00 €				
	Studio Paris engineering affidamento per esecuzioni di nuove indagini strutturali (DD N. 306 28/02/2020)	5.075,20 €				5.075,20 €	
B.2.1.1	Laboratorio Depar Test slt (DD n.1112 del 21/08/2020 capitolo 766)	7.942,20 €				7.942,20 €	
B.2.1.2	Laboratorio Depar Test slt DD n.1195 del 21/08/2021 capitolo 766	1.701,90 €				1.701,90 €	
B.2.1.3	Laboratorio Tecna (DD N. 694 24/05/2022)	2.299,70 €		2.299,70 €			
	disponibile	0,00 €					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €				
B.3.1						
	disponibile	0,00 €					
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		100.000,00 €				
B.4.1	presente atto						
	disponibile	100.000,00 €					
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €				
B.5.1						
	disponibile	0,00 €					
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		0,00 €				
B.6.1						
	disponibile	0,00 €					
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		18.381,71 €				
B.7.1						
	disponibile	0,00 €					
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)		258.617,54 €				
B.8.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 es.m.i Studio Paris Engineering (DD n.424 DEL19/04/2019)	59.363,85 €			12.601,58 €	46.762,27 €	
B.8.3	Spese tecniche per affidamento D.L. Contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (DD n. 1966 del 22/11/2023)	100.235,20 €		100.235,20 €			
B.8.4							
B.8.5- B.8.6- B.8.7	Spese tecniche per affidamento collaudo statico, tecnico funzionale impianti, tecnico amministrativo (DD n. 1716 del 11/10/2024)	39.332,80 €		39.332,80 €			



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **856**

del **12/05/2025**

B.8.8	Spese tecniche per redazione attestato di certificazione energetica	5.411,36 €					
B.8.9	Affidamento Incarico geologo Luigi Farini (DD n.694 del24/05/2022)	2.537,60 €		2.537,60 €			
B.8.10	Affidamento per verifica progetto OPEN INGEGERIA (DD 1357 22/09/2022)	20.868,58 €				20.868,58 €	
B.8.11	Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6%)	26.205,51 €					
B.8.12	Incentivo in fase di progettazione di cui all' rt.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6%) (DD 424 19/04/2019)	1.785,00 €				1.785,00 €	
B.8.13	Supporto al RUP (DD 748 17/04/2025)	2.877,64 €		2.877,64 €			
	disponibile	0,00 €					
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		8.132,44 €				
B.9.1		0,00 €					
	disponibile	8.132,44 €					
B.10			0,00 €				
B.10.1							
	disponibile	0,00 €					
B.11	Spese per consulenza o supporto + IVA		0,00 €				
B.11.1							
	disponibile	0,00 €					
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €				
B.12.1							
	disponibile	0,00 €					
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €				
B.13.1							
	disponibile	0,00 €					
B.14	IVA sui lavori (DD. n. 1437/2023)		288.795,25 €				288.795,25 €
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		760,00 €				
B.15.0	Contributo ANAC su gara lavori (DD 1051/23 e DD 1596/2023)	660,00 €					660,00 €
B.15.1	Contributo ANAC (DD 424 19/04/2019)	30,00 €				30,00 €	
B.15.2	Contributo ANAC – B.8.3 (DD n. 1966 del 22/11/2023)	35,00 €		35,00 €			
	disponibile	35,00 €					
B.16	Spese per rilascio visti e pareri		1.386,65 €				
B.16.1	Parere ASL (DD 945 14/06/2023)	796,00 €		796,00 €			
B.16.2	Oneri istruttori Genio Civile						
	disponibile	590,65 €					
B.18	Spese organizzative e gestionali		46.656,00 €				
B.18.1	pagamento PARKINGE SRL (DD n. 1538 del 16/09/2024)	46.656,00 €					46.656,00 €
	disponibile	0,00 €					



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **856** del **12/05/2025**

B.19	RIBASSO D'ASTA		368.512,45 €				
B.19.1	Ribasso d'asta QUOTA LAVORI (DD. n. 1437/2023)	396.668,96 €		267.513,31 €			129.155,65 €
B.19.2	Ribasso d'asta su spese tecniche B.8.3 (DD n. 1966 del 22/11/2023)	17.700,81 €		17.700,81 €			
B.19.3	Utilizzo ribasso d'asta B.19,1 quota parte Ente (DD n. 1538 del 16/09/2024)	-46.656,00 €					-46.656,00 €
B.19.4	Ribasso d'asta su spese tecniche B.8.5-B8.6-B-8.7 (DD n. 1716 del 11/10/2024)	798,68 €		798,68 €			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.108.261,04 €				
	TOTALE SOMME IMPEGNATE			1.514.177,99 €	12.601,58 €	84.165,15 €	651.265,33 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		2.420.966,73 €	1.624.200,00 €	12.601,58 €	84.165,15 €	700.000,00 €

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2133 del 17/12/2024 con la quale è stata liquidata a favore dell'impresa GIPI S.R.L., C.F./P.I. n. 07745431218, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad € 262.541,14, oltre IVA di legge pari ad € 57.759,05, quindi per un complessivo di € 320.300,19;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 440 del 07/03/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/01/2025 ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 316.933,43 e contestuale liquidazione della corrispondente rata di pagamento pari ad € 251.900,00 oltre IVA 22% per € 55.418,00 e così per complessivi € 307.318,00;

VISTA la Contabilità legata al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Emiliano Colonna e trasmessa dallo stesso tramite PEC protocollo n. 9407 del 02/04/2025, dalla quale emerge che in data 31/03/2025 è maturato il secondo SAL per un importo di € 616.047,28 al netto del ribasso d'asta del 21,181% a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n. 2 di importo pari ad € 237.800,00 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5% e per recupero anticipazione del 20%) oltre I.V.A. al 22% pari a € 52.316,00 e così per complessivi € 290.116,00;

VISTA la dichiarazione emessa dal Direttore Lavori, Ing. Emiliano Colonna, in data 02/04/2025, e acquisita al nostro protocollo n. 9407 del 02/04/2025, avente per oggetto "Atti contabili SAL 02" con la quale attesta che le prestazioni sono state integralmente eseguite dall'Impresa GI.PI S.r.l. e, pertanto, si autorizza il pagamento del certificato di pagamento relativo agli importi maturati fino alla suddetta data;

VISTA la fattura n. 33_25 del 07/04/2025 emessa dall'Impresa GIPI S.R.L., P.I. 07745431218 per l'importo di € 237.800,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 52.316,00 per complessivi € 290.116,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico GIPI S.R.L., P.I. 07745431218, mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_44690867, con scadenza validità al 17/06/2025;

VISTA la fattura n. 40 del 24/04/2025, acquisita al prot. n. 12157 del 29/04/2025, proporzionale alla quota parte dei lavori relativi al SAL n. 2, emessa dall'operatore economico FABRICA PROGETTI srl per un importo di € 12.602,87 oltre oneri previdenziali pari a € 504,11 e iva al 22%, per un totale di € 15.990,52;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **856** del **12/05/2025**

RITENUTO, sulla base delle condizioni economiche negoziali, di poter riconoscere anche un ulteriore acconto sulle competenze spettanti per l'incarico tecnico di DL e CSE, proporzionale all'andamento dei lavori;

VERIFICATA quindi la regolarità contributiva dell'operatore economico FABRICA PROGETTI srl (P.IVA. 05708690481) mediante controllo DURC prot. INPS_44393196, con scadenza validità al 28/05/2025;

VERIFICATO, inoltre, che i professionisti che espletano il servizi, ovvero Ing. Emiliano Colonna ed Ing. Riccardo Cucurullo, risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificati di regolarità contributiva rilasciati da Inarcassa in data 16/04/2025;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alle liquidazioni delle fatture di cui sopra pari rispettivamente a € 290.116,00 ed € 15.990,52;

VISTO il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (Allegato A) a tutto il 31/03/2025 ed il relativo Certificato di Pagamento (Allegato B), provvedendo a liquidare ed erogare l'importo della fattura n. 33_25 del 07/04/2025 (Allegato C), emessa dall'impresa GIPI S.R.L., P.I. 07745431218 per l'importo di € 237.800,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 52.316,00 per



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **856** del **12/05/2025**

complessivi € 290.116,00, con riferimento ai Lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo (CUP: I18B20000230001 - CIG: 9883642F62);

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 290.116,00 come da seguente prospetto (Cespite n. 39209):
 - € 195.654,05, al Cap. 4327/802 – Imp. 2025/813/1 (ex Imp. 2024/906/2);
 - € 94.461,95, al Cap. 4725 – Imp. 2025/819/1 (ex Imp. 2024/917/3);
4. DI LIQUIDARE ed erogare l'importo della fattura n. 40 del 24/04/2025 (Allegato D), emessa da FABRICA PROGETTI srl, per l'importo di € 12.602,87 oltre oneri previdenziali pari a € 504,11 ed IVA al 22%, per un totale di € 15.990,52, a titolo di ulteriore acconto sull'ammontare del corrispettivo rapportato allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 per la prestazione di Direzione lavori e CSE, affidata con Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 22/11/2023 - CIG A0257534C9;
5. DI IMPUTARE la somma di € 15.990,52, come da seguente prospetto (Cespite n. 39209):
 - € 15.988,05, Cap. 4327/2 – Imp. 2025/814/1 (ex Imp. 2024/907/1);
 - € 2,47, Cap. 4327/2 – Imp. 2024/907/1 (ex Imp. 2023/1526/1);
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Elisabetta Dreassi;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio
 - Servizio Manutenzione Edilizia
 - Servizio Riqualificazione Edilizia
 - Servizio Coord. LLPP PNRR
 - Servizio Amministrativo ST

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 856 del 12/05/2025

ALLEGATI

- **Allegato A_23075_DL Colonna_SAL2.PDF.p7m.p7m**
(impronta: D77DC8909B851F52598F32CDAF3FE3E4BB43BEC8A5BAA76EF25E4B8E9AC7E81C)
- **Allegato B_23075_DL Colonna_SAL2_CP.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 440E162BAC91DA2E51AFD793E1BF47300B5E6DAA625C3A73FD790453D569C5D3)
- **Allegato C_Fattura n. 33-2025.pdf**
(impronta: 2FCB84840E0BDE048A938BFDCF965137FBE42F1BD061821AF2A0F0B468ABAB93)
- **Allegato D_FATTURA_40-2025.PDF**
(impronta: 45CCCC76D5B166B258B951924E2BA45D3C9418140520B69AE25286D5277CCA3A)