



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 860

del 12/05/2025

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo

Approvazione Conto Finale dei Lavori e CRE

CUP: I18B20000240001

CIG: 949719446B

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Settore Edilizia e Pianificaz.

Classifica/Fascicolo: 13.C0.00 - 00000000020



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **860**

del **12/05/2025**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08.01.2021, la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di un finanziamento dell'importo di € 5.886.080,74 finalizzato, tra gli altri, all'intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo CUP I18B20000240001 per un ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.672,30 con fondi PNRR ed € 84.327,70 con fondi propri della Provincia di Arezzo;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 e successivi aggiornamenti, è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e Programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023, che prevede per l'annualità 2022 il progetto dei Lavori di impermeabilizzazione della copertura e consolidamento delle gronde di copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo, CUI L80000610511202000035;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.10.2022 è stata approvata la variazione n. 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nel quale è stato inserito l'importo variato dell'intervento ad € 565.567,23 di cui € 380.239,53 con fondi PNRR ed € 185.327,70 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo di € 380.239,53 è comprensivo dell'incremento del 10% del contributo assegnato a seguito del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12.09.2022;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30.11.2022, relativa alla variazione n. 6 della programmazione è stato approvato l'aumento dell'importo complessivo dell'opera ad € 602.167,23 di cui € 416.840,03 finanziato con fondi PNRR ed € 185.327,20 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo finanziato con fondi PNRR è aumentato a seguito di quanto precisato nella Circolare n. 37 del 09.11.2022 del MEF;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 18.08.2021, con la quale è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il "Servizio di ingegneria e architettura per il progetto definitivo, pratiche agli enti, direzione lavori, piano della sicurezza e coordinamento oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde di copertura del Liceo Classico "F. Petrarca" e Convitto Nazionale "V. Emanuele" II di Arezzo, in favore del R.T.P. Arch. Mirko Serpilli, in qualità di mandatario e Geom. Marco Nassini in qualità di



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **860** del **12/05/2025**

mandante, per un importo di € 33.398,57 oltre oneri previdenziali 4% per € 1.335,94 e IVA 22% per € 7.641,59, e così per complessivi € 42.376,10. - CIG ZE432C60DF;

- Il Decreto del Presidente n. 156 del 15.12.2022 di approvazione del Progetto definitivo di impermeabilizzazione della copertura e consolidamento delle gronde di copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo CUI L80000610511202000035, CUP I18B20000240001, per l'importo complessivo di € 602.167,23;
- la Determinazione n. 438 del 27/03/2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione della procedura identificata con CIG 949719446B, afferente all'intervento dei Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo, in favore dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. n. 02333580781), con sede legale in Cosenza (CS), 87100 Via Benedicenti, che ha offerto un ribasso del 21,446%, pari ad un importo di € 188.438,846 oltre componenti non ribassabili al netto dell'IVA pari ad € 182.354,45, e così per un importo contrattuale di € 370.793,29, oltre IVA al 22% pari ad € 81.574,52, per un totale di € 452.367,81;
- la Determinazione n. 1099 del 05/07/2023 con la quale è stato preso atto della volontà di rinuncia alla stipula del contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II - di Arezzo - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (CUP I18B2000024000 - CIG: 949719446B), espressa dall'impresa aggiudicataria SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. n. 02333580781) e, conseguentemente, è stata revocata l'aggiudicazione dei lavori, disposta in favore di suddetta Impresa con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 27/03/2023, per un importo contrattuale di € 370.793,29, oltre IVA al 22% pari ad € 81.574,52, per un totale di € 452.367,81
- la Determinazione Dirigenziale n. 1304 del 08/08/2023 con la quale, in esito alla procedura di interpello di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'Impresa Baiocco Srl, C.F./P.iva 10011281002, utilmente collocata al secondo posto della graduatoria, al solito ribasso offerto dall'originario aggiudicatario, pari al 21,446%, per un importo di € 188.438,846 oltre componenti non ribassabili al netto dell'IVA pari ad € 182.354,45, e così per un importo contrattuale di € 370.793,29, oltre IVA al 22% pari ad € 81.574,52, per un totale di € 452.367,81;

RICORDATO che in data 26 settembre 2023 Registro n. 397/31/CONTR è stato firmato il "Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II - di Arezzo - CUP I18B2000024000 - CIG: 949719446B. Codice Unico Ufficio IGT3BQ.";



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 860

del

12/05/2025

VISTO il verbale di consegna dei lavori alla ditta Baiocco S.R.L. UNIPERSONALE del 15 settembre 2023;

DATO ATTO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1817 del 02/11/2023 è stata liquidata in favore della ditta Baiocco srl (C.F./P.iva 10011281002), l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad € 74.158,66, oltre IVA al 10% pari ad € 7.415,87, quindi per un complessivo di € 81.574,53, di cui alla fattura n. 613 del 05/10/2023;
- si è reso necessario, in conformità alle assunzioni iniziali di progetto ed in particolare per quanto previsto nel Quadro Economico di progetto approvato con Decreto del Presidente n. 156 del 15/12/2022, provvedere all'integrazione dell'aliquota IVA versata sull'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di cui al punto precedente, dal 10% al 22%, per un importo quindi pari ad € 8.899,04, giusta Disposizione di liquidazione n. 2024/1258 (mandato di pagamento n. 2024/394);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 12/03/2024 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15/12/2023, il relativo Certificato di pagamento n. 1/R, da cui si evince che sono stati contabilizzati lavori e costi della sicurezza per € 140.600,00 oltre IVA 22 % e così per complessivi € 171.532,00 e contestualmente si procede alla liquidazione della fattura elettronica n. 100 del 22/02/2024 emessa dalla ditta Baiocco srl (C.F./P.iva 10011281002), relativa al certificato di pagamento n. 1/R, per l'importo netto di € 140.600,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 171.532,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 558 del 28/03/2024 con la quale è stata approvata la modifica n. 01 al contratto d'appalto n. 397/31/CONTR del 26 settembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli art. 106 e art. 149 del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori per € 12.035,60 (pari ad una variazione del 3,25 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 12.035,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,446%, oltre IVA al 22% per € 2.647,83, così per complessivi € 14.683,43;

ATTESO che con la modifica suddetta l'importo contrattuale complessivo è stato rideterminato in € 358.757,69 (di cui € 176.403,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,446% ed € 182.354,45 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per € 78.926,69 e così per un importo complessivo di € 437.684,38 in favore dell'impresa Baiocco srl;

VISTO il Quadro Economico di Variante rimodulato a seguito della perizia di variante n. 01 di cui alla D.D. n. 558 del 28/03/2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1 - (QUADRO DI RAFFRONTO)				
Voce	Descrizione	Contratto di Appalto	Perizia di Variante	Differenza
A	Importo totale lavori	188.438,84 €	176.403,24 €	-12.035,60 €
A.1	Importo lavori incluso ribasso	92.623,71 €	82.164,85 €	- 10.458,86 €
A.2	Costo manodopera incluso ribasso	95.815,13 €	94.238,39 €	- 1.576,74 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	182.354,45 €	182.354,45 €	0,00 €



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **860** del **12/05/2025**

	TOTALE LAVORI	370.793,29 €	358.757,69 €	-12.035,60 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA	9.079,26 €	9.079,26 €	0,00 €
B.5	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi	13.291,57 €	13.291,57 €	0,00 €
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)Spese tecniche per incarichi	51.709,10 €	51.709,10 €	0,00 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	6.755,82 €	6.755,82 €	0,00 €
B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.13	Spese per pubblicità + IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.14	IVA sui lavori	81.574,52 €	78.926,69 €	-2.647,83 €
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B.16	Spese per rilascio visti e pareri	200,00 €	200,00 €	0,00 €
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.18	Spese organizzative e gestionali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.1	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (PNRR) art. 24 DL 13/2023	44.632,22 €	44.632,22 €	0,00 €
C.2	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (FONDI PROPRI)	18.131,45 €	18.131,45 €	0,00 €
C.3	Economie comprensive di IVA risultanti dalla variante		14.683,43 €	14.683,43 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	231.373,94 €	243.409,54 €	12.035,60 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	602.167,23 €	602.167,23 €	0,00 €

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1364 del 09/08/2024 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, pari al finale, ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che sono erano stati eseguiti lavori per complessivi € 358.757,69 al netto del ribasso d'asta del 21,446% e che la relativa rata di pagamento ammonta ad €



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **860**

del **12/05/2025**

142.205,24 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5%, per recupero anticipazione del 20% e dell'ammontare dei certificati precedenti) oltre I.V.A. al 22% pari a € 31.285,15 e così per complessivi € 173.490,40;

PRESO ATTO CHE i lavori sono terminati in data 29/03/2024;

CONSIDERATO che a seguito dei pagamenti in corso d'opera sopramenzionati, rimane un credito dell'impresa pari a € 1.793,79 oltre I.V.A. al 22% pari a € 394,63 e così per complessivi € 2.188,42 per ritenute previdenziali dello 0,5% progressivamente applicate ai SAL;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione Conto Finale (ALLEGATO A) redatti dal Direttore Lavori Arch. Mirko Serpilli in data 29/06/2024 e pervenuti al prot..n 17508 del 01/07/2024 dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni in conformità alle prescrizioni contrattuali;

RISCONTRATO che l'importo finale dei lavori è stato accertato senza riserve dall'impresa appaltatrice nella somma di € 358.757,69 oltre IVA 22%, con una minore spesa di € 12.035,60, come da modifica contrattuale n.1;

CONSIDERATO che l'impresa Baiocco S.r.l. (C.F./P.iva 10011281002) ha presentato, a garanzia del pagamento della rata di saldo apposita polizza fideiussoria e relativa appendice, n.450632957 del 08/04/2025 emessa dalla compagnia di assicurazioni GENERALI ITALIAS.P.A., Agenzia ROMA EUR LAGHETTO Cod. IR8 00 Generali Italia S.p.A, pervenuta con prot. n.10410 del 10/04/2025;

RITENUTO di procedere, nell'ambito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale, alla liquidazione del credito dell'impresa di importo pari a € 1.793,79 oltre I.V.A. al 22% pari a € 394,63 per un complessivo lordo di € 2.188,42;

VISTA la fattura elettronica n. 209 del 08/04/2025, dell'importo di € 1.793,79, oltre IVA per € 394,63, per un totale di € 2.188,42, emessa dall'impresa esecutrice Baiocco S.r.l. (C.F./P.iva 10011281002), come rata di saldo;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico Baiocco S.r.l. (C.F./P.iva 10011281002), mediante controllo DURC on line prot. INAIL_48191096 avente scadenza validità in data 09/07/2025 ;

VERIFICATA l'attestazione di congruità della Cassa edile della Provincia di Arezzo con esito positivo;

VISTA la dichiarazione del Direttore Lavori, Arch. Mirko Serpilli, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che l'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No SignificantHarm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo edel Consiglio del 18 giugno 2020 e relativa Guida Operativa allegata alla Circolare n. 33 del13/10/2022 e suoi successivi aggiornamenti ;

VISTA l'autorizzazione del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER ILPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA alla modifica progetto con



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **860**

del **12/05/2025**

identificativo 3845 per il CUP I18B20000240001 relativo alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane" e inerente la modifica contrattuale di cui alla D.D. n. 558 del 28/03/2024 sopra richiamata, pervenuta con prot. n. 8496 del 25/03/2025;

EVIDENZIATO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 "Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine";

DATO ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, come proposto nella Relazione tecnica a firma del RUP (Allegato B), parte integrante e sostanziale, il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo." - CUP: I18B20000240001 - CIG: 949719446B – Finanziato dall'Unione Europea –Next-GenerationEU – M4.C1.I3.3, pervenuti al prot. n. 17508 del 01.07.2024, redatti dal Direttore dei Lavori dall'Arch. Mirko Serpilli, controfirmati dall'Impresa appaltatrice e confermati dal R.U.P.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **860** del **12/05/2025**

3. DI DARE ATTO che in favore dell'Impresa Baiocco S.r.l. (C.F./P.iva 10011281002) residua un credito di € 1.793,79 oltre I.V.A. al 22% pari a € 394,63 e così per complessivi € 2.188,42 per ritenute previdenziali dello 0,5% progressivamente applicate ai SAL
4. DI LIQUIDARE ed EROGARE il credito di cui alla fattura n.209 del 08/04/2025 emessa dall'Impresa Baiocco S.r.l. (C.F./P.iva 10011281002), dell'importo di € 1.793,79 oltre I.V.A. al 22% pari a € 394,63 e così per complessivi € 2.188,42, a valere sul capitolo 4315/801, Imp. 828/2024 (ex 2023/273/2);
5. DI ASSUMERE impegno derivato per € 6.755,82 relativo all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/20216 previsto al punto B.10 "Incentivi per funzioni tecniche art. del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)" delle Somme a Disposizione del Quadro Economico, al capitolo 4327/4 Imp. 825/2024 (ex 2023/270);
6. DI RINVIARE a successivo atto, in esito alla liquidazione di tutte le voci di spesa del Quadro Economico di Progetto, l'individuazione delle economie finali e la disposizione dei relativi movimenti contabili;
7. DI DARE ATTO che con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione è da intendersi svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la Polizza fideiussoria n.430609147 del 08.09.2023, rilasciata da Generali Italia Spa, Agenzia Roma EUR Laghetto prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, come da previsioni recate dall'art. 103, comma 1, del medesimo Decreto;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabio Collura;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Amministrativo S.T.
 - Servizio Coord. LLPP PNRR
 - Servizio Riq. e Svil. Edilizia
 - Settore Edilizia e Pianificaz.
 - Settore Finanziario

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/4	6.755,82	Sub Impegno 2024/825



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **860** del **12/05/2025**

	CIG:			CUP:	I18B20000240001
--	-------------	--	--	-------------	-----------------

ALLEGATI - ALLEGATO A

(impronta: 97169E6A96497369413460E8E0641144C7C91E3B76F914CA5439A59E068BDAA0)

- ALLEGATO B

(impronta: 719322A2C8C1E628611CFC24BF033D03D173AB0364667E691906DAE7918B0B47)