



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA "F. Buitoni" in Sansepolcro: Approvazione SAL 9/A straordinario e relativo Certificato di pagamento.

CUP I68B20000210002

CIG 88791011F1

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.D5.00 - 00000000005



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

RICORDATO che:

- il “Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell’IPSIA “F. Buitoni” di Sansepolcro (AR)” - CUP I68B20000210002 è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 al CUI L80000610511201800003 per l’importo di € 3.440.000,00, con riferimento al DUP 2021- 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 09/04/2021;
- con Decreto della Presidente n. 67 del 23/06/2021 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, unitamente agli elaborati tecnici progettuali, per l’importo complessivo di € 3.440.000,00, di cui € 2.500.934,19 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 108.242,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lavori di € 2.609.176,28 oltre a € 830.823,72 per somme a disposizione IVA compresa;
- il Quadro economico dell’Intervento è stato successivamente rimodulato in un importo complessivo di € 3.903.581,87, inserendo nello stesso le somme ottenute tramite richieste di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, per un totale di € 463.581,87;
- con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 05/05/2022, a seguito di procedura di gara, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all’operatore economico EDIL RENTAL GROUP S.r.l. (CF P.IVA 02495500411), che aveva offerto un ribasso del 15,18% e quindi per un importo netto di € 2.121.292,37 oltre oneri della sicurezza per € 108.242,09 per un importo contrattuale di € 2.229.534,46 ed IVA al 22% per € 490.497,58 e così per complessivi € 2.720.032,04;
- in data 04/07/2022 è stato firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori Rep. n. 06/2022, registrato in data 15/07/2022 ed in data 01/08/2022 sono stati consegnati i lavori;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 22/08/2022, con la quale è stato autorizzato il pagamento della fattura emessa dalla ditta EDIL RENTAL GROUP s.r.l n. 34/E del 02/08/2022 per la somma di € 445.908,70 oltre IVA al 22% pari a € 98.099,92 e così per un totale di € 544.008,62 a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 19/01/2023, con cui si è proceduto ad approvare:
 - lo Stato Avanzamento n. 1 a tutto il 06/12/2022 pari ad € 202.019,48 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 160.605,48 oltre IVA 22% pari ad € 35.333,21 e così per complessivi € 195.938,69;
 - lo Stato di Avanzamento n. 1/A straordinario a tutto il 06/12/2022, pari ad € 242.984,96, redatto dal D.L. ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, ed il relativo Certificato di Pagamento 1/a straordinario, per un importo di € 36.868,93 oltre IVA al 22% per un totale di € 44.980,09, liquidato solo parzialmente per € 8.320,65



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

oltre IVA 22% pari ad € 1.830,54 e così per complessivi € 10.151,19, mediante utilizzo di somme disponibili nel Quadro economico di progetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 544 del 12/04/2023, con cui si è proceduto ad approvare:
 - lo Stato Avanzamento n. 2 a tutto il 28/02/2023, pari ad € 416.086,77 con il relativo Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 170.183,51 oltre IVA 22% pari ad € 37.440,37 e così per complessivi € 207.623,88;
 - lo Stato di Avanzamento n. 2/A straordinario del 02/03/2023, pari ad € 546.077,30, redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022 ed il relativo Certificato di Pagamento 2/a straordinario pari ad € 80.122,46 oltre IVA 22% pari a € 17.626,94 e così per complessivi € 97.749,40;
- la Determinazione Dirigenziale n. 835 del 31/05/2023, con cui è stato approvato :
 - lo Stato Avanzamento n. 3, a tutto il 29/04/2023, pari ad € 622.009,66 con il relativo Certificato di Pagamento n. 3 di € 163.708,69, oltre IVA 22% pari ad € 36.015,91, e così per complessivi € 199.724,60;
 - lo Stato di Avanzamento n. 3/A straordinario del 29/04/2023 pari ad € 850.592,95 redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 come convertito e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1270 del 02/08/2023, con la quale sono stati approvati:
 - il SAL n. 4 emesso in data 19/06/2023, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria per € 855.594,63 al netto del ribasso d'asta;
 - il SAL n.4/A Straordinario in data 03/07/2023, per compensazione prezzi, afferente alle lavorazioni eseguite dal 29/04/2023 al 19/06/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.189.022,24 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 4 del 22/06/2023, riferito al SAL n. 4, da cui risulta che il credito dell'Impresa è pari ad € 185.700,29, oltre IVA al 22% per € 40.854,06, per un totale di € 226.554,35;
- la Determinazione Dirigenziale n. 617 del 09/04/2024, con la quale, oltre a disporre il pagamento integrativo di somme risultanti dal Certificato CP1/A, pari ad € 28.548,28, esclusa IVA 22% per € 6.280,62, per un totale di € 34.828,90, si è proceduto ad approvare i seguenti documenti tecnico contabili:
 - SAL n. 5 ordinario emesso in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria € 1.044.496,24 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - SAL n. 5/A Straordinario di compensazione prezzi in data 08/08/2023 afferente alle lavorazioni eseguite dal 20/06/2023 al 08/08/2023 con prezzi dell'anno 2022/1 rev. Luglio e nuovi prezzi gennaio 2023 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e Regione Umbria, aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, per un importo di € 1.461.051,73 al netto del ribasso d'asta;

- Certificato di pagamento n. 3/A riferito al SAL n. 3/A; il credito dell'impresa risulta di € 98.592,86 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L.n.50 per un importo di € 88.733,57 oltre IVA al 22% pari a € 19.521,39 per un totale di € 108.254,96;
- Certificato di pagamento n. 4/A riferito al SAL n.4/A; il credito dell'impresa risulta di € 104.844,02 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50 per un importo di € 94.359,62 oltre IVA al 22% pari a € 20.759,12 per un totale di € 115.118,74;
- Certificato di pagamento n. 5 del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5; il credito dell'impresa risulta di € 150.176,54 oltre IVA al 22% pari a € 33.038,84 per un totale di € 183.215,38 che trova copertura economica al capitolo 4327/801 imp.1663/2023;
- Certificato di pagamento n. 5/A del 27/03/2024 riferito al SAL n. 5/A; il credito dell'impresa risulta di € 74.815,36 oltre IVA al 22% pari a € 16.459,38 per un totale di € 91.274,74;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 710 del 19/04/2024, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica n. 1 al contratto d'appalto Rep. n°06/2022 del 04/07/2022, relativo ai lavori in oggetto, incrementando, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni contrattuali per l'importo netto di € 64.168,81 (pari a una variazione del +2,88 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 56.440,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 7.728,64 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 14.117,14 e così per complessivi € 78.285,95;

ATTESO, che in dipendenza di suddetta modifica, l'importo contrattuale è stato rideterminato in un netto di € 2.293.703,27 (di cui € 2.177.732,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,18% ed € 115.970,73 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.798.317,99;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 29/07/2024, con cui è stato approvato:
 - lo Stato Avanzamento n. 6, a tutto il 17/07/2024, afferente alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, di € 1.272.538,13 al netto del ribasso d'asta;
 - il Certificato di pagamento n. 6 del 17/07/2024 riferito al SAL n. 6, in base al quale il credito dell'impresa risultava di € 181.293,30, oltre IVA al 22%, pari ad € 39.884,53, per un totale di € 221.177,83;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 31/10/2024, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 6/A straordinario di compensazione prezzi emesso in data 09/09/2024 afferente alle lavorazioni eseguite dal 13/05/2024 al 17/07/2024 con prezzi dell'anno 2023/2024 della Regione Toscana, e 2023/2024 della Regione Umbria aggiornati in applicazione dell'articolo 26, comma 1 e comma 2, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di € 1.788.289,37 al netto del ribasso d'asta;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

- il Certificato di pagamento n. 6/A straordinario del 17/10/2024 riferito al SAL n.6/A, da cui risulta che il credito dell'impresa era pari ad € 99.195,75 da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50/2022 per un importo di € 89.276,18, oltre IVA al 22% pari ad € 19.640,76, per un totale di € 108.916,93;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2193 del 23/12/2024, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 7 ordinario, emesso in data 18/11/2024, afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di € 1.499.148,55 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 7 riferito al SAL n. 7 ordinario, in base al quale il credito dell'impresa risultava di € 180.155,29, oltre IVA al 22%, pari ad € 39.634,16, per un totale di € 219.789,45;
- la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 21/01/2025, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 7/A straordinario emesso in data 18/11/2024 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/07/2024 al 18/11/2024, con prezzi dell'anno 2023-2024 della Regione Toscana, 2023-2024 bollettino ingegneri e 2023 della Regione Umbria, per un importo di € 2.133.401,07 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 7/A riferito al SAL n.7/A straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 118.501,28, da riconoscere nella misura del 90% in attuazione del comma 1 art. 26 D.L. n. 50/2022 per un importo di € 106.651,15, oltre IVA al 22%, pari ad € 23.463,24, per un totale di € 130.114,41;
- la Determinazione Dirigenziale n. 540 del 21/03/2025, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 8 ordinario emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di € 1.702.588,99 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 8 riferito al SAL n.8 ordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 161.735,15 oltre IVA al 22%, pari a € 35.581,73 per un totale di € 197.316,88;
 - il SAL n. 8/A straordinario emesso in data 30/01/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 18/11/2024 al 30/01/2025, con i prezzi della regione Toscana dell'anno 2024, e dei prezzi della Regione Umbria 2023 aggiornati in applicazione dell'Articolo 26 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per un importo di € 2.454.434,22 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;
 - il Certificato di pagamento n. 8/A riferito al SAL n. 8/A straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 116.498,56, oltre IVA al 22%, pari ad € 25.629,68 per un totale di € 142.128,24;
- la Determinazione Dirigenziale n. 910 del 16/05/2025, con cui è stato approvato:
 - il SAL n. 9 ordinario emesso in data 08/04/2025, afferente alle lavorazioni eseguite dal 30/01/2025 al 08/04/2025, con prezzi dell'anno 2020 della Regione Toscana, bollettino



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

ingegneri e 2019 della Regione Umbria, per un importo di € 2.034.259,30 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18%;

- il Certificato di pagamento n. 9 del 14/04/2025 riferito al SAL n. 9 ordinario, in base al quale il credito dell'impresa risultava di € 263.677,89, oltre IVA al 22%, pari ad € 58.009,14, per un totale di € 321.687,03;

VISTA la Relazione (Allegato A) redatta dal tecnico del Servizio Riqualficazione e Sviluppo Edilizia, Arch. Enrico Eustorgi, in qualità di Direttore dei Lavori, nella quale si propone di approvare i seguenti documenti tecnico contabili:

- SAL n. 9/A straordinario emesso in data 06/06/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 30/01/2025 al 08/04/2025, con prezzi dell'anno 2025 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2024 della Regione Umbria, per un importo di € 3.002.103,82 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato B);
- Certificato di Pagamento n. 9/A emesso in data 16/06/2025 e riferito al SAL n.9/A straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 183.734,24, oltre IVA al 22%, pari ad € 40.421,53, per un totale di € 224.155,71 (Allegato C);

DATO ATTO che, con comunicazione pervenuta dal supporto tecnico PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16909 del 26/06/2024, viene comunicato e chiarito quanto segue:

"L'utilizzo dei ribassi d'asta per la compensazione prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm. e ii, è consentito fermo restando il rispetto delle indicazioni contenute nella citata norma e il caricamento del certificato di pagamento nonché della nota esplicativa del calcolo della compensazione.

...

Tale funzionalità è presente a sistema a partire dal 25 giugno 2024.

Infine, relativamente alla compensazione prezzi e quindi l'utilizzo delle somme a disposizione del QE e le economie di gara, si chiede dichiarazione del RUP, prodotta ai sensi del DPR 445 del 2000, che indichi che l'ente e l'impresa non abbiano usufruito di altri fondi per la medesima finalità."

DATO ATTO che in merito alla copertura economica relativa al suddetto SAL straordinario 9/A è stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 6 bis dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti (quota parte impiegata a parziale copertura economica del SAL straordinario 1/A);
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

RITENUTO pertanto di poter garantire la copertura economica relativa al suddetto SAL straordinario 9/A tramite il ricorso alle somme derivanti da ribassi d'asta in base a quanto riportato nella succitata nota prot. n. 16909 del 26/06/2024, nella quale è stato comunicato l'inserimento, prima non presente, della funzionalità per il caricamento della documentazione inerente ai SAL straordinari;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

RICORDATO che gli ultimi tre certificati straordinari (SAL6/A, SAL7/A, SAL8/A) sono stati liquidati utilizzando quasi tutto il ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 26 co. 6 bis del D.L. 50/2022;

VISTO che attualmente residua la cifra di € 39.887,35, non sufficiente a coprire l'intero importo del certificato straordinario 9/A, pertanto si è reso necessario dividere il pagamento in due rate:

- Prima rata di € 32.694,55 oltre IVA al 22% pari ad € 7.192,80 per un totale di € 39.887,35 da liquidare mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta ai sensi dell'articolo 26 co. 6 bis del D.L. 50/2022;
- Seconda rata di € 151.039,69 oltre IVA al 22% pari ad € 33.228,73 per un totale di € 184.268,42 da liquidare successivamente mediante accesso al Fondo ai sensi dell'articolo 26 co. 6 bis del D.L. 50/2022;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nelle rispettive comunicazioni;

VISTA la fattura elettronica Nr. 44 del 16/06/2025 (Allegato D), emessa dall'Impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l., corrispondente alle risultanze del Certificato di pagamento sopra indicato:

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Nr. 44 del 16/06/2025	€ 32.694,55	€ 7.192,80	€ 39.887,35

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo al suddetto operatore economico mediante consultazione della piattaforma DURC on line che ha rilasciato il certificato INAIL 48155215 del 09/03/2025 con scadenza validità in data 07/07/2025;

RITENUTO di provvedere, pertanto, al pagamento della fattura suddetta;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, come proposto nella Relazione a firma del Direttore Lavori, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento ai *“Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell'IPSIA “F. Buïtoni”,* posto in Sansepolcro – CUP I68B20000210002, CIG 88791011F1, i seguenti documenti tecnico contabili:
 - SAL n. 9/A straordinario emesso in data 06/06/2025 afferente alle lavorazioni eseguite dal 30/01/2025 al 08/04/2025, con prezzi dell'anno 2025 della Regione Toscana, bollettino ingegneri e 2024 della Regione Umbria, per un importo di € 3.002.103,82 al netto del ribasso d'asta pari al 15,18% (Allegato B);
 - Certificato di Pagamento n. 9/A emesso in data 16/06/2025 e riferito al SAL n.9/A straordinario in base al quale il credito dell'impresa risulta di € 183.734,24, oltre IVA al 22%, pari ad € 40.421,53, per un totale di € 224.155,71 (Allegato C);
3. DI DISPORRE il pagamento in favore dell'impresa EDIL RENTAL GROUP S.r.l. della fattura Nr. 44 del 16/06/2025 (Allegato D) di € 32.694,55 oltre IVA al 22%, pari ad € 7.192,80, per un totale di € 39.887,35, con imputazione al capitolo 4327/801, Imp. n. 914/2024 (Cespìte 39405), mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nel documento contabile;
4. DI DARE DISPOSIZIONI affinché venga messa in atto la procedura di accesso al “Fondo” ai sensi dell'articolo 26 co. 6 bis del D.L 50/2022 per la residuale rata di € 151.039,69 oltre IVA al 22% pari ad € 33.228,73 per un totale di € 184.268,42;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Amministrativo S.T.
 - Servizio Coord. LLPP PNRR
 - Servizio Riq. e Svil. Edilizia
 - Settore Edilizia e Pianificaz.
 - Settore Finanziario Servizio Bilancio

La Dirigente
Arch. Elisabetta Dreassi



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1182** del **25/06/2025**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/801	39.887,35	Sub Impegno 2024/914
	CIG:	88791011F1		CUP:	I68B20000210002

ALLEGATI - **Allegato A**
(impronta: 5D1FF912909B852F0A0B9B313F4F1D31D79D3609C625F8B79926CEC3893CF8DE)
- **Allegato B**
(impronta: 5DF885CC98987180D5805287540AEBC0225BFFCF66C8240B98BF75C872555B9D)
- **Allegato C**
(impronta: 1A171D26D5F3B505250ED14C61DE5AD926B9D5DC1F1F5E8ED95993A34E9D19C9)
- **Allegato D**
(impronta: 09B7DC59CB28CD61D9F4DB23FA1463AC998E7AFC76118DCE65D44ECF0F9294CF)