

Comune di Cortona
Provincia di Arezzo

pag. 1

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-VO028

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.

Data Consegna:	01/07/2024		
Data Inizio Lavori:	01/07/2024		
Giorni Utili per Ultimazione:	122		
Data Utile per Ultimazione:	31/10/2024	IMPORTO DI VARIANTE	945 205.37
Giorni di Sospensione:	79		
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	102 337.82
Nuova Data Ultimazione:	23/11/2025		
Data FINE LAVORI:	21/1106/2025	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (PERIZIA SUPPLETIVA 2 euro 581'578,61 - 100%)				
1 V2.002.001	CAMUCIA - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	43'077,53 (7,407%)	43'077,53 (7,407%)
2 V2.002.003	CAMUCIA - Trasporti e movimentazioni	SOMMANO % aliquote	100,00	2'681,08 (0,461%)	2'681,08 (0,461%)
3 V2.002.004	CAMUCIA - Conferimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	8'374,73 (1,440%)	8'374,73 (1,440%)
4 V2.002.005	CAMUCIA - Acciaio	SOMMANO % aliquote	100,00	43'333,42 (7,451%)	43'333,42 (7,451%)
5 V2.002.006	CAMUCIA - Consolidamenti strutturali	SOMMANO % aliquote	100,00	349'912,59 (60,166%)	349'912,59 (60,166%)
6 V2.002.007	CAMUCIA - Calcestruzzi	SOMMANO % aliquote	100,00	10'386,99 (1,786%)	10'386,99 (1,786%)
7 V2.002.008	CAMUCIA - Impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,00	3'966,37 (0,682%)	3'966,37 (0,682%)
8 V2.002.009	CAMUCIA - Giunto sottopavimentazione	SOMMANO % aliquote	100,00	15'138,49 (2,603%)	15'138,50 (2,603%)
9 V2.002.010	CAMUCIA - Pavimentazioni stradali	SOMMANO % aliquote	100,00	34'260,80 (5,891%)	34'260,80 (5,891%)
10 V2.002.011	CAMUCIA - Barriere stradali	SOMMANO % aliquote	100,00	52'807,34 (9,080%)	52'807,34 (9,080%)
11 V2.002.013	CAMUCIA - Fognature stradali	SOMMANO % aliquote	100,00	17'639,28 (3,033%)	17'639,28 (3,033%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				581'578,61 (100,000%)
	A R I P O R T A R E				581'578,61

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			581'578,61
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
12 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	100,00	99'856,38	99'856,38
13 V2.SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	100,00	2'481,44	2'481,44
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			102'337,82
	T O T A L E euro			683'916,43
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	LAVORI A CORPO euro			581'578,61 (100,000%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			581'578,61
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			102'337,82
	TOTALE GENERALE euro			683'916,43
	<u>RIEPILOGO SAL</u>			
	<i>SAL n.1 A TUTTO IL 21/02/2025 euro 151 291.41 - differenza SAL precedente euro</i>			151'291,41
	<i>SAL n.2 A TUTTO IL 12/04/2025 euro 281 970.96 - differenza SAL precedente euro</i>			130'679,55
	<i>SAL n.3 A TUTTO IL 13/06/2025 euro 388 492.80 - differenza SAL precedente euro</i>			106'521,84
	<i>SAL n.4 A TUTTO IL 02/08/2025 euro 557 858.49 - differenza SAL precedente euro</i>			169'365,69
	<i>SAL n.5 A TUTTO IL 18/11/2025 euro 659 464.11 - differenza SAL precedente euro</i>			101'605,62
	<i>SAL n.6 A TUTTO IL 23/11/2025 euro 683 916.43 - differenza SAL precedente euro</i>			24'452,32
	TOTALE euro			683'916,43
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			683'916,43
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 11/03/2025 euro			150'534,95
	Certificato N.2 del 17/04/2025 euro			130'026,16
	Certificato N.3 del 13/06/2025 euro			105'989,23
	Certificato N.4 del 06/08/2025 euro			168'518,86
	Certificato N.5 del 04/12/2025 euro			101'097,59
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			656'166,79
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			656'166,79
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			27'749,64
	Arezzo, 04/02/2026			
	L'Impresa			
	ATI MENCONI S.R.L., BRUSCHI S.R.L., GOSTI S.R.L., TROVATI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.			
	Il Direttore dei Lavori dott. ing. Nicola Violetti			
	A RIPORTARE			