

**OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE****Cantiere: Loc. Camucia del Comune di Cortona (AR) al Km. 118+259****Committente: Provincia di Arezzo****Impresa Esecutrice: MENCONI S.R.L. (mandataria) - BRUSCHI S.R.L. (mandante) - GOSTI S.R.L. (mandante) - TROVATI S.R.L. (mandante) - I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. (mandante)****Lavoro: Lavori di consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al Km. 118+259 – Progetto 20-VO028  
CUP: I77H21000070002 – CIG: B21A844FAB**

Il sottoscritto ing. Nicola Violetti, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

**PREMESSO**

- che il progetto esecutivo è stato redatto da SB+ srl e approvato con Decreto del Presidente n. 62 del 18/06/2024 unitamente al rapporto conclusivo di verifica ed al verbale di validazione con l'importo lavori di € 673.185,07 oltre iva di cui € 90.321,42 per oneri della sicurezza;
- che è stata redatta una prima Variante suppletiva dell'importo di € 898.477,37 (al lordo del ribasso oltre iva) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 265 in data 13/02/2025,
- che è stata redatta una seconda Variante suppletiva dell'importo di € 945.205,37 (al lordo del ribasso oltre iva) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2112 in data 12/11/2025,

**CERTIFICA**

Quanto segue:

**ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI**

Il contratto principale (Accordo quadro) è stato stipulato in data 29.12.2023 e n. 28 di repertorio presso gli uffici della Provincia posti in Piazza della Libertà n. 3, dinanzi all'Avv.to Angelo Capalbo, Segretario Generale della Provincia di Arezzo, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Il contratto specifico dei lavori in oggetto (attuativo) di cui all'ODL 3 del 25/06/2024, è stato emesso a seguito dell'affidamento con D.D. n. 1085 del 20/06/2024.

È stata redatta una prima Variante suppletiva dell'importo di € 898.477,37 (al lordo del ribasso oltre iva) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 265 in data 13/02/2025 ed una seconda Variante suppletiva dell'importo di € 945.205,37 (al lordo del ribasso oltre iva) approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2112 in data 12/11/2025.

**DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI**

Seguono i dati identificativi dei soggetti incaricati:

| <b>DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)</b> |             |                               |              |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|
| VIOLETTI NICOLA                                    |             | VLTNCL80R22A390L              |              |
| cognome e nome                                     |             | codice fiscale/Partita IVA    |              |
| AREZZO   |             | AR                            | 22/10/1980   |
| nato/a a   |             | provincia                     | il           |
| INGEGNERI  |             | AREZZO                        | 1781         |
| iscritto all'albo degli/collegio dei               |             | della provincia di            | al numero    |
| VIA RODI 9   |             | 52100                         | AREZZO AR    |
| con studio in (indirizzo)                          |             | cap                           | comune prov. |
| 0575 354421  | 0575 409613 | sbpiu@pec.it                  |              |
| telefono   | fax         | posta elettronica certificata |              |

**PROGETTISTA**

|                                      |             |                               |            |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| VIOLETTI NICOLA                      |             | VLTNCL80R22A390L              |            |
| cognome e nome                       |             | codice fiscale/Partita IVA    |            |
| AREZZO                               |             | AR                            | 22/10/1980 |
| nato/a a                             |             | provincia                     | il         |
| INGEGNERI                            |             | AREZZO                        | 1781       |
| iscritto all'albo degli/collegio dei |             | della provincia di            | al numero  |
| VIA RODI 9                           |             | 52100                         | AREZZO     |
| con studio in (indirizzo)            |             | cap                           | comune     |
| 0575 354421                          | 0575 409613 | sbpiu@pec.it                  |            |
| telefono                             | fax         | posta elettronica certificata |            |

**IMPRESA MANDATARIA**

|                               |             |                               |               |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| MENCONI SRL                   |             | 00234670529                   |               |
| denominazione/ragione sociale |             | codice fiscale/Partita IVA    |               |
| LUCIANO MENCONI               |             | MONTEPULCIANO (SI)            | 01/01/1951    |
| legale rappresentante         |             | nato/a a                      | il            |
| STRADA PER CHIANCIANO N. 44   |             | 23010                         | MONTEPULCIANO |
| sede legale in via            |             | cap                           | comune        |
| 0578 758704                   | 0578 758710 | menconisrl@pec.wmail.it       |               |
| telefono                      | fax         | posta elettronica certificata |               |

Seguono i dati delle imprese mandanti:

**IMPRESA MANDANTE**

|                               |             |                               |                       |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| BRUSCHI SRL                   |             | 01743950519                   | CRISTIAN BRUSCHI      |
| denominazione/ragione sociale |             | codice fiscale/Partita IVA    | legale rappresentante |
| C.S. CORTONA N. 1156/C        |             | 52044                         | CORTONA               |
| sede legale in via            |             | cap                           | comune                |
| 0575 60476                    | 0575 605004 | bruschisrl@pec.it             |                       |
| telefono                      | fax         | posta elettronica certificata |                       |

**IMPRESA MANDANTE**

|                                |             |                               |                       |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| GOSTI SRL                      |             | 00166360545                   | ALESSANDRO ANSEMI     |
| denominazione/ragione sociale  |             | codice fiscale/Partita IVA    | legale rappresentante |
| VIA STRADONE N. 96 LOC. MOIANO |             | 06060                         | CITTÀ DELLA PIEVE     |
| sede legale in via             |             | cap                           | comune                |
| 0578 294012                    | 0578 294012 | gostisrl@pec.it               |                       |
| telefono                       | fax         | posta elettronica certificata |                       |

**IMPRESA MANDANTE**

|                               |            |                               |                       |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| TROVATI SRL                   |            | 03238440543                   | FILIPPO TROVATI       |
| denominazione/ragione sociale |            | codice fiscale/Partita IVA    | legale rappresentante |
| STRADA PIEVAIOLA N. 211/C     |            | 06132                         | PERUGIA               |
| sede legale in via            |            | cap                           | comune                |
| 075 774262                    | 075 774262 | trovatisrl@legalmail.it       |                       |
| telefono                      | fax        | posta elettronica certificata |                       |

**IMPRESA MANDANTE**

|  |             |                               |                     |                       |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI<br>SRL |             | 00144540515                   | FABIO FANTICELLI    |                       |
| denominazione/ragione sociale                      |             | codice fiscale/Partita IVA    |                     | legale rappresentante |
| VIA SINALUNGA N. 39/E-F                            |             | 52045                         | FOIANO DELLA CHIANA | AR                    |
| sede legale in via                                 |             | cap                           | comune              | prov.                 |
| 0575 642104  | 0575 642104 | ices@pec.it                   |                     |                       |
| telefono   | fax         | posta elettronica certificata |                     |                       |

**QUADRO ECONOMICO**

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

| <b>A Lavori</b> |  |  |  |                     |
|-----------------|--|--|--|---------------------|
| A.1             | Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,00% |  |  | 581 578,61 €        |
| A.2             | Oneri sicurezza                                    |  |  | 102 337,82 €        |
| <b>Totale</b>   |  |  |  | <b>683 916,43 €</b> |

| <b>B Somme a disposizione</b> |   |     |             |                     |
|-------------------------------|---|-----|-------------|---------------------|
| B.1                           | Lavori in economia non compresi nell'appalto                    |     |             | 0,00 €              |
| B.2                           | Spese tecniche (compreso cassa e IVA)                           |     |             | 48 823,83 €         |
| B.2.1                         | <i>di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE</i> |     | 46 674,84 € |                     |
| B.2.2                         | <i>di cui verifica progettazione</i>                            |     | 2 148,99 €  |                     |
| B.2.3                         | <i>di cui collaudo statico</i>                                  |     | 0,00 €      |                     |
| B.4                           | Analisi di laboratorio (compreso IVA)                           |     |             | 2 363,43 €          |
| B.4.1                         | <i>di cui per accettazione materiali</i>                        |     | 2 363,43 €  |                     |
| B.4.2                         | <i>di cui per terre e rocce da scavo</i>                        |     | 0,00 €      |                     |
| B.5                           | Rilievi e indagini (compreso IVA)                               |     |             | 26 220,03 €         |
| B.5.1                         | <i>di cui per indagini strutturali</i>                          |     | 20 937,36 € |                     |
| B.5.2                         | <i>di cui per indagini geognostiche</i>                         |     | 5 282,67 €  |                     |
| B.6                           | Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)              |     |             | 0,00 €              |
| B.6.1                         | <i>di cui per sottoservizi</i>                                  |     | 0,00 €      |                     |
| B.6.2                         | <i>di cui per trasporto pubblico locale</i>                     |     | 0,00 €      |                     |
| B.7                           | Acquisizione di aree o immobili                                 |     |             | 0,00 €              |
| B.8                           | Pubblicità e opere artistiche                                   |     |             | 0,00 €              |
| B.9                           | Contributo ANAC   |     |             | 425,00 €            |
| B.9.1                         | <i>di cui per gara su A</i>                                     |     | 410,00 €    |                     |
| B.9.2                         | <i>di cui per gara su B.2.1</i>                                 |     | 15,00 €     |                     |
| B.9.3                         | <i>di cui per gara su B.2.2</i>                                 |     | 0,00 €      |                     |
| B.9.4                         | <i>di cui per gara su B.2.3</i>                                 |     | 0,00 €      |                     |
| B.9.5                         | <i>di cui per gara su B.5.1</i>                                 |     | 0,00 €      |                     |
| B.9.6                         | <i>di cui per gara su B.5.2</i>                                 |     | 0,00 €      |                     |
| B.10                          | Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.                         |     |             | 50,00 €             |
| B.10.1                        | <i>di cui per deposito Settore Sismica Arezzo</i>               |     | 50,00 €     |                     |
| B.11                          | Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A       | 2%  |             | 17 696,55 €         |
| B.12                          | IVA su A  | 22% |             | 150 461,61 €        |
| B.13                          | Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)         |     |             | 0,00 €              |
| B.14                          | Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)                      |     |             | 43,12 €             |
| B.15                          | Ribasso d'asta (compreso IVA)                                   |     |             | 0,00 €              |
| <b>Totale</b>                 |   |     |             | <b>246 083,57 €</b> |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>TOTALE A+B</b> | <b>930 000,00 €</b> |
|-------------------|---------------------|

**ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

**Consegna dei lavori**

I lavori stati consegnati il giorno 01/07/2024 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni 122 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 31/10/2024.

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori hanno subito la seguente sospensione:

- dal 30/08/2025 al 17/11/2025 per un periodo pari a giorni 79.

### **Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

- per un periodo di 40 gg naturali e consecutivi con D.D. n. 1831 del 31/10/2024 che rimodulava il termine di ultimazione al 10/12/2024;
- per un periodo di 60 gg naturali e consecutivi con D.D. n. 2064 del 09/12/2024 che rimodulava il termine di ultimazione al 08/02/2025;
- per un periodo di 120 gg naturali e consecutivi con D.D. n. 265 del 13/02/2025 che rimodulava il termine di ultimazione al 08/06/2025;
- per un periodo di 40 gg naturali e consecutivi con D.D. n. 1012 del 04/06/2025 che rimodulava il termine di ultimazione al 18/07/2025;
- per un periodo di 44 gg naturali e consecutivi D.D. n. 1297 del 11/07/2025 che rimodulava il termine di ultimazione al 31/08/2025;
- per un periodo di 44 gg naturali e consecutivi con D.D. n. 2112 del 12/11/2025.

### **Termini dei lavori**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 23/11/2025.

### **Ultimazione dei lavori**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 21/11/2025 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data 28/11/2025.

### **CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA**

Il conto finale dei lavori compilato in data 04/02/2026 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

| <b>PAGAMENTO ANTICIPAZIONE</b> |        |         |        |
|--------------------------------|--------|---------|--------|
|                                | lavori | iva 22% | totale |
| ANTICIPAZIONE                  | - €    | - €     | - €    |

| <b>STATI DI AVANZAMENTO LAVORI</b> |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | lavori              | iva 22%             | totale              |
| SAL 1                              | 150 534,95 €        | 33 117,69 €         | 183 652,64 €        |
| SAL 2                              | 130 026,16 €        | 28 605,76 €         | 158 631,92 €        |
| SAL 3                              | 105 989,23 €        | 23 317,63 €         | 129 306,86 €        |
| SAL 4                              | 168 518,86 €        | 37 074,15 €         | 205 593,01 €        |
| SAL 5                              | 101 097,59 €        | 22 241,47 €         | 123 339,06 €        |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>656 166,79 €</b> | <b>144 356,69 €</b> | <b>800 523,48 €</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Somme pagate (IVA compresa)                       | 800 523,48 €       |
| <b>Somme da pagare al collaudo (IVA compresa)</b> | <b>33 854,56 €</b> |

### **VISITA DI CONTROLLO**

In qualità di Direttore dei Lavori e redattore del presente Certificato di Regolare Esecuzione, ho effettuato in data 28/11/2025 la visita di controllo finale delle opere, accertando la corretta esecuzione delle stesse in conformità al progetto approvato, alle varianti autorizzate, al contratto d'appalto e alle norme vigenti.

### **REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Nicola Violetti

#### **VISTE**

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

#### **CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Esecutrice Menconi srl (mandataria) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa n. 3310571 presso INAIL di Siena;
- che l'Impresa Esecutrice Menconi srl (mandataria) è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in sostituzione degli avvisi *ad opponendum*, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà.
- che l'Impresa Esecutrice Menconi srl (mandataria) non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe come da dichiarazione del RUP emessa in data 18/02/2026 (agli atti dell'Amministrazione)
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 683.916,43 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Esecutrice Menconi srl (mandataria) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto confermato nel Conto finale pari ad € 33.854,56 (IVA compresa), fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Arezzo, 19/02/2026

---

Il Direttore dei Lavori e CSE  
*(ing. Nicola Violetti)*

---

Il R.U.P.  
*(ing. Paolo Bracciali)*