

RELAZIONE PER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001. Approvazione stato finale, conto finale e relativo certificato di pagamento – CIG 9860491E93 - CIG derivato B4EAF1BF74.

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo*» per l'importo di € 800.00,00 con Cod. Int. Amm.ne 2021.27;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il CUP I17H21005440001;
- all'intervento è associato il codice 21-V039 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;

RICORDATO che la spesa di € 800.000,00 è finanziata come di seguito:

- per € 290.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. n. 225 del 7/5/2021 ;
- per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022 ;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 di affidamento del Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola a SPER SRL – CIG 8984358EC0;
- la Determinazione Dirigenziale n.1103 del 25/06/2024 di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, al Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola affidato a SPER SRL;
- il Decreto del Presidente n. 126 del 20/12/2024 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 800.000,00 composto da € 557.841,27 in appalto, di cui € 490.544,73 per lavori soggetti a ribasso e € 67.296,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e da € 242.158,73 per somme a disposizione;

- la Determinazione Dirigenziale n.2196 del 24/12/2024 di affidamento dei lavori mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4 (OdL 9) - CIG 9860491E93 - CIG derivato B4EAF1BF74, all'A.T.I. tra CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L., (mandataria) e PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L. per € 415.779,52 al netto del ribasso, di cui € 67.296,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 91.471,49 per IVA al 22% e così per complessivi € 507.251,01;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1883 del 10/10/2025 per la concessione di 60 giorni di proroga al contratto attuativo OdL 9, rimodulando così la durata a complessivi 210 giorni naturali e consecutivi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2318 del 09/12/2025 per la concessione di ulteriori 14 giorni di proroga al contratto attuativo OdL 9, rimodulando così la durata a complessivi 224 giorni naturali e consecutivi;
- la Determinazione Dirigenziale n.2476 del 24/12/2025 di approvazione della modifica al contratto di cui all'ODL 9 in essere con A.T.I tra CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L. (mandatario) e PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L. ai sensi dell'art. 106 comma 2 per la decurtazione di € 9.008,16 al netto del ribasso di 28,960%, costituita da un aumento di € 12.068,62 dei lavori ribassati e da una diminuzione di € 21.076,78 dei costi della sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 22% per € 1.981,79 e così per complessivi € 10.989,95, aggiornando così l'importo contrattuale ad € 406.771,36 al netto del ribasso di 28,960%, di cui € 46.219,76 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 89.489,70 e così per complessivi € 496.621,06;

ATTESO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2317 del 09/12/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/10/2025 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 233.269,64 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 232.103,29 oltre IVA 22% pari ad € 51.062,72 e così per complessivi € 283.166,01, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 45-01 del 03-12-2025 in favore di CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L. per pari importo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 19/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 23/12/2025 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 375.220,07 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 141.240,68 oltre IVA 22% pari ad € 31.072,95 e così per complessivi € 172.313,63, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 5/01 del 09-02-2026 in favore di CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L. per pari importo;

CONSIDERATO che, come da documenti agli atti dell'Amministrazione, i lavori sono stati consegnati in data 05/05/2025 e, con le sospensioni intervenute e con le proroghe

concesse, sono stati ultimati in data 19/02/2026 secondo il certificato di ultimazione dei lavori reso dal Direttore dei Lavori, nel rispetto dei tempi contrattuali;

VISTO lo stato finale dei lavori (**Allegato A**), emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone di SPER srl in data 03/04/2026 e firmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve in data 08/04/2026, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 406.768,79, comprensivi di costi della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA;

VISTA la Relazione sul conto finale dei lavori (**Allegato B**), redatta dal Direttore dei Lavori Pietro Cipollone di SPER srl in data 03/04/2026 e firmata a pari data, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 406.768,79, comprensivi di costi della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA e che il credito netto per l'impresa è pari a € 33.424,82 oltre IVA 22%;

DATO ATTO delle previsioni economiche riportate nei suddetti documenti redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori:

• ammontare dei lavori eseguiti	€ 360.119,82
• <u>ammontare degli oneri della sicurezza</u>	<u>€ 46.648,97</u>
• ammontare dello stato finale	€ 406.768,79
• <u>ammontare dei pagamenti già erogati (a detrarre)</u>	<u>€ 373.343,97</u>
• ammontare del credito residuo	€ 33.424,82

RILEVATO che la minore/maggiore spesa tra somme autorizzate ed eseguite è pari a:

• importo netto autorizzato dei lavori	€ 406.771,36
• <u>importo del Conto Finale dei lavori</u>	<u>€ 406.768,79</u>
• minore spesa	€ 2,57

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 14/04/2026 il relativo Certificato di pagamento per l'importo di € 33.424,82 oltre IVA 22% per € 7.353,46 e così per complessivi € 40.778,28 (**Allegato C**), per il cui pagamento come rata di saldo si attende l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori nei termini di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14 febbraio 2025, con il quale è stata prorogata al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici" della Provincia di Arezzo;

VISTO:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE lo Stato Finale (**Allegato A**) controfirmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve, la Relazione sul conto finale (**Allegato B**) ed il Certificato di pagamento n.3 (**Allegato C**) in riferimento ai lavori di «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo*» Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001, CIG 9860491E93 - CIG derivato B4EAF1BF74, firmati dal Direttore dei Lavori e confermati dal R.U.P.;

DI DARE ATTO che residua un credito in favore A.T.I tra CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L. (mandatario) e PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L. pari ad € 33.424,82 oltre IVA 22% per € 7.353,46 e così per complessivi € 40.778,28 per il cui pagamento come rata di saldo si attende l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori nei termini di legge;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Luca Pigolotti, in qualità di Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte.

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 22/04/2026.

Il RUP

Ing. Luca Pigolotti

Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte

Allegati:

- A) Stato finale;
- B) Relazione sul conto finale;
- C) Certificato di pagamento n.3.