

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(Art. 14, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n.49)

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo” - CUP I17H21005440001

Committente: PROVINCIA DI AREZZO - Settore Viabilità e Lavori Pubblici, Servizio Viabilità

Decreto di approvazione del progetto esecutivo: Decreto del Presidente n.126 del 20-12-2024

Impresa: CONSORZIO STABILE TOSCANO Scarl - Arcidosso (GR), Via Parco del Pero n. 8

Contratto di appalto: - contratto generale Accordo Quadro – LOTTO 4 registrato al Repertorio n. 31 del 26.01.2025 CIG 9860491E93;
- contratto attuativo Ordine di Lavoro n.9 del 11/02/2025 – CIG derivato B4EAF1BF74;

Premesse:



Per i Lavori di cui all’oggetto:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Pigolotti, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023 in sostituzione del Geom. Carlo Fiordelli;
- la società di ingegneria affidataria dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento è la SPER s.r.l. con sede legale in via R. Paolucci n. 3 – 65121 Pescara, aggiudicataria del servizio con Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 e successiva modifica contrattuale n.1 con Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 25/06/2024; e rappresentata da:
 - Progettista: Geom. Paolo Di Felice
 - Progettista: Ing. Pietro Cipollone
 - Geologo: Geol. Giovanni Ciccone
 - Coordinatore in fase di progettazione (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.): Geom. Paolo Di Felice
 - Coordinatore in fase di esecuzione (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.): Geom. Paolo Di Felice
 - Direttore dei Lavori: Ing. Pietro Cipollone
 - Assistente al DL ed al CSE: Arch. Eugenio Marchetti

Descrizione dei lavori: - FASE 1: consolidamento strutturale delle travi dell’impalcato del ponte, rifacimento dei cordoli bordo-ponte ed installazione di nuove barriere di sicurezza;
- FASE 2: realizzazione di piastra di fondazione fondata su micropali per supporto cordolo ed installazione di nuove barriere di sicurezza.

Finanziamento: l’intervento di € 800.000,00 è finanziato come di seguito riportato:

- € 290.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 7/5/2021;
- € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022.





Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n.126 del 20-12-2024 per l'importo di € 557.841,27 di cui € 490.544,73 per lavori ed € 67.296,54 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Il finanziamento complessivo dell'opera di € 800.000,00 è così ripartito:

A Lavori			
	FASE 1		
A.1	Importo dei lavori		148 070,53 €
A.1.1	di cui manodopera	55 533,97 €	
A.2	Costi sicurezza		43 105,76 €
	FASE 2		
A.3	Importo dei lavori		342 474,20 €
A.3.1	di cui manodopera	65 298,33 €	
A.4	Costi sicurezza		24 190,78 €
Totale A.1 + A.2 + A.3 + A.4			557 841,27 €

B Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto		0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa 4% e IVA 22%)		80 865,42 €
B.2.1	di cui per progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE	65 167,20 €	
B.2.2	di cui per verifica progetto	5 698,22 €	
B.2.3	di cui per collaudatore statico	9 000,00 €	
B.2.4	di cui per calcolo del piano di lavoro sottoponte	819,67 €	
B.2.5	di cui altro	180,33 €	
B.3	Accertamenti, analisi e prove di laboratorio (compreso IVA 22%)		2 500,00 €
B.3.1	di cui per accettazione materiali	1 500,00 €	
B.3.2	di cui per terre e rocce da scavo	1 000,00 €	
B.4	Rilievi e indagini (compreso IVA 22%)		21 970,91 €
B.4.1	di cui per indagini strutturali	9 320,00 €	
B.4.2	di cui per indagini geognostiche	8 650,91 €	
B.4.3	di cui per prove di collaudo	4 000,00 €	
B.5	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA 22%)		0,00 €
B.5.1	di cui per sottoservizi	0,00 €	
B.5.2	di cui per trasporto pubblico locale	0,00 €	
B.6	Acquisizione di aree o immobili, occupazioni temporanee		2 000,00 €
B.7	Pubblicità e opere artistiche		0,00 €
B.8	Contributo ANAC		40,00 €
B.8.1	di cui per gara su A	0,00 €	
B.8.2	di cui per gara su B.2.1	35,00 €	
B.8.3	di cui per gara su B.4.1	5,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.		160,00 €
B.9.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo	50,00 €	
B.9.2	di cui per diritti segreteria	60,00 €	
B.9.3	di cui per concessione idraulica	50,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A	2%	11 156,83 €
B.11	IVA sui lavori	22%	122 725,08 €
B.12	Accantonamento revisione prezzi su A (compreso IVA)		0,00 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		740,49 €
Totale			242 158,73 €

TOTALE A+B	800 000,00 €
-------------------	---------------------



Appaltatore: i lavori sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 24/12/2024, nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori – Lotto 4, al Consorzio Stabile Toscano Scarl - Arcidosso (GR), Via Parco del Pero n. 8, con il ribasso del 28,9600% ed il quale ha individuato come esecutrici, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.L.gs. 50/2016, le Imprese consorziate Lucos Srl (P.I. 01563040516) e MFR S.r.l.u. (P.I.01213720525).

Garanzie Definitive: l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva mediante fidejussione assicurativa n.1329431274 del 01/12/2023 rilasciata da HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia – Genna -1329

Contratto: contratto generale Accordo Quadro – LOTTO 4 registrato al Repertorio n. 31 del 26.01.2025 CIG 9860491E93; contratto attuativo Ordine di Lavoro n.9 del 11/02/2025 – CIG derivato B4EAF1BF74.

Importo Contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 28,9600% sulla somma di € 557.841,27 , di cui € 67.296,54 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), è risultato di netti € 348.482,98 e quindi per un importo complessivo di € 415.779,52.

Atto Aggiuntivo: durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante per apportare al progetto originario modifiche, alcune per lavorazioni in diminuzione in quanto non più necessarie ed altre per lavorazioni supplementari non inizialmente previste ma che si sono rese necessarie nel corso dell'appalto, che hanno comportato nel complesso una diminuzione della spesa di € 9.008,16 al netto del ribasso oltre IVA al 22% per € 1.981,79 e così per complessivi € 10.989,95, rimodulando così l'importo contrattuale a € 406.771,36 al netto del ribasso di 28,9600%, di cui € 46.219,76 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 89.489,70 e così per complessivi € 496.621,06. Tale perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.2476 del 24-12-2025.

Consegna Dei Lavori: i Lavori sono stati consegnati in data 05/05/2025, come da relativo verbale sottoscritto dall'Appaltatore.

Tempo Stabilito Per L'esecuzione: il tempo utile per l'esecuzione dei Lavori era stabilito in gg. 150 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Sospensione e Ripresa Dei Lavori: Durante lo svolgimento del contratto sono state concesse due sospensioni parziali dei lavori, di cui ai seguenti verbali di sospensione e ripresa:

- Verbale di sospensione dei Lavori n. 1 del 08/08/2025 (lavori sospesi a decorrere dal giorno 14/08/2025);
- Verbale di ripresa dei Lavori n.1 del 25/08/2025
- Verbale di sospensione dei Lavori n.2 del 22/12/2025
- Verbale di ripresa dei Lavori n.2 del 17/02/2026

Proroga: Durante lo svolgimento del contratto sono state richieste e concesse le seguenti proroghe dei lavori:

- Prima proroga di 60 (sessanta) giorni rilasciata con D.D. n.1883 del 10.10.2025;
- Seconda proroga di 14 (quattordici) giorni rilasciata con D.D. n.2318 del 09.12.2025.

Scadenza Definitiva Del Tempo Contrattuale: in dipendenza delle sospensioni e delle proroghe il tempo utile è stato quindi protratto a fino al 20/02/2026.

Ordini Di Servizio: durante l'esecuzione del contratto sono stati emanati i seguenti ordini di servizio:

1. Ordine di servizio n.1 del 05.06.2025;
2. Ordine di servizio n.2 del 08.08.2025;
3. Ordine di servizio n.3 del 03.11.2025;
4. Ordine di servizio n.3 (BIS) del 24.10.2025;
5. Ordine di servizio n.5 del 21.11.2025.

Subappalti: durante il corso dei Lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Determinazione Dirigenziale n. 813 del 03/05/2025 che ha autorizzato il subappalto dei lavori all'impresa LAIMA COSTRUZIONI SpA, con sede in Città di Castello (PG) Via Edison n.51, C.F. e P.IVA 03467820613 per l'importo presunto complessivo di € 116.833,84 di cui € 3.193,66 per costi della sicurezza rientranti nella categoria OG3; diminuzione dell'importo di detto subappalto pari ad € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) e rimodulato in € 106.333,84 con D.D. n. 2472 del 23/12/2025 (*Quietanza saldo fatture al 17.02.2026 – accontro primo e secondo SAL di 101.691,41 €*); .
- Determinazione Dirigenziale n. 1675 del 17/09/2025 che ha autorizzato il subappalto dei lavori all'impresa FONDSISTEM S.R.L., con sede legale in Gricignano di Aversa prov. CE Via Cicerone n.3, C.F. e P.I. 03932890613 per l'importo presunto complessivo di € 49.008,00, di cui € 450,00 per oneri per la sicurezza rientranti nella categoria OS 21 (*Quietanza saldo fatture al 23.02.2026 di 51.983,00 €*);

Subaffidi: durante il corso dei Lavori sono stati comunicati i seguenti subaffidi:


- SPE di Simone Pazzi per "NOLO A CALDO", per l'importo presunto di €. 4.000,00 comprensivo di €. 250,00, per oneri della sicurezza;
- Antiche Officine Santi Srl per "OPERE DI SALDATURA", per l'importo presunto di €. 5.500,00 comprensivo di €. 350,00, per oneri della sicurezza (*Quietanza saldo fatture al 30.11.2025 di 5.663,00 €*);
- IGE IMPIANTI S.R.L. per "LAVORAZIONI P.O. PALO DI ILLUMINAZIONE", per l'importo presunto di €. 3.076,05 comprensivo di €. 320,00, per oneri della sicurezza;
- BIANCHINI ANGELO S.R.L. per "POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI", per l'importo presunto di €. 8.300,00 comprensivo di €. 650,00, per oneri della sicurezza (*Quietanza saldo fatture al 31.01.2026 di 8.000,00 €*);

Ultimazione Dei Lavori: l'ultimazione dei Lavori è avvenuta il giorno 19/02/2026 come da comunicazione della ditta a pari data e poi accertato con verbale di fine lavori e Certificato di Ultimazione lavori redatti in data 04/03/2026 e quindi entro i termini stabiliti.

Danni Di Forza Maggiore: durante l'esecuzione dei Lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite dovuti a cause di forza maggiore.



Andamento Dei Lavori: i Lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni Apportate: i Lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni del progetto e della perizia di variante, salvo lievi variazioni rientranti nella facoltà della Direzione dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto.





Quadro economico rimodulato post gara: i Lavori sono stati quindi consegnati con verbale redatto in data 05/05/2025, secondo il seguente quadro economico rimodulato post gara:

		D.D. n.1939 del 20.10.2025 (ribasso del 28,96%)	
A	Lavori		
A.1	Importo Lavori FASE 1 + FASE 2		348.482,98 €
A.2	Costi della sicurezza FASE 1 + FASE 2		67.296,54 €
A.1+A.2	Totale		415.779,52 €
B	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto		0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa 4% e IVA 22%)		80.865,42 €
B.2.1	<i>di cui per progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE</i>	65.167,20 €	
B.2.2	<i>di cui per verifica progetto</i>	5.698,22 €	
B.2.3	<i>di cui per collaudatore statico</i>	7.036,76 €	
B.2.4	<i>di cui per calcolo del piano di lavoro sottoponte</i>	819,67 €	
B.2.5	<i>di cui altro</i>	2.143,57 €	
B.3	Accertamenti, analisi e prove di laboratorio (compreso IVA 22%)		5.152,26 €
B.3.1	<i>di cui per accettazione materiali</i>	4.152,26 €	
B.3.2	<i>di cui per terre e rocce da scavo</i>	1.000,00 €	
B.4	Rilievi e indagini (compreso IVA 22%)		21.734,00 €
B.4.1	<i>di cui per indagini strutturali</i>	9.320,00 €	
B.4.2	<i>di cui per indagini geognostiche</i>	8.650,91 €	
B.4.3	<i>di cui per prove di collaudo</i>	3.763,09 €	
B.5	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA 22%)		0,00 €
B.5.1	<i>di cui per sottoservizi</i>	0,00 €	
B.5.2	<i>di cui per trasporto pubblico locale</i>	0,00 €	
B.6	Acquisizione di aree o immobili, occupazioni temporanee		2.000,00 €
B.6.1	<i>di cui per occupazioni temporanee</i>	1.100,00	
B.6.2	<i>di cui residuo</i>	900,00 €	
B.7	Pubblicità e opere artistiche		0,00 €
B.8	Contributo ANAC		45,00 €
B.8.1	<i>di cui per gara su A</i>	0,00 €	
B.8.2	<i>di cui per gara su B.2.1</i>	35,00 €	
B.8.3	<i>di cui per gara su B.4.1</i>	10,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.		160,00 €
B.9.1	<i>di cui per deposito Settore Sismica Arezzo</i>	50,00 €	
B.9.2	<i>di cui per diritti segreteria</i>	60,00 €	
B.9.3	<i>di cui per concessione idraulica</i>	50,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A	2%	11.156,83 €
B.10.1	<i>Quota 80% da destinare al personale dipendente</i>	8.925,46 €	
B.10.2	<i>Quota 20% da accantonare per il progetto</i>	2.231,37 €	
B.11	IVA sui lavori	22%	91.471,49 €
B.12	Accantonamento revisione prezzi su A (compreso IVA)		0,00 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		735,49 €
B.14	Ribasso d'asta (IVA Compresa)		170.899,99 €
	Totale		384.220,48 €
TOTALE A+B			800.000,00 €



Perizia di variante: e' stata redatta una perizia di variante per apportare al progetto originario modifiche, alcune per lavorazioni in diminuzione in quanto non più necessarie ed altre per lavorazioni supplementari non inizialmente previste ma che si sono rese necessarie nel corso dell'appalto, che hanno comportato nel complesso una diminuzione della spesa di € 9.008,16 al netto del ribasso oltre IVA al 22% per € 1.981,79 e così per complessivi € 10.989,95, rimodulando così l'importo contrattuale a € 406.771,36 al netto del ribasso di 28,960%, di cui € 46.219,76 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 89.489,70 e così per complessivi € 496.621,06. Tale perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.2476 del 24/12/2025 , secondo il seguente quadro economico:

		VARIANTE (SENZA RIBASSO)	VARIANTE (ribasso del 28,96%)
A	Lavori		
A.1	Importo Lavori FASE 1 + FASE 2	507.533,22 €	360.551,60 €
A.2	Costi della sicurezza FASE 1 + FASE 2	46.219,76 €	46.219,76 €
A.1+A.2	Totale	553.752,98 €	406.771,36 €
B	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto	0,00 €	0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa 4% e IVA 22%)	85.071,37 €	85.071,37 €
B.2.1	di cui per progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE	69.373,15 €	69.373,15 €
B.2.2	di cui per verifica progetto	5.698,22 €	5.698,22 €
B.2.3	di cui per collaudatore statico	7.036,76 €	7.036,76 €
B.2.4	di cui per calcolo del piano di lavoro sottoponte	819,67 €	819,67 €
B.2.5	di cui altro	2.143,57 €	2.143,57 €
B.3	Accertamenti, analisi e prove di laboratorio (compreso IVA 22%)	5.152,26 €	5.152,26 €
B.3.1	di cui per accettazione materiali	4.152,26 €	4.152,26 €
B.3.2	di cui per terre e rocce da scavo	1.000,00 €	1.000,00 €
B.4	Rilievi e indagini (compreso IVA 22%)	21.734,00 €	21.734,00 €
B.4.1	di cui per indagini strutturali	9.320,00 €	9.320,00 €
B.4.2	di cui per indagini geognostiche	8.650,91 €	8.650,91 €
B.4.3	di cui per prove di collaudo	3.763,09 €	3.763,09 €
B.5	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA 22%)	0,00 €	0,00 €
B.5.1	di cui per sottoservizi	0,00 €	0,00 €
B.5.2	di cui per trasporto pubblico locale	0,00 €	0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili, occupazioni temporanee	2.000,00 €	2.000,00 €
B.6.1	di cui per occupazioni temporanee	1.100,00 €	1.100,00 €
B.6.2	di cui residuo	900,00 €	900,00 €
B.7	Pubblicità e opere artistiche	0,00 €	0,00 €
B.8	Contributo ANAC	45,00 €	45,00 €
B.8.1	di cui per gara su A	0,00 €	0,00 €
B.8.2	di cui per gara su B.2.1	35,00 €	35,00 €
B.8.3	di cui per gara su B.4.1	10,00 €	10,00 €
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.	160,00 €	160,00 €
B.9.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo	50,00 €	50,00 €
B.9.2	di cui per diritti segreteria	60,00 €	60,00 €
B.9.3	di cui per concessione idraulica	50,00 €	50,00 €
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A	2%	11.156,83 €
B.10.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	8.925,46 €	8.925,46 €
B.10.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	2.231,37 €	2.231,37 €
B.11	IVA sui lavori	22%	121.825,66 €
B.12	Accantonamento revisione prezzi su A (compreso IVA)	0,00 €	0,00 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)	735,49 €	7.519,49 €
B.14	Ribasso d'asta (IVA Compresa)	170.899,99 €	170.899,99 €
	Totale	418.780,60 €	393.228,64 €
TOTALE A+B		-	800.000,00 €



Certificati Di Acconto: come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa appaltatrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 373.343,97 .

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale:

1° certificato di pagamento in data 03/12/2025 232'103,29 € oltre IVA
2° certificato di pagamento in data 09/02/2026 141'240,68 € oltre IVA

TOTALE CORRISPOSTO 373.343,97 €

Petanto, con l'ultimo certificato di pagamento (SAL finale), è stato contabilizzato il credito restante per un importo netto di €33.424,82.

STATO FINALE DEI LAVORI:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			406'768,79
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
Certificato N.1 del 03/12/2025 euro			232'103,29
Certificato N.2 del 09/02/2026 euro			141'240,68
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			373'343,97
SOMMANO LE DETRAZIONI euro			373'343,97
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			33'424,82

Riserve Dell'Appaltatore: l'Appaltatore ha firmato gli atti contabili senza riserve.

Infortunati Durante Il Corso Dei Lavori: durante il corso dei Lavori non sono occorsi infortuni degni di rilievo.

Assicurazione degli Operai: l'Appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti per gli infortuni sul lavoro con Posizione INAIL n.19593310/79 PAT 22300751/84 sede di Grosseto Via Mameli n.13.

Si riportano anche i seguenti riferimenti dell'Appaltatore Consorzio Stabile Toscano scarl:

- Posizione INPS n.36039644690 sede di Grosseto Via Trento n. 44
- Iscrizione CCIAA della Maremma e del Tirreno n.01479950535 dal 13/12/2010
- REA GR – 127858
- CASSA EDILE GR – 00 n.6655 sede di Grosseto Via Monterosa n.196

Regolarità Contributiva: è stata verificata la regolarità contributiva dell'Appaltatore con DURC Numero Protocollo INPS_49695843 (Data richiesta 02/03/2026 Scadenza validità 30/06/2026)

Competenza Territoriale: i Lavori si sono svolti nel territorio del Comune di Arezzo (AR).

Cessione di credito: Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe come da dichiarazione del RUP emessa in data 19/03/2026 (agli atti dell'Amministrazione).

La scrivente società SPER Srl incaricata della Direzione Lavori e C.S.E., nelle persone dell'Ing. Pietro Cipollone (Direttore dei Lavori) e degl Geom. Paolo Di Felice (CSE), considerato l'intero svolgimento dell'appalto, dichiara:

- Che i Lavori corrispondono alle previsioni di progetto e relativa variante in corso d'opera salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prestazioni contrattuali;
- Che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- Che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione lavori;
- Che l'Appaltatore ha firmato gli atti contabili senza riserve.

Pescara/Arezzo, lì 03.04.2026

L'Affidataria - SPER Srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Pietro Cipollone



Il C.S.E. (per presa visione)
Geom. Paolo Di Felice



SPER SRL SOC. DI INGEGNERIA
Via R. Paolucci N° 3 - Scala 3 - Piano 5 - 65121 PESCARA
Tel e Fax 085 28876 Web: www.sper-pescara.it
Mail: info@sper-pescara.it - PEC: info@pec.sper-pescara.it

P. IVA 01383620687 C.D.: KRRH6B9