



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog 21-V039 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo – CUP I17H21005440001, nell'ambito di A.Q. per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4 (OdL 9). Approvazione Stato Finale e relativo Certificato di pagamento - CIG derivato B4EAF1BF74

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000008



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è stato inserito il prog. 21-V039 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo -CUP I17H21005440001 - Cod. Int. Amm.ne 2021.27, per l'importo di € 800.00,00;
- l'importo complessivo di € 800.000,00 è finanziato come di seguito:
 - per € 290.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 7/5/2021;
 - per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola a SPER srl (p. iva 01383620687), per l'importo di € 34.996,65 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa previdenziale 4% per € 1.399,87 e IVA 22% per € 8.007,23 e così per complessivi € 44.403,75 – CIG 8984358EC0;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 25/06/2024 è stata approvata la modifica ex art. 106 comma 1 lett.b del D.Lgs 50/2016 al contratto in essere con SPER srl per l'affidamento di ulteriori prestazioni per l'importo di € 16.364,64 al netto del ribasso di 15,34% oltre cassa previdenziale 4% per € 654,58 e IVA 22% per € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45 - CIG 8984358EC0;
- a seguito della sopradetta modifica l'importo contrattuale dell'incarico in essere con SPER srl è aumentato del 46,8% e ammonta a € 51.361,29 al netto del ribasso offerto di 15,34%, oltre cassa previdenziale 4% per € 2.054,45 e IVA 22% per € 11.751,46 e così per complessivi € 65.167,20 - CIG 8984358EC0;
- con Decreto del Presidente n. 126 del 20/12/2024 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 800.000,00 e per la durata complessiva dei lavori pari a 150 giorni naturali e consecutivi, con la seguente copertura contabile:

importo	Cap. n.	Imp. n.	Atto n.
€ 44.403,75	3440	ex 2021/2033 reimputato	DD/2021/1951



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

		2023/1021	
€ 30,00	3440	2021/2034	DD/2021/1951
€ 20.763,45	3440/800	2024/1367	DD/2024/1103
€ 8.650,91	3440	2022/1361	DD/2022/893
€ 7.031,28	3440	2022/1658	DD/2022/1172
€ 5,00	3440	2022/1664	DD/2022/1172
€ 2.288,72	3440	2024/1096	DD/2024/806
€ 5.698,22	3440	2023/1924	DD/2023/1611
€ 46,12	3440/800	2024/1669	DD/2024/1515
€ 711.082,55	3440/800	2024/2130	DP 126/2024

- con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 24/12/2024 sono stati appaltati i lavori, mediante contratto attuativo (OdL 9) nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4, all'A.T.I tra Consorzio Stabile Toscano s.c.a.r.l. (mandatario) e Procelli Costruzioni srl, per l'importo di € 415.779,52 al netto del ribasso di 28,960%, di cui € 67.296,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 91.471,49 per IVA al 22% e così per complessivi € 507.251,01 - CIG derivato B4EAF1BF74;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1883 del 10/10/2025 sono stati concessi 60 giorni di proroga al contratto attuativo OdL 9, rimodulando così la durata a complessivi 210 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2318 del 09/12/2025 sono stati concessi ulteriori 14 giorni di proroga al contratto attuativo OdL 9, rimodulando così la durata a complessivi 224 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 24/12/2025 è stata approvata la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 2, al contratto di cui all'OdL 9 in essere con A.T.I tra Consorzio Stabile Toscano s.c.a.r.l. (mandatario) e Procelli Costruzioni srl, per la decurtazione di € 9.008,16 al netto del ribasso di 28,960%, costituita da un aumento di € 12.068,62 dei lavori ribassati e da una diminuzione di € 21.076,78 dei costi della sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 22% per € 1.981,79 e così per complessivi € 10.989,95, aggiornando così l'importo contrattuale ad € 406.771,36 al netto del ribasso di 28,960%, di cui € 46.219,76 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 89.489,70 e così per complessivi € 496.621,06 - CIG derivato B4EAF1BF74;

ATTESO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2317 del 09/12/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/10/2025 e il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 233.269,64 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 232.103,29 oltre IVA 22% pari ad € 51.062,72 e così per complessivi € 283.166,01, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 45-01 del 03-12-2025 in favore di Consorzio Stabile Toscano scarl per pari importo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 19/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 23/12/2025 e il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 375.220,07 e che la relativa rata di



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

pagamento ammonta ad € 141.240,68 oltre IVA 22% pari ad € 31.072,95 e così per complessivi € 172.313,63, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 5/01 del 09-02-2026 in favore di Consorzio Stabile Toscano scarl per pari importo;

PRESO ATTO che come da documentazione agli atti dell'Amministrazione, i lavori sono stati consegnati in data 05/05/2025 e, con le sospensioni intervenute e con le proroghe concesse, sono stati ultimati in data 19/02/2026 secondo il certificato di ultimazione dei lavori reso dal Direttore dei Lavori, nel rispetto dei tempi contrattuali;

VISTO lo stato finale dei lavori (allegato A), emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Cipollone di SPER srl, in data 03/04/2026 e firmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve in data 08/04/2026, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente a € 406.768,79, comprensivi di costi della sicurezza, al netto del ribasso e al netto di IVA;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori (allegato B), redatta dal Direttore dei Lavori, Pietro Cipollone di SPER srl, in data 03/04/2026 e firmata a pari data, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 406.768,79, comprensivi di costi della sicurezza, al netto del ribasso e al netto di IVA e che il credito netto per l'impresa è pari a € 33.424,82 oltre IVA 22%;

DATO ATTO delle previsioni economiche riportate nei suddetti documenti redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori:

• ammontare dei lavori eseguiti	€ 360.119,82
• <u>ammontare degli oneri della sicurezza</u>	€ 46.648,97
• ammontare dello stato finale	€ 406.768,79
• <u>ammontare dei pagamenti già erogati (a detrarre)</u>	€ 373.343,97
• ammontare del credito residuo	€ 33.424,82

RILEVATO che la minore spesa tra somme autorizzate e eseguite è pari a:

• importo netto autorizzato dei lavori	€ 406.771,36
• <u>importo del Conto Finale dei lavori</u>	€ 406.768,79
• minore spesa	€ 2,57

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 14/04/2026 il relativo Certificato di pagamento per l'importo di € 33.424,82 oltre IVA 22% per € 7.353,46 e così per complessivi € 40.778,28 (allegato C), per il cui pagamento come rata di saldo si attende l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori nei termini di legge;

VISTA la relazione, allegata al presente atto, con la quale il RUP Ing. Luca Pigolotti, propone la approvazione dello Stato finale e del relativo di pagamento;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE lo Stato finale e il relativo Certificato di pagamento, del prog. 21-V039 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo – CUP I17H21005440001, nell'ambito Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straord. del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4 OdL 9, redatti dal Direttore dei lavori, controfirmati dall'impresa appaltatrice e confermati dal RUP, dai quali si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 406.768,79, comprensivi di costi della sicurezza, al netto del ribasso e al netto di IVA;
3. DI DARE ATTO che risulta un credito, in favore di A.T.I tra Consorzio Stabile Toscano scarl (mandatario) e Procelli Costruzioni srl, pari ad € 33.424,82 oltre IVA 22% per € 7.353,46 e così per complessivi € 40.778,28, per il cui pagamento come rata di saldo si attende l'emissione, nei termini di legge, del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
4. DI DARE ATTO di un'economia di € 2,57 oltre IVA 22% da imputare al cap. 3440/800 imp. 2024/2130 sub 1;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI DARE ATTO, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Luca Pigolotti, in qualità di Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **810** del **29/04/2026**

7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Amm.vo S.T.;
- Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	3,14	Diminuzione 2024/2130/1
	CIG:	B4EAF1BF74		CUP:	I17H21005440001

ALLEGATI - allegato - SP43_ponte_Chiassa_Sup_Relazione_per_approvazione_Conto_Finale_signed.pdf
(impronta: 1B4EAC82B5D03949EEDFB9A1CB68D9EF85B96ABFE862B27ABF87666EB49449B1)
- Allegato A_SAL_Finale_03.04.26_signed_signed.pdf
(impronta: 1CB006946ED6E1E323BCA72BD70ADB9CB76EDBA70A8BCD5CDF40728BF77B4141)
- Allegato B_Relazione sul conto finale_03.04.26_signed.pdf
(impronta: 9F21D67B5F944664F136F853DD9099161366C4E8ABF6DD7AB3D3576A570FC2D2)
- Allegato C_CdP_3_del_14-4-2026_signed_signed.pdf
(impronta: 532BCFA7F9AA7954D7490589FA7FDD5858908EAFACD2ABB8437D73DF655E7F11)