



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **977**

del **20/05/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo. Finanziato dall'U.E. – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica: Approvazione SAL 5 e pagamento competenze per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

CUP: I18B20000230001

CIG Lavori: 9883642F62

CIG Servizio: A0257534C9

Allegati: Si (7)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Manutenzione Edilizia

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.C3.00 - 00000000029



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 977

del 20/05/2026



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 116 del 18/05/2022 è stato approvato il riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in Bilancio per il finanziamento del Primo Piano Provincie e Città Metropolitane della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 e sono stati individuati gli interventi da finanziare;
- la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di quattro finanziamenti, tra cui il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo - PNRR NextGenerationEU - Misura M4C1I3.3 - CUP I18B20000230001";
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 29.03.2023 è stato approvato il Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 e annuale 2023, nel quale è inserito anche il Progetto in questione, codice CUI L80000610511201800004, codice interno 4540, dell'importo complessivo di € 2.124.712,90;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 26.06.2023 è stato approvato il "Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, comprensivo dell'elenco annuale 2023, e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 - Approvazione variazione n. 1" che contempla la variazione dell'importo dell'Opera da complessivi € 2.124.712,90 a complessivi € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;
- con Decreto del Presidente n. 68 del 28.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l'importo complessivo aggiornato di € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;
- con successivo Decreto presidenziale n. 82 del 11/08/2023 è stato stabilito di procedere alla modifica del suddetto Decreto n. 68/2023, solo per la parte economica, in conformità agli strumenti di programmazione dell'Ente, prevedendo di finanziare l'importo di € 700.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. previsto al Cap. 4725 "PROGETTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO V. COLONNA IN VIA GARIBALDI 128/130 AREZZO - COFINANZIAMENTO PNRR CON MUTUO CASSA DD.PP. - E. 1162", del Bilancio provinciale e non più con risorse dell'Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 16/08/2023 è stato preso atto della nota registrata al protocollo n. 21553 in data 10/08/2023, con cui Cassa DD.PP. ha trasmesso lo schema di contratto di prestito di € 700.000,00 posiz. n. 621449 e sono state effettuate le coerenti registrazioni contabili;
- che, conseguentemente, la copertura finanziaria dell'Intervento dell'importo complessivo di € 2.420.966,73, è stata da ultimo assicurata con contributo PNRR NextGenerationEU



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

Misura M4C1I3.3 per € 1.624.200,00, con contributo MIUR per € 12.601,58, con mutuo CC.DD.PP. per € 700.000,00 e con fondi propri della Provincia per € 84.165,15;

RICORDATO che

- con Determinazione a contrarre n. 1051 del 28/06/2023, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori, per un importo di € 1.535.047,85, soggetto a ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 102.796,33 per un importo complessivo di € 1.637.844,18 al netto di IVA, mediante ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D.Lgs n. 50/2016 (CIG: 9883642F62);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 01/09/2023, dichiarata immediatamente efficace, è stata individuata come aggiudicataria dei lavori l'Impresa GRUPPO FRACH S.R.L., che ha offerto il ribasso del 21,181%, per un importo netto di € 1.209.909,364, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 102.796,330 per un importo contrattuale di € 1.312.705,69, al netto dell'IVA 22% (Contratto repertorio n. 22 del 10/11/2023);
- con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 03/06/2024 è stata disposta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per le circostanze e ragioni in essa esplicitate;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 16/07/2024 con la quale è stato disposto di affidare, in esito alla procedura di interpello esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, i "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo" - CUP I18B20000230001 - CIG 9883642F62, in favore di GIPI S.R.L., C.F. 07745431218 e P.I. 07745431218, con sede legale in Casalnuovo di Napoli, Via Caudio, 65, alle originarie condizioni di aggiudicazione, come accettato dall'Impresa con nota PEC acquisita al Protocollo con il n. 2024/15352 del 11/06/2024 (Contratto Rep. 46 del 18/09/2024);

DATO ATTO che il Servizio tecnico di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è svolto dall'operatore economico FABRICA PROGETTI S.R.L., con sede legale in Firenze, Via Giorgio Pasquali, 14, C.F. e partita IVA 05708690481, incaricato giusta Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 22/11/2023 - CIG A0257534C9, nelle persone dei seguenti professionisti:

- Ing. Emiliano Colonna (DL)
- Ing. Riccardo Cucurullo (CSE);

ATTESO che i lavori hanno preso avvio a decorrere dalla consegna, intervenuta con Verbale del 05/09/2024;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1716 del 11/10/2024 con con la quale è stato affidato il Servizio tecnico di Collaudo statico, tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti all'operatore economico Ing. Remo Chiarini, con studio in Via Galileo Ferraris, 63 – 52100 Arezzo, P.IVA 01157660513, per l'importo contrattuale di € 31.000,00, oltre



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

oneri previdenziali 4% pari ad € 1.240,00, ed IVA 22% pari ad € 7.092,80 per un importo totale di € 39.332,80 - CIG B351372893;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2133 del 17/12/2024 è stata liquidata a favore dell'impresa GIPI S.R.L., C.F./P.I n. 07745431218, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad € 262.541,14, oltre IVA di legge pari ad € 57.759,05, quindi per un complessivo di € 320.300,19;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 440 del 07/03/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/01/2025 e il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 316.933,43, con contestuale liquidazione della corrispondente rata di pagamento pari a € 251.900,00 oltre IVA 22% pari a € 55.418,00 e così per complessivi € 307.318,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 856 del 12/05/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 31/03/2025 e il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 616.047,28, con contestuale liquidazione della corrispondente rata di pagamento pari ad € 237.800,00 oltre IVA 22% pari a € 52.316,00 e così per complessivi € 290.116,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1349 del 23/07/2025 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 25/06/2025 ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 918.318,01, con contestuale liquidazione della corrispondente rata di pagamento pari ad 240.300,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 52.866,00 per complessivi € 293.166,00;

ATTESO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1573 del 02/09/2025 è stata disposta la modifica n. 1 al contratto di appalto relativo al servizio tecnico di ingegneria e architettura consistente nella Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori in oggetto, affidato all'operatore economico FABRICA PROGETTI S.R.L. con Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 22/11/2023 e contratto registrato n. 441/32/CONTR del 18/06/2024, per la redazione di variante, comportante un importo in aumento di € 31.767,14, al netto del ribasso 15,00882%%, oltre oneri previdenziali del 4% e IVA al 22% per complessivi € 40.306,14, rideterminando l'importo contrattuale in € 110.767,14 oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% per complessivi € 140.541,34;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2428 del 17/12/2025 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica n. 1 al contratto d'appalto Rep. n. 46 del 18/09/2024 dei Lavori affidati all'impresa GIPI S.R.L. - C.F. e P.I. 07745431218, per un incremento dell'importo dei lavori pari ad € 345.757,68 (pari a una variazione del +26,34 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 329.086,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,181% ed € 16.671,43 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 76.066,69 e così per complessivi € 421.824,37;
- in esito alla modifica n. 1, l'importo contrattuale dei lavori è stato rideterminato in € 1.658.463,37 (di cui € 1.538.995,61 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,181% ed



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

€ 119.467,76 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 364.861,94 e così per un importo complessivo di € 2.023.325,31;

- con Determinazione Dirigenziale n. 394 del 07/03/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 03/02/2026 ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 1.198.185,49, con contestuale liquidazione della corrispondente rata di pagamento pari ad 222.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 48.950,00 per complessivi € 271.450,00, di cui € 158.529,23 in favore dell'operatore economico GIPI srl (P.I. n. 07745431218), € 63.970,77 in favore dell'operatore economico CEITECNO srl (P.I. n. 07532191215) ed € 48.950,00 quale IVA 22% versata totalmente all'erario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 25/03/2026 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica n. 2 al contratto d'appalto Rep n. 46 del 18/09/2024, come già modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2428 del 17/12/2025 (Rep. n. 64 del 12/02/2026), costituente perizia, per un incremento pari ad € 13.831,96 (corrispondente ad una variazione del +1,05 % rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 13.831,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,181% mantenendo quindi invariati i costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 3.043,03 e così per complessivi € 16.874,99;
- in esito alla modifica n. 2, l'importo contrattuale dei lavori è stato rideterminato in € 1.672.295,33 (di cui € 1.552.827,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,181% ed € 119.467,76 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 367.904,97 e così per un importo complessivo di € 2.040.200,30;
- con Determinazione Dirigenziale n. 851 del 04/05/2026 è stata approvata la rimodulazione del Quadro economico del progetto a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale n. 2, come di seguito estesa:

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP	Di cui Importo finanziamento PNRR/PNC	Di cui importo finanziamento MIMS/MI/MIUR	Di cui importo cofinanziament o fondi PROVINCIA	Mutuo
A	Importo totale lavori offerto (DD n. 521 del 25/03/2026)		1.672.295,33 €	1.383.390,20 €			288.905,13 €
	Ribasso (21,181%)		417.290,77 €				
A.1	Importo lavori al netto del ribasso		1.552.827,57 €				
A.2	di cui Costo manodopera		552.215,59 €				
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		119.467,76 €				
	TOTALE LAVORI		1.672.295,33 €				
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		748.671,40 €				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (DD 851 del 04/05/2026)		100,20 €				
B.1.1						
	disponibile	100,20 €					



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 977

del 20/05/2026

B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		17.019,00 €				
	Studio Paris engineering affidamento per esecuzioni di nuove indagini strutturali (DD N. 306 28/02/2020)	5.075,20 €				5.075,20 €	
B.2.1.1	Laboratorio Depar Test slt (DD n.1112 del 21/08/2020 capitolo 766)	7.942,20 €				7.942,20 €	
B.2.1.2	Laboratorio Depar Test slt (DD n.1195 del 21/08/2021 capitolo 766)	1.701,90 €				1.701,90 €	
B.2.1.3	Laboratorio Tecna (DD N. 694 24/05/2022)	2.299,70 €		2.299,70 €			
	disponibile	0,00 €					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €				
B.3.1						
	disponibile	0,00 €					
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA (DD 851 del 04/05/2026)		0,00 €				
B.4.1						
	disponibile	0,00 €					
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €				
B.5.1						
	disponibile	0,00 €					
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		0,00 €				
B.6.1						
	disponibile	0,00 €					
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi (DD n. 521 del 25/03/2026)		0,00 €				
B.7.1						
	disponibile	0,00 €					
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese) (DD n. 521 del 25/03/2026)		310.346,22 €				
B.8.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 es.m.i Studio Paris Engineering (DD n.424 DEL19/04/2019)	59.363,85 €			12.601,58 €	46.762,27 €	
B.8.3	Spese tecniche per affidamento D.L. Contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (DD n. 1966 del 22/11/2023)	100.235,20 €		100.235,20 €			
B.8.4	Modifica contrattuale DL-CSE (DD n. 1573 del	40.306,14 €		40.306,14 €			



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 977

del 20/05/2026

	02/09/2025)						
B.8.5- B.8.6- B.8.7	Spese tecniche per affidamento collaudo statico, tecnico funzionale impianti, tecnico amministrativo (DD n. 1716 del 11/10/2024)	39.332,80 €		39.332,80 €			
B.8.8	Spese tecniche per redazione SCIA VVF (DD n. 2027 del 30/10/2025)	11.785,20 €		11.785,20 €			
B.8.9	Affidamento Incarico geologo Luigi Farini (DD n.694 del24/05/2022)	2.537,60 €		2.537,60 €			
B.8.10	Affidamento per verifica progetto OPEN INGEGERIA (DD 1357 22/09/2022)	20.868,58 €				20.868,58 €	
B.8.11	Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (DD 1223 del 02/07/2025)	24.929,82 €		24.929,82 €			
B.8.11.1	Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (Incremento per variante) (DD 2428 del 17/12/2025)	6.078,70 €					6.078,70 €
B.8.11.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (Incremento per variante n. 2) – (PRESENTE ATTO)	245,69 €					245,69 €
B.8.12	Incentivo in fase di progettazione di cui all'rt.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6%) (DD 424 19/04/2019)	1.785,00 €				1.785,00 €	
B.8.13	Supporto al RUP (DD 748 17/04/2025)	2.877,64 €		2.877,64 €			
	disponibile	0,00 €					
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA (DD n. 521 del 25/03/2026)			5.124,00 €			
B.9.1	Prove di carico su solai (DD 2311 09/12/2025)	5.124,00 €		5.124,00 €			
	disponibile	0,00 €					
B.10				0,00 €			
B.10.1							
	disponibile	0,00 €					
B.11	Spese per consulenza o supporto + IVA			0,00 €			
B.11.1						
	disponibile	0,00 €					
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA			0,00 €			
B.12.1						
	disponibile	0,00 €					



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €				
B.13.1							
	disponibile		0,00 €				
B.14	IVA sui lavori (DD n. 521 del 25/03/2026)		367.904,97 €	10.480,67 €			357.424,30 €
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP (DD n. 521 del 25/03/2026)		725,00 €				
B.15.0	Contributo ANAC su gara lavori (DD 1051/23 e DD 1596/2023)	660,00 €					660,00 €
B.15.1	Contributo ANAC (DD 424 19/04/2019)	30,00 €				30,00 €	
B.15.2	Contributo ANAC – B.8.3 (DD n. 1966 del 22/11/2023)	35,00 €		35,00 €			
	disponibile		0,00 €				
B.16	Spese per rilascio visti e pareri (DD 2428 del 17/12/2025)		796,00 €				
B.16.1	Parere ASL (DD 945 14/06/2023)	796,00 €		796,00 €			
B.16.2	Oneri istruttori Genio Civile						
	disponibile		0,00 €				
B.18	Spese organizzative e gestionali		46.656,00 €				
B.18.1	pagamento PARKINGE SRL (DD n. 1538 del 16/09/2024)	46.656,00 €					46.656,00 €
	disponibile		0,00 €				
B.19	RIBASSO D'ASTA (DD 2428 del 17/12/2025)		0,00 €				
B.20	Economie fondo incentivi funzioni tecniche da destinare al finanziamento dei lavori (DD 2428 del 17/12/2025)		0,00 €				
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		748.671,40 €				
	TOTALE SOMME IMPEGNATE			1.624.129,97 €	12.601,58 €	84.165,15 €	699.969,82 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		2.420.966,73 €	1.624.200,00 €	12.601,58 €	84.165,15 €	700.000,00 €

VISTA la Contabilità legata al quinto stato di avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore Lavori Ing. Emiliano Colonna e trasmessa dallo stesso tramite PEC, prot. n. 10063 del 17/04/2026 e n. 10340 del 21/04/2026, dalla quale emerge che alla data 17/04/2026 è maturato il quinto Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo di € 1.580.341,70 (Allegato A) al netto del ribasso d'asta del 21,181% a cui corrisponde il Certificato di Pagamento n. 5 (Allegato B) di importo pari ad € 357.398,85 (tenuto conto delle detrazioni per infortuni dello 0,5%, per recupero anticipazione del 20% e per i certificati precedenti) oltre I.V.A. al 22% pari a € 78.627,75 e così per complessivi € 436.026,60;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

VISTA la dichiarazione emessa dal Direttore Lavori Ing. Emiliano Colonna in data 21/04/2026 (Allegato C), e acquisita al nostro protocollo n. 10340 del 21/04/2026, avente per oggetto "Lettera di trasmissione atti contabili SAL 05" con la quale attesta *"che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione sono state eseguite dall'Impresa GI.PI. S.r.l., in qualità di affidataria dei lavori, e dall'Impresa CEITECNO S.r.l., in qualità di subappaltatrice. In particolare, a seguito della verifica del contratto di subappalto stipulato tra le imprese e di quanto previsto nell'autorizzazione al subappalto n. 676 del 08/04/2025, si attesta che le opere impiantistiche sono state eseguite dall'Impresa CEITECNO S.r.l. per un importo complessivo, da corrispondere all'impresa CEITECNO S.r.l. in base al contratto di subappalto stipulato tra le parti, pari a € 68.500,00. Pertanto, si autorizza il pagamento del certificato di pagamento relativo agli importi maturati fino alla suddetta data."*;

EVIDENZIATO che l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni di realizzazione di Impianti Meccanici Elettrici e Speciali da parte di GIPI srl alla ditta CEITECNO S.r.l. è intervenuta con Determinazione Dirigenziale n. 676 del 08/04/2025, con la quale è stato stabilito che la Provincia di Arezzo provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore;

VISTA, altresì, la Dichiarazione congiunta a firma dei legali rappresentanti delle imprese GIPI S.R.L. (P.I. 07745431218) e CEITECNO S.r.l. (P.I. 07532191215) – (Allegato D), acquisita al nostro protocollo n. 10632 del 23/04/2026, sulla base della quale emerge che, relativamente al quinto stato di avanzamento dei lavori, l'importo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, da corrispondere all'impresa CEITECNO S.r.l. in base all'art. 4 e 5 del contratto di subappalto stipulato tra le parti, ammonta ad € 68.500,00, oltre IVA se dovuta;

VISTA la fattura n. FATTPA 23_26 del 23/04/2026 emessa dalla ditta GIPI S.R.L. (Allegato E), P.I. 07745431218, per l'importo di € 357.398,85 oltre I.V.A. al 22% pari a € 78.627,75 e così per complessivi € 436.026,60;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico GIPI S.R.L., P.I. 07745431218, mediante controllo DURC prot. INAIL_52858281;

VISTA la fattura n. FPR 13/26 del 20/04/2026 emessa dalla ditta CEITECNO S.r.l. (Allegato F), P.I. 07532191215, per l'importo di € 68.500,00 (reverse charge), acquisita al protocollo n. 10632 del 23/04/2026;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico CEITECNO S.R.L., P.I. 07532191215, mediante controllo DURC prot. INPS_49880926;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 357.398,85 oltre I.V.A. al 22% pari a € 78.627,75 e così per complessivi € 436.026,60, come segue:

- € 288.898,85, in favore dell'operatore economico GIPI S.R.L. (P.I. 07745431218);
- € 68.500,00, in favore dell'operatore economico CEITECNO S.r.l. (P.I. 07532191215);
- € 78.627,75 quale I.V.A. al 22% da versare totalmente all'erario;

RITENUTO, altresì, sulla base delle condizioni economiche negoziali, di poter riconoscere anche un ulteriore acconto sulle competenze spettanti per l'incarico tecnico di DL e CSE, proporzionale all'andamento dei lavori;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

VISTA la fattura n. 47 del 14/05/2026 (Allegato G), proporzionale alla quota parte dei lavori relativi al SAL n. 5, emessa dall'operatore economico FABRICA PROGETTI Srl per un importo di € 17.251,98 oltre oneri previdenziali pari a € 690,08 ed IVA al 22% pari ad € 3.947,26, per un totale di € 21.889,32;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico FABRICA PROGETTI Srl (P.IVA. 05708690481) mediante controllo DURC prot. INAIL_52544110);

VERIFICATO, inoltre, che i professionisti che hanno espletato il servizio, ovvero Ing. Emiliano Colonna ed Ing. Riccardo Cucurullo, risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificati di regolarità contributiva rilasciati da Inarcassa in data 05/03/2026;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

2. DI APPROVARE, con riferimento ai Lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo (CUP: I18B20000230001 - CIG: 9883642F62), lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 17/04/2026 (Allegato A) ed il relativo Certificato di Pagamento (Allegato B), provvedendo a liquidare ed erogare, sulla base della dichiarazione del Direttore dei Lavori (Allegato C) e della Dichiarazione congiunta a firma dei legali rappresentanti dell'impresa appaltatrice GIPI S.R.L. e subappaltatrice CEITECNO S.r.l. (Allegato D), l'importo complessivo di € 436.026,60 come segue:
 - € 288.898,85, relativamente alla fattura n. FATTPA 23_26 del 23/04/2026 (Allegato E) emessa dalla ditta GIPI S.R.L., P.I. 07745431218;
 - € 68.500,00, relativamente alla fattura n. FPR 13/26 del 20/04/2026 (Allegato F) emessa dalla ditta CEITECNO S.r.l., P.I. 07532191215;
 - € 78.627,75 quale I.V.A. al 22% da versare totalmente all'erario;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 436.026,60 (cespite 39209), come da seguente prospetto, attingendo indistintamente anche da impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 2428 del 17/12/2025 di approvazione della modifica contrattuale n. 1 dei lavori, senza tener conto della ripartizione tra IVA ed imponibile:
 - € 239.110,29 al Cap. 4327/802 - Imp. 2025/769/9;
 - € 18.987,92, al Cap. 4327/2 - Imp. 2025/814/6;
 - € 7.437,64, al Cap. 4327/2 - Imp. 2025/814/7;
 - € 119.150,75, al Cap. 4725 - Imp. 2025/819/1;
 - € 51.340,00 al Cap. 4725 - Imp. 2025/819/3;
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della fattura n. 47 del 14/05/2026 (Allegato G), emessa da FABRICA PROGETTI Srl, per l'importo di € 17.251,98 oltre oneri previdenziali pari ad € 690,08 e I.V.A. al 22% per € 3.947,26, per un totale di € 21.889,32, imputando la copertura economica della spesa come segue:
 - € 21.998,63, Cap. 4327/2 – Imp. 2025/814/1;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Elisabetta Dreassi;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio
 - Servizio Manutenzione Edilizia
 - Servizio Riqualificazione Edilizia
 - Servizio Coord. LLPP PNRR



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **977** del **20/05/2026**

- Servizio Amministrativo ST

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

ALLEGATI

- **Allegato A_23075_DL_Colonna_SAL5.PDF.p7m.p7m**
(impronta: BEF59FA5CC9DE04672B2EB2D72A76220C6187759A4580EE84FD25C22C17FC498)
- **Allegato B_23075_DL_Colonna_SAL5_CP.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 31532391E538FAA1778CC18F7AAC98A28261B11C1571B742DA02AC064F874B7B)
- **Allegato C_23075-O-083 - LdT atti contabili SAL05.pdf.p7m**
(impronta: 5DEE302144B97E2B5581F38AEA953A49C9F4AD992F9A091A265D7CC6F34F9E8C)
- **Allegato D_DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI CONTABILITA'.pdf.p7m.p7m**
(impronta: E300892A2E6622A1F92E2ADD0AD8921F2318D7111C60B790D01121B9E4610E0E)
- **Allegato E_FATTPA 23_26_23-04-2026.pdf**
(impronta: 32D5B73C446593E08E6EBD65DACE46F4520D3D34EFA60144DD713279B2FEF27A)
- **Allegato F_CEITECNO - FPR 13_26.pdf.p7m.p7m**
(impronta: DF796B0AC40C79A25C09419872D11B63C7025E4207868C38F32D14276C5FF95D)
- **Allegato G_Fattura_n. 47_14-05-2026_FABRICA.pdf**
(impronta: 0B3568F643C1E3EE525FF871E4C1CB1AFEA6BDD7C8513B41A2FA1836789B6C4F)