

RELAZIONE PER PAGAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di “Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+103 – Progetto 20-V027” – CUP I77H21000060002 e “Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028 – CUP I77H21000070002” – CIG 8984560575. Pagamento compenso a saldo per il servizio relativo al CUP I77H21000070002.

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, era incluso l'intervento «Consolidamento e sistemazione del ponte di sul torrente Mucchia, lungo la SR. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola loc. Camucia nel Comune di Cortona al km.118+259 Progetto 20-V028», dell'importo complessivo di € 930.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I77H21000070002;
- l'importo complessivo di € 930.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:
 - per € 570.000,00 con Delibera Giunta R.T. n. 564 del 04/05/2020;
 - per € 360.000,00 con Delibera Giunta R.T. n. 344 del 03/04/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1947 del 27/12/2021 con cui è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di “Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+103 – Progetto 20-V027” – CUP I77H21000060002 e “Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028” – CUP I77H21000070002 – CIG 8984560575, alla società d'ingegneria società SB+ Srl (c.f./p.iva 02073920510) per l'importo di € 53.467,31 al netto del ribasso del 41,14 % oltre oneri previdenziali al 4 % per € 2.138,69 e IVA al 22 % per € 12.233,32 e così per complessivi € 67.839,32, di cui :

- € 33.562,83 su imp. 2024/145 Cap. 4391 (E 1127) per il CUP I77H21000060002;
- € 34.276,49 su imp. 2023/1019 Cap. 4391 (E 1127) per il CUP I77H21000070002;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n.1517 del 12/09/2024 con cui è stata approvata la modifica ex art. 106 comma 1 lett.b del D.Lgs 50/2016 al contratto in essere con la società d'ingegneria SB+ Srl per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 4.274,18, oltre cassa previdenziale 4% pari a € 170,97 ed IVA 22% pari a € 977,93 e così per complessivi € 5.423,08 - CIG 8984560575, a valere sull'intervento di "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+103 – Progetto 20-V027" – CUP I77H21000060002 ;

EVIDENZIATO che per il suddetto appalto di servizi tecnici d'ingegneria e architettura è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 356/55/CONTR. in data 23/11/2022 ed il successivo atto di sottomissione n.1 del 16/09/2024 ;

ATTESO che per l'intervento "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028" – CUP I77H21000070002:

- con Decreto del presidente n. 62 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 930.000,00, composto da € 673.185,07 per lavori in appalto, di cui € 582.863,65 soggetti a ribasso e € 90.321,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e da € 256.814,93 per somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigenziale n.1085 del 20/06/2024 sono stati affidati i lavori mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 3 (OdL 3) - CIG 9860471E12 - CIG derivato B21A844FAB, a "MENCONI S.r.l." in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con "BRUSCHI S.r.l.", "GOSTI S.r.l.", "I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l." e "TROVATI S.r.l.", per l'importo di € 492.497,34 al netto del ribasso del 31,000 %, di cui € 90.321,42 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 108.349,41 e così per complessivi € 600.846,75;
- con verbale del 01/07/2024 il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Violetti di SB+ Srl ha consegnato i lavori alla ditta appaltatrice ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 265 del 13/02/2025 è stata approvata la modifica n. 1, ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 al contratto di cui all'OdL 3, per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 158.407,52 al netto del ribasso, di cui € 9.534,96 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 34.849,65 e così per complessivi € 193.257,17, aggiornando l'importo totale ad € 650.904,86 al netto del ribasso di 31,000%, di cui € 99.856,38 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 143.199,07 e così per complessivi € 794.103,93;

- con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 27/03/2025 è stato approvato il SAL n.1 a tutto il 21/02/2025 da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 151.291,41 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 13/05/2025 è stato approvato il SAL n.2 a tutto il 12/04/2025 da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 281.970,96 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 11/07/2025 è stato approvato il SAL n.3 a tutto il 13/06/2025 da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 388.492,80 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 04/09/2025 è stato approvato il SAL n.4 a tutto il 02/08/2025 da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 557.858,49 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2112 del 12/11/2025 è stata approvata la modifica n. 2, ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 al contratto di cui all'OdL 3, per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 33.011,57 al netto del ribasso, di cui € 2.481,44 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 7.262,55 e così per complessivi € 40.274,12, aggiornando l'importo totale ad € 683.916,43 al netto del ribasso di 31,000%, di cui € 102.337,82 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 150.461,61 e così per complessivi € 834.378,04;
- con medesima Determinazione Dirigenziale n. 2112 del 12/11/2025 è stata approvata la modifica n. 2, ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura in essere con SB+ Srl di cui alla D.D. n. 1947 del 27-12-2021 – CIG 8984560575, per l'affidamento dell'ulteriore importo € 9.771,71 al netto del ribasso oltre cassa al 4% per € 390,87 e IVA al 22% per € 2.235,77 e così per complessivi € 12.398,35, aggiornando l'importo totale ad € 67.513,20 al netto del ribasso del 41,14 % oltre oneri previdenziali al 4 % per € 2.700,53 e IVA al 22 % per € 15.447,02 e così per complessivi € 85.660,75;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2351 del 11/12/2025 è stato approvato il SAL n.5 a tutto il 18/11/2025 da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 659.464,11 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 793 del 27/04/2026 è stato approvato lo stato finale, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 683.916,43, comprensivi di costi della sicurezza;

CONSIDERATO che il Capitolato tecnico prestazionale a base dell'affidamento prevedeva il pagamento del saldo del servizio di esecuzione a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che per l'intervento "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028" – CUP I77H21000070002:

- con Disposizione di Liquidazione n. 1050 del 22/07/2024 è stato corrisposto l'importo di € 17.838,63 oltre cassa previdenziale € 673,55 e IVA € 4.081,48 così per complessivi € 22.633,66 in favore di SB+ Srl relativo alle prestazioni rese per Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento;
- sulla base della notula professionale a base dell'affidamento, le prestazioni per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono compensate per € 9.176,25 al netto del ribasso di 41,14% oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n.1286 del 11-07-2025 è stato corrisposto l'importo di € 2.782,30 oltre cassa previdenziale € 111,29 e IVA € 636,59 così per complessivi € 3.530,18 in favore di SB+ Srl relativo all'acconto del 70% per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione rese sull'ammontare rapportato allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e n. 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2106 del 11-11-2025 è stato corrisposto l'importo di € 2.723,17 oltre cassa previdenziale € 109,93 e IVA € 623,06 così per complessivi € 3.455,16 in favore di SB+ Srl relativo all'acconto del 70% per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione rese sull'ammontare rapportato allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 e n. 4;
- con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 12-02-2026 è stato corrisposto l'importo di € 687,95 oltre cassa previdenziale € 27,52 e IVA € 157,40 così per complessivi € 872,87 in favore di SB+ Srl relativo all'acconto del 70% per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione rese sull'ammontare rapportato allo stato di avanzamento dei lavori n. 5, nonché l'importo di € 9.771,71 oltre cassa previdenziale € 390,87 e IVA € 2.235,77 così per complessivi € 12.398,35 in favore di SB+ Srl relativo alle prestazioni rese per la redazione delle modifiche contrattuali ai lavori;
- residua un saldo da corrispondere a SB+ Srl pari a € 2.982,83 oltre oneri previdenziali al 4% per € 119,31 e IVA al 22% per € 682,47 e così per complessivi € 3.784,61;

VISTA al riguardo la fattura emessa da da SB+ Srl, fattura Nr 1/26 del 22/06/2026 per € 2.982,83 oltre oneri previdenziali al 4% per € 119,31 e IVA al 22% per € 682,47 e così per complessivi € 3.784,61 (**Allegato A**), da considerarsi a saldo di ogni avere sulla fase di direzione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028" – CUP I77H21000070002;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite:

- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa acquisito con prot. n. 16719 del 24-06-2026 con scadenza validità al 23/10/2026 (**Allegato B**);
- DURC acquisito d'ufficio con scadenza validità al 05/09/2026 (**Allegato C**);

RITENUTO che le prestazioni in oggetto siano state svolte in conformità con le previsioni contrattuali e che pertanto sia liquidabile il credito vantato dall'operatore economico;

VERIFICATA la copertura economica della suddetta fattura nella contabilità dell'Ente al cap. 4391 (E 1127) a valere sull'impegno 2023/1019;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che residua un credito in favore SB+ Srl di € 2.982,83 oltre oneri previdenziali al 4% per € 119,31 e IVA al 22% per € 682,47 e così per complessivi € 3.784,61 a saldo di ogni avere per la fase di direzione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028" – CUP I77H21000070002;

DI LIQUIDARE ED EROGARE a saldo di ogni avere sulla fase di direzione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-V028" la seguente fattura :

- Nr 1/26 del 22/06/2026 per € 2.982,83 oltre oneri previdenziali al 4% per € 119,31 e IVA al 22% per € 682,47 e così per complessivi € 3.784,61 in favore di SB+ Srl (**Allegato A**);

DI IMPUTARE la relativa somma complessiva di € 3.784,61 al cap. 4391 (E 1127) a valere sull'impegno n. 2023/1019 (cespite 39474);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali.

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 10/07/2026.

Il tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte

Allegati:

- A) Fattura;
- B) Regolarità contributiva Inarcassa;
- C) DURC.