

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

ODL 31 - Completamento nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001 – Perizia di spesa nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 – CIG derivato BA783F0381.

SOCIETA': Matteini Strade srl in qualità di capogruppo, **Sies Strade srl, Endiasfalti spa.**

IMPORTO LAVORI: € 81.967,21 di cui **€ 1.595,52** per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO: D.D. 331 del 24/02/2026

RELAZIONE

1 LOCALITÀ: I lavori sono stati realizzati su alcuni tratti della SP 43 Libbia nel Comune di Subbiano.

1.2 TITOLO DELL'OPERA: " *ODL 31 - Completamento nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001 – Perizia di spesa nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 – CIG derivato BA783F0381*"

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.4 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del Geom. Walter Lodovichi tramite D.D. di affidamento n. **331** del **24/02/2026**, ed è stato approvato con D.D. n. **331** in data **24/02/2026** per l'importo complessivo di **€ 100.000,00**, di cui **€ 80.371,69** per lavori, **€ 1.595,52** per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 18.032,79** per somme a disposizione IVA compresa e il quadro economico è così ripartito:

LAVORI				
a)	LAVORI A MISURA			€ 112.849,89
	Ribasso d'asta accordo quadro 28,780%			-€ 32.478,20
a1)	Lavori a misura			€ 80.371,69
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 1.595,52
	Importo affidamento ODL 31 TOTALE (a1+b)			€ 81.967,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA su lavori	22%	€ 22.768,32	€ 18.032,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.032,79

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 100.000,00
--------------------------------	--	--	--------------

1.5 **FINANZIAMENTO:** L'opera è stata finanziata per € 100.000,00 al CAP. 3440/800 imp. 2130/2024.

1.6 **GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** con D.D. 901 del 08.06.2023 è stata disposta la determina a contrarre per il ricorso alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro concernente la "manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - prog. 23-V005" .

con *Determina Dirigenziale n. 290 del 20/02/2024* è stato, tra l'altro, aggiudicato il Lotto 1 (Arezzo Valdichiana Ovest) all'operatore economico **Matteini Strade s.r.l. (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo mandataria, **SIES STRADE S.R.L.** in qualità di mandante, **ENDIASFALTI S.P.A** in qualità di mandante.

Con *Determina Dirigenziale n° 331 del 24/02/2026* si è proceduto all'affidamento degli stessi mediante Ordine di Lavoro n. 31 al soggetto aggiudicatario del lotto 1 - "**Matteini Strade s.r.l. (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo mandataria, **SIES STRADE S.R.L.** in qualità di mandante, **ENDIASFALTI S.P.A** in qualità di mandante.", per un importo di € 80.371,69 al netto del ribasso 28,780% oltre oneri sicurezza per € 1.595,52 per un totale di € 81.967,21 oltre IVA 22% per € 18.032,79 ;

1.7 **CAUZIONE CONTRATTUALE:** L'Impresa affidataria ha costituito la cauzione di € 939.000,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 - mediante polizza fideiussoria n. 1329431373 del 14.12.2023 emessa da HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia - Genna- 1329, la quale si intende progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

1.8 **CONTRATTO:** Il contratto principale dell'accordo quadro lotto 1 di Repertorio n. 29 è stato stipulato in data 24/01/2024. Il contratto attuativo dell' **odi 31** è stato emesso in data 02/04/2026.

1.9 **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Non ci sono perizie suppletive e di variante

1.10 **SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a **€ 100.000,00** e il quadro economico risulta:

Ordine di Lavoro n. 31				
a)	LAVORI A MISURA			€ 112.849,89
	Ribasso d'asta accordo quadro 28,780%			-€ 32.478,20
a1)	Lavori a misura			€ 80.371,69
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 1.595,52
	Importo affidamento ODL 31 TOTALE (a1+b)			€ 81.967,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA su lavori	22%	€ 22.768,32	€ 18.032,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.032,79
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 100.000,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data **09/04/2026** con decorrenza dal **08/04/2026**.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Come da **ODL 31** i lavori dovevano concludersi entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **08/05/2026**.

2.3 SOSPENSIONI: Non ci sono state sospensioni dei lavori

2.4 CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono state concesse proroghe all'Impresa.

2.5 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **08/05/2026**.

2.6 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **30/04/2026** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.7 PENALI PER RITARDO: Ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale sull'importo del conto finale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

2.8 DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

2.9 ORDINI DI SERVIZIO: Non sono stati inviati Ordini di Servizio.

2.10 LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori in economia.

3 PAGAMENTI

3.1 PAGAMENTI IN ACCONTO: Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

3.2 CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data **05/06/2026** e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso del 28,780%	€	80.371,59
B) Costi sicurezza	€	1.595,52
	Somma	€ 81.967,11
C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
1) 1 ^o Certificato di pagamento in data	€	<u>0</u>
	Totale	€ 81.967,11

Resta quindi un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 81.967,11** (diconsi euro Ottantunomilanovecentosessantasette/11).

3.3 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

– Importo netto autorizzato dei lavori € 81.967,21

– Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>81.967,11</u>
Minore spesa	€ 0,10

3.4 **ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, a norma dell'art. 210 del D.lgs 36/2023.

3.5 **RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

3.6 **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di **AREZZO**

3.7 **INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

3.8 **ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** Il responsabile del procedimento ha richiesto agli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nelle varie fasi (stati di avanzamento dei lavori e per la rata finale) attestanti la regolarità contributiva della ditta appaltatrice.

3.9 **TERMINE PER IL COLLAUDO :** Per i lavori in oggetto si applica la procedura semplificata soggetta a C.R.E.

3.10 **AVVISI AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi *ad opponendum* il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

3.11 **CESSIONE CREDITI:** Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data **05/06/2026** in atti.

3.12 **ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

3.13 **RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Non si è reso necessario redigere la relazione finale riservata prevista dall'art.14 lett.e) ultima parte del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

3.14 **TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207/10 e dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

3.15 **REVISIONE TECNICO CONTABILE:** e' stata effettuata integralmente dal _____ senza che siano emersi errori o discordanza di sorta.

(oppure)

E' stata effettuata integralmente eseguendo le relative correzioni sugli atti contabili, per cui l'importo netto dei lavori e' risultato di € _____ anziché € _____.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori

Geom. Walter Lodovichi si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Ing. **Rolando Luzzi** per l'impresa, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **Matteini Strade srl**.

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- a) Tratto della SP 43 Libbia ripristino della sede stradale mediante riporto di conglomerato bituminoso dal km 8+300 al km 8+960 e dal km 9+160 al km 9+300 in loc. Chiassa Superiore.
- b) Ripristino della segnaletica orizzontale nei tratti bitumati.

Si sono effettuate prove di laboratorio su campioni di conglomerato bituminoso tappeto d'usura eseguite dal Laboratorio IGETECMA SNC con rapporto di prova sui bitumi n° 206 del 26/05/2026.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto **Geom. Walter Lodovichi**, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa corrispondono per quantità e qualità al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica in nette €.....;
- _ gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Siena e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti nei termini di legge;

CERTIFICA

che i **“Completamento nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001 – Perizia di spesa nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 – CIG derivato BA783F0381.– ODL 31”**.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dalla ditta appaltatrice **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale € **81.967,11**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi

non anticipati dall'impresa: €

3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli

oneri assicurativi e previdenziali: €

5) Per somme in acconto già erogate: € 0

Sommano € **0**

Resta a credito liquido della ditta € **81.967,11**

(diconsi euro OTTANTUNOMILANOVECENTOSESSENTASETTE/11)

che possono essere corrisposte all'impresa **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa € **81.967,11 oltre iva**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Arezzo, li 05/06/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Walter Lodovichi



Firmato
digitalmente da
Walter Lodovichi
Data: 05/06/2026
09:53:14 CEST

L'IMPRESA ESECUTRICE

A.T.I. capogruppo MATTEINI STRADE S.r.l.

Ing. Rolando Luzzi

Firmato digitalmente
da: Luzzi Rolando
Data: 05/06/2026
10:55:40

Ai sensi dell'art. 237, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luca Pigolotti



Firmato
digitalmente da
Luca Pigolotti
Data: 10/06/2026
11:35:40 CEST