

Regione Toscana

Provincia di Arezzo

Comune di Foiano della Chiana

Stazione appaltante: Provincia di Arezzo – Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Oggetto dei lavori: Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena - Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana (AR)

Impresa: MATTEINI STRADE SRL

Contratto: Det. Dirigenziale n.2181 del 23/12/2024 e conseguente ordinativo di lavoro n°16 del 24/03/2025 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Lotto 1 di cui al contratto REP. n.29 del 24/01/2024 + Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 di modifica contrattuale

Importo contrattuale a seguito di modifica contrattuale: importo lavori al netto del ribasso € 480.704,00 + IVA, oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 230.095,39 + IVA; importo totale ordinativo €710.799,39 + IVA

CIG derivato: B4D7830B96

Codice unico progetto: CUP: I27H18002090001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(redatta ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

1. Premessa

Il sottoscritto *Ing. Francesco Valentini*, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento denominato "Consolidamento statico ed adeguamento sismico del ponte esistente a travata Gerber denominato Ponte di Cortona sulla S.P. 28 Siena–Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana", redige la presente Relazione sul Conto Finale ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La presente relazione accompagna lo Stato Finale dei lavori e riporta gli aspetti amministrativi, tecnici e contabili maggiormente significativi intervenuti nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fornendo una sintesi delle attività svolte e delle risultanze finali dell'intervento.

2. Estremi del progetto approvato

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 124 del 19/12/2024 per un importo complessivo di € 990.440,92 composto da:

- € 678.340,72 in appalto di cui € 444.215,20 per lavori al netto del ribasso e € 234.125,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 312.100,20 per somme a disposizione;

come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana. CUP I27H18002090001

A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		623.722,55 €
A.1.1	di cui costo manodopera	124.050,20 €	
A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-179.507,35 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		444.215,20 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		234.125,52 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		678.340,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		20.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	2.000,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	2.000,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		42.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	5.000,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	5.000,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	5.000,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti	0,00 €	20.000,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		8.212,40 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		54.260,15 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	28.497,69 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	

B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	17.156,96 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	149.234,96 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		312.100,20 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

3. Estremi dell'appalto, consegna dei lavori e termini contrattuali

I lavori sono stati affidati mediante Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 23/12/2024 e conseguente Ordinativo di Lavoro n. 16 del 24/03/2025, emesso nell'ambito dell'Accordo Quadro – Lotto 1 di cui al Contratto Rep. n. 29 del 24/01/2024, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana. CUP I27H18002090001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		623.722,55 €
A.1.1	di cui costo manodopera	124.050,20 €	
A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-179.507,35 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		444.215,20 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		234.125,52 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		678.340,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €

B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		20.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	2.000,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	2.000,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		42.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	5.000,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	5.000,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	5.000,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti	0,00 €	20.000,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		8.212,40 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		54.260,15 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	28.497,69 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	17.156,96 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	13.725,57 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	3.431,39 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	

B.12	IVA sui lavori	22%	149.234,96 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		312.100,20 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

I lavori sono stati consegnati all'Impresa MATTEINI STRADE S.r.l. in data 28/04/2025, come risulta dal relativo Verbale di Consegna dei Lavori, acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

Il tempo utile contrattuale previsto per l'esecuzione delle opere risultava pari a 220 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, con conseguente termine di ultimazione fissato al giorno 04/12/2025.

Con nota del 26/11/2025 l'Impresa esecutrice ha avanzato richiesta motivata di proroga del termine contrattuale.

A seguito delle valutazioni svolte dalla Direzione Lavori e della successiva predisposizione della Perizia Tecnica di Modifica Contrattuale, approvata dalla Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025, è stata concessa una proroga di 56 giorni naturali e consecutivi.

Per effetto della suddetta proroga, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 29/01/2026.

4. Andamento dell'esecuzione e principali atti emessi

Successivamente alla consegna sono state avviate le attività preliminari di cantierizzazione e predisposizione delle aree operative necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Nel corso dell'appalto le lavorazioni sono state eseguite sotto il costante controllo della Direzione Lavori e risultano documentate mediante il Giornale dei Lavori, i verbali emessi nel corso dell'esecuzione, gli atti di coordinamento e la restante documentazione tecnico-amministrativa conservata agli atti.

Nel corso dei lavori è stato emesso l'Ordine di Servizio n. 01 del 27/06/2025, trasmesso all'Impresa in pari data e dalla stessa sottoscritto per ricevuta in data 04/07/2025, contenente disposizioni operative finalizzate alla corretta esecuzione delle opere previste in progetto.

L'esecuzione dei lavori è stata inoltre accompagnata da periodici sopralluoghi, riunioni di coordinamento, verifiche operative e verbali tecnici redatti dalla Direzione Lavori, finalizzati al monitoraggio dell'andamento dell'appalto e alla risoluzione delle problematiche esecutive emerse nel corso delle lavorazioni.

5. Controlli, prove e verifiche eseguite

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa tecnica vigente, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali.

Sono stati eseguiti i controlli sui conglomerati cementizi, sulle armature metalliche e sugli ulteriori materiali impiegati nell'opera, con esito conforme alle prescrizioni progettuali.

Sono state eseguite prove di carico sui micropali realizzati sulle pile in alveo e sul retrospalla lato Foiano, finalizzate alla verifica sperimentale delle capacità portanti previste in progetto.

Le operazioni di tesatura delle barre Dywidag previste dal progetto esecutivo sono state eseguite mediante attrezzature certificate e preventivamente calibrate, secondo le procedure previste dalla documentazione progettuale, con redazione dei relativi verbali di tesatura conservati agli atti.

A completamento del programma di controlli e verifiche previsto per l'intervento, in data 05/02/2026 è stata eseguita la prova di carico statica dell'opera, conclusasi con esito favorevole e tale da confermare il corretto comportamento strutturale del manufatto.

6. Modifica contrattuale

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse esigenze tecnico-operative che hanno reso necessario introdurre alcune modifiche alle lavorazioni originariamente previste, finalizzate a garantire una più efficace esecuzione dell'intervento, nonché il conseguimento degli obiettivi di consolidamento statico, adeguamento sismico e recupero funzionale dell'infrastruttura.

Con nota del 26/11/2025 l'Impresa esecutrice ha avanzato richiesta motivata di proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, rappresentando le circostanze intervenute nel corso dell'esecuzione e le conseguenti esigenze di adeguamento del cronoprogramma operativo.

A seguito delle valutazioni svolte dalla Direzione Lavori e delle ulteriori verifiche tecniche eseguite nel corso dell'appalto, è stata predisposta apposita *Perizia Tecnica di Modifica Contrattuale*, successivamente trasmessa alla Stazione Appaltante mediante PEC in data 01/12/2025.

La modifica contrattuale è stata accompagnata da apposito Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa esecutrice in data 28/11/2025 e successivamente trasmesso alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione costituente la Perizia Tecnica di Modifica Contrattuale.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori e ritenute condivisibili le motivazioni tecniche poste a fondamento della proposta, ha approvato la modifica contrattuale mediante Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025, secondo il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO			
Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana. CUP I27H18002090001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		674.956,48 €
A.1.1	di cui costo manodopera	147.716,98 €	
A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-194.252,48 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		480.704,00 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		230.095,39 €

	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		710.799,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		16.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		28.200,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	1.200,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	0,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		39,56 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		59.689,33 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	33.926,87 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	18.101,04 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	14.480,83 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	3.620,21 €	

B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	156.375,87 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		279.641,53 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

Contestualmente è stata riconosciuta la necessità di concedere una proroga del termine utile contrattuale pari a 56 giorni naturali e consecutivi.

Per effetto della suddetta proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato differito dal 04/12/2025 al 29/01/2026.

Le modifiche introdotte non hanno alterato le finalità generali dell'intervento né le prestazioni richieste all'opera, risultando pienamente coerenti con gli obiettivi progettuali e con le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori.

7. Sostanziale ultimazione dei lavori e riapertura al traffico

A seguito del completamento delle principali lavorazioni strutturali previste in progetto e dell'esito favorevole delle verifiche tecniche, documentali e materiali eseguite nel corso dell'appalto, la Direzione Lavori ed il Collaudatore statico hanno proceduto alla valutazione delle condizioni necessarie alla riapertura dell'infrastruttura al traffico veicolare.

In data 23/12/2025, a seguito della sottoscrizione del *Verbale di Verifica e Accettazione delle Strutture in Corso d'Opera* e del conseguente *Verbale di Presa in Consegna Anticipata dell'opera*, è stata autorizzata la riapertura parziale al traffico del ponte mediante istituzione di senso unico alternato e con le limitazioni previste negli atti emessi dalla Stazione Appaltante.

Successivamente, completate le opere strutturali principali, acquisiti gli esiti favorevoli delle prove e dei controlli eseguiti sui materiali impiegati, nonché valutate le risultanze delle verifiche e dei controlli eseguiti nel corso dell'esecuzione, ed accertata la piena transitabilità dell'infrastruttura, in data 29/01/2026 è stato emesso il *Certificato di Sostanziale Ultimazione dei Lavori*.

Nella medesima data è stato altresì sottoscritto il *Verbale di Presa in Consegna Anticipata dell'opera* che ha consentito la riapertura completa al traffico del ponte.

Con il medesimo atto è stato assegnato all'Impresa un termine di ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni marginali e di finitura non incidenti sulla funzionalità, sulla sicurezza e sulla fruibilità dell'infrastruttura.

8. Definitiva ultimazione dei lavori

Successivamente alla sostanziale ultimazione sono state eseguite le residue lavorazioni di completamento, le sistemazioni finali delle aree di cantiere, la rimozione delle opere provvisorie e gli ulteriori interventi accessori previsti dagli elaborati progettuali e dalle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Con comunicazione acquisita agli atti in data 31/03/2026 l'Impresa esecutrice ha dichiarato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni alla data del 30/03/2026.

A seguito di sopralluogo effettuato dalla Direzione Lavori in data 01/04/2026 è stato accertato che tutte le opere previste dall'appalto risultavano completate e conformi agli elaborati progettuali, agli atti contrattuali ed alle successive disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione.

Pertanto, in data 01/04/2026 è stato redatto il *Verbale di Definitiva Ultimazione dei Lavori*, con il quale è stata formalmente attestata la conclusione delle attività oggetto dell'appalto.

9. Adempimenti successivi all'ultimazione dei lavori

A seguito della definitiva ultimazione delle opere, la Stazione Appaltante ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

In particolare, è stato pubblicato l'Avviso ai Creditori relativo all'intervento denominato *“Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra S.P. 28 Siena-Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana”*, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Foiano della Chiana dal 03/04/2026 al 23/04/2026.

Come attestato dalla Referta di Pubblicazione rilasciata dal Comune di Foiano della Chiana in data 27/04/2026, nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami, opposizioni o richieste da parte di terzi in relazione ai lavori eseguiti.

10. Andamento contabile dell'appalto

La contabilità dei lavori è stata regolarmente tenuta dalla Direzione Lavori mediante Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e restante documentazione contabile prevista dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 16/10/2025;
- Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 23/12/2025;

Al termine delle lavorazioni è stato redatto lo *Stato Finale dei Lavori* in data 23/06/2026, nel quale sono state recepite le quantità effettivamente eseguite e misurate in contraddittorio con l'Impresa esecutrice.

Tutta la documentazione contabile è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e risulta conservata agli atti della Stazione Appaltante.

Nel corso dei lavori non è stata corrisposta all'Impresa alcuna anticipazione.

11. Relazione di Fine Lavori, deposito strutturale e Collaudo Statico

A seguito della definitiva ultimazione delle opere e della conclusione delle attività esecutive previste dall'appalto, è stata predisposta la documentazione di Fine Lavori prevista dalla normativa tecnica e sismica vigente.

In data 28/03/2026 è stato effettuato il deposito della documentazione di *Fine Lavori Strutturali* presso i competenti uffici del Genio Civile, nell'ambito della pratica sismica relativa all'intervento.

Completate le attività di verifica previste dal progetto, acquisiti gli esiti favorevoli delle prove, dei controlli e delle verifiche eseguite nel corso dell'appalto, nonché la documentazione tecnica e certificativa prodotta durante l'esecuzione delle opere, si è proceduto alle operazioni di collaudo statico dell'intervento.

All'esito delle verifiche svolte, il Collaudatore ha redatto il *Certificato di Collaudo Statico* dell'opera, successivamente protocollato in data 27/04/2026, attestando la conformità delle opere realizzate agli elaborati progettuali approvati, alla normativa tecnica vigente ed alle prescrizioni impartite nel corso dell'esecuzione.

Il Certificato di Collaudo Statico si è concluso con esito favorevole, confermando la corretta esecuzione delle opere strutturali e la piena rispondenza dell'intervento agli obiettivi progettuali previsti.

12. Risultanze economiche finali

La contabilità finale dei lavori è stata redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite e misurate in contraddittorio con l'Impresa esecutrice.

L'importo complessivo dell'Ordinativo di Lavoro, come risultante a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025, risulta così costituito:

- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta: € 480.704,00;
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 230.095,39.

L'importo complessivo dell'intervento risulta pertanto pari ad € 710.799,39 oltre IVA.

La contabilità finale redatta dalla Direzione Lavori conferma integralmente il predetto importo contrattuale senza determinare maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Nel corso della contabilizzazione finale delle lavorazioni sono state recepite modeste rettifiche quantitative derivanti dalle misurazioni definitive eseguite in contraddittorio con l'Impresa esecutrice e dai riscontri emersi durante l'esecuzione delle opere.

Tali adeguamenti rientrano nelle ordinarie attività di competenza del Direttore dei Lavori, non comportano modifiche alle lavorazioni previste contrattualmente e non determinano variazioni dell'importo contrattuale approvato.

Le rettifiche recepite nello Stato Finale sono pertanto da considerarsi meri assestamenti contabili conseguenti alla definizione delle quantità effettivamente eseguite e non costituiscono modifica contrattuale né introducono nuove lavorazioni rispetto a quelle già autorizzate dalla Stazione Appaltante.

13. Riserve dell'impresa

Allo stato finale l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

14. Assicurazione operai

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso INAIL di Arezzo con posizione assicurativa n. 19541747.

15. Avvisi ai creditori

L'avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Foiano della Chiana dal 03/04/2026 al 23/04/2026 e contro di esse non sono pervenuti reclami

16. Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe come da dichiarazione del RUP emessa in data 22/06/2026 (agli atti dell'Amministrazione).

17. Conclusioni

Per quanto esposto nella presente relazione, il sottoscritto Direttore dei Lavori attesta che le opere previste dall'Ordinativo di Lavoro n. 16 del 24/03/2025, come successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025, sono state eseguite in conformità agli elaborati progettuali approvati, agli atti contrattuali, alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed alla normativa vigente.

Le lavorazioni risultano regolarmente ultimate, verificate, collaudate e contabilizzate secondo le risultanze dello Stato Finale dei Lavori.

L'intervento ha consentito il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento statico, adeguamento sismico e recupero funzionale del "Ponte di Cortona", garantendo il ripristino delle condizioni di esercizio dell'infrastruttura provinciale e la piena riapertura al traffico veicolare.

Alla luce delle risultanze tecniche, amministrative e contabili sopra richiamate, si ritiene che l'appalto possa considerarsi regolarmente concluso e che sussistano le condizioni per l'approvazione del Conto Finale e per l'emissione dei successivi atti di competenza della Stazione Appaltante.

18. Allegati

Sono allegati alla presente Relazione i seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori
- Libretto misure
- Registro di contabilità
- DURC impresa

Foiano della Chiana (AR), 23/06/2026

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Francesco Valentini