

Regione Toscana

Provincia di Arezzo

Comune di Foiano della Chiana

Stazione appaltante: Provincia di Arezzo – Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Oggetto dei lavori: Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena - Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana (AR)

Impresa: MATTEINI STRADE SRL

Contratto: Det. Dirigenziale n.2181 del 23/12/2024 e conseguente ordinativo di lavoro n°16 del 24/03/2025 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Lotto 1 di cui al contratto REP. n.29 del 24/01/2024 + Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 di modifica contrattuale

Importo contrattuale a seguito di modifica contrattuale: importo lavori al netto del ribasso € 480.704,00 + IVA, oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 230.095,39 + IVA; importo totale ordinativo €710.799,39 + IVA

CIG derivato: B4D7830B96

Codice unico progetto: CUP: I27H18002090001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

1. Premessa

Il sottoscritto Ing. *Francesco Valentini*, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento denominato "*Consolidamento statico ed adeguamento sismico del ponte esistente a travata Gerber denominato Ponte di Cortona sulla S.P. 28 Siena-Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana*", esaminati gli atti contrattuali, la documentazione amministrativa e contabile dell'appalto, il Giornale dei Lavori, i verbali redatti nel corso dell'esecuzione, gli atti di contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale, lo Stato Finale dei Lavori, la Referta di Pubblicazione dell'Avviso ai Creditori dalla quale risulta che non sono pervenuti reclami od opposizioni, nonché la documentazione tecnica e certificativa prodotta nel corso dell'esecuzione, compreso il Certificato di Collaudo Statico conclusosi con esito favorevole, redige il presente Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Estremi del contratto

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 124 del 19/12/2024 per un importo complessivo di € 990.440,92 composto da:

- € 678.340,72 in appalto di cui € 444.215,20 per lavori al netto del ribasso e € 234.125,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 312.100,20 per somme a disposizione.

Sulla base del suddetto progetto, i lavori sono stati affidati mediante Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 23/12/2024 e conseguente Ordinativo di Lavoro n. 16 del 24/03/2025, emesso nell'ambito dell'Accordo Quadro – Lotto 1 di cui al Contratto Rep. n. 29 del 24/01/2024, per l'importo di € 678.340,72 al netto del ribasso di 28,780%, di cui € 234.125,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA per € 149.234,96 € e così per complessivi € 827.575,68.

Relativamente al suddetto contratto generale REP. n. 29 del 24/01/2024, l'impresa ha costituito:

- Garanzia definitiva: Polizza fideiussoria n.1329431373 del 14.12.2023 emessa da HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia - Genna- 1329;
- Polizza assicurativa: Polizza CAR “Contractors All Risk” n. 1329431273 stipulata con HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia - Genna- 1329.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 è stata approvata la modifica contrattuale ai lavori per l'ulteriore importo di € 32.458,67 al netto del ribasso oltre IVA per € 7.140,91 e così per complessivi € 39.599,58.

A seguito della suddetta modifica, l'importo aggiornato dei lavori è pari a € 710.799,39 al netto del ribasso di 28,780%, di cui € 230.095,39 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 156.375,87 e così per complessivi € 867.175,26.

3. Esecuzione dei lavori

I lavori sono stati consegnati all'Impresa in data 28/04/2025.

Il tempo utile contrattuale previsto per l'esecuzione delle opere risultava pari a 220 giorni naturali e consecutivi, con termine fissato al 04/12/2025.

A seguito della richiesta di proroga avanzata dall'Impresa in data 26/11/2025 e della successiva approvazione della modifica contrattuale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025, è stata concessa una proroga di 56 giorni naturali e consecutivi.

Il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato pertanto fissato al giorno 29/01/2026.

In data 29/01/2026 è stato emesso il Certificato di Sostanziale Ultimazione dei Lavori ed è stata autorizzata la riapertura completa al traffico dell'infrastruttura.

Con comunicazione del 31/03/2026 l'Impresa ha dichiarato l'avvenuta ultimazione delle lavorazioni alla data del 30/03/2026.

A seguito di sopralluogo effettuato dalla Direzione Lavori in data 01/04/2026 è stata accertata la definitiva ultimazione delle opere ed è stato redatto il relativo Verbale di Definitiva Ultimazione dei Lavori.

4. Quadro economico

L'ultimo quadro economico dei lavori approvato a seguito della D.D. n. 2275 del 03/12/2025 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana. CUP I27H18002090001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		674.956,48 €
A.1.1	di cui costo manodopera	147.716,98 €	

A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-194.252,48 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		480.704,00 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		230.095,39 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		710.799,39 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		16.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		28.200,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	1.200,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	0,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		39,56 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		59.689,33 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	33.926,87 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	18.101,04 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	14.480,83 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	3.620,21 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	156.375,87 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		279.641,53 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

5. Verifiche, prove e collaudi

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e dagli elaborati progettuali.

Sono state eseguite le prove di carico sui micropali realizzati sulle pile in alveo e sul retrospalla lato Foiano, con esito favorevole.

Le operazioni di tesatura delle barre Dywidag sono state eseguite mediante attrezzature certificate e preventivamente calibrate, con redazione dei relativi verbali.

In data 05/02/2026 è stata eseguita la prova di carico statica dell'opera, conclusasi con esito favorevole.

Gli esiti delle prove, dei controlli e delle verifiche effettuate nel corso dell'appalto sono risultati conformi alle prescrizioni progettuali ed alla normativa tecnica vigente.

Completate le attività di verifica previste dal progetto ed acquisita la documentazione tecnica e certificativa prodotta durante l'esecuzione delle opere, è stato redatto il Certificato di Collaudo Statico dell'intervento, conclusosi con esito favorevole e protocollato in data 27/04/2026.

6. Contabilità finale

Dalle risultanze dello Stato Finale dei Lavori emerge il seguente importo complessivo dell'intervento:

- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta: € 480.704,00;
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 230.095,39;

per un importo complessivo pari ad € 710.799,39 oltre IVA.

La contabilità finale è stata regolarmente redatta dalla Direzione Lavori sulla base delle quantità effettivamente eseguite e misurate in contraddittorio con l'Impresa esecutrice e recepite nello Stato Finale dei Lavori.

Il conto finale dei lavori è stato firmato dall'impresa senza riserve.

7. Credito d'impresa

Nel corso dell'esecuzione sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 16/10/2025;
- Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 23/12/2025.

L'ammontare complessivo ad oggi corrisposto all'impresa è pari a € 558.608,33 oltre IVA di legge, risulta pertanto un credito residuo pari a €152.191,06 oltre IVA di legge, ossia per un totale generale di €185.673,09 come risultante dal Certificato di pagamento n. 3 del 23/06/2026.

8. Certificazione

A seguito degli accertamenti eseguiti, dell'esame della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, delle risultanze delle prove e dei controlli effettuati nel corso dell'appalto, nonché del Certificato di Collaudo Statico conclusosi con esito favorevole,

considerato che:

- i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- i medesimi lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa n. 19541747 presso INAIL di Arezzo;
- che l'Impresa Matteini Strade srl (mandataria) è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che la referta di Pubblicazione dell'Avviso ai Creditori riporta che non sono pervenuti reclami od opposizioni;
- che l'Impresa Matteini Strade srl (mandataria) non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe come da dichiarazione del RUP emessa in data 22/06/2026 (agli atti dell'Amministrazione)
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 710.799,39 oltre IVA e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori relativi all'intervento denominato: "*Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra S.P. 28 Siena–Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana (AR)*" eseguiti dall'Impresa MATTEINI STRADE S.R.L., risultano regolarmente eseguiti in conformità agli elaborati progettuali approvati, agli atti contrattuali, alle successive modifiche autorizzate, alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed alla normativa vigente;
- che le opere realizzate risultano idonee all'uso cui sono destinate e rispondenti alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato ed eseguito, avendo consentito il ripristino delle condizioni di esercizio dell'infrastruttura previste dalla Stazione Appaltante.

Pertanto si rilascia il presente *Certificato di Regolare Esecuzione*, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito del quale:

- si autorizza la liquidazione del credito residuo di €152.191,06 oltre IVA di legge, ossia per un totale generale di €185.673,09 in favore dell'impresa MATTEINI STRADE S.R.L. come confermato nel Conto Finale e come quindi risultante nel Certificato di pagamento n. 3 del 23/06/2026;
- si può procedere con lo svincolo della garanzia definitiva per la quota parte dei lavori afferenti alla presente certificazione.

Foiano della Chiana (AR), 23/06/2026

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Francesco Valentini