



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Progetto 19-V015 – Lavori di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena- Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana, appaltati mediante contratto attuativo OdL 16 nell'ambito di Accordo Quadro lavori – Lotto 1: Approvazione Relazione sul conto finale e stato finale dei lavori, CRE e pagamento rata di saldo

CUP I27H18002090001

CIG 98604436F9

CIG derivato B4D7830B96

Allegati: Si (6)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.62.00 - 00000000012



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena- Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana – Progetto 19-V015» - CUP I27H18002090001, per l'importo di € 990.440,92 con Cod. Int. Amm.ne 1630;
- l'importo complessivo di € 990.440,92 è finanziato come di seguito:
 - per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 7/5/2021;
 - per € 448.838,04 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022;
 - per € 31.524,80 con fondi ministeriali di cui al D.M. 49 del 16/02/2018;
 - per € 78,08 con fondi propri della Provincia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 976 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva ed esecutiva e la Direzione dei lavori all'Ing. Francesco Valentini (P.IVA 02227130511) nell'ambito dell'intervento in parola – CIG ZCC2982439;
- con Decreto del Presidente n. 124 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 990.440,92 composto da € 678.340,72 di cui € 444.215,20 per lavori al netto del ribasso e € 234.125,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 312.100,20 per somme a disposizione;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 23/12/2024 sono stati appaltati i lavori dell'intervento in parola mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1 (ODL 16) - CIG 98604436F9 - CIG derivato B4D7830B96, all'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA, per l'importo di € 678.340,72 al netto del ribasso, di cui € 234.125,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA per € 149.234,96 € e così per complessivi € 827.575,68;
- il contratto attuativo - OdL 16 è stato sottoscritto mediante scambio di lettere commerciali, in data 27/03/2025, tra la Provincia di Arezzo e l'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA;
- nell'OdL è stato esplicitato che l'impresa esecutrice di detto ordinativo sarebbe stata Matteini Strade S.r.l. come da comunicazione della stessa acquisita al Prot. n. 8519 del 25/03/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 è stata approvata la modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) al suddetto contratto attuativo ODL 16 (CIG 98604436F9 - CIG derivato B4D7830B96) con l'emissione di appendice contrattuale integrativa ODL 16/a in favore dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 32.458,67 al netto del ribasso oltre IVA per € 7.140,91 e così per complessivi € 39.599,58,



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

aggiornando così l'importo contrattuale a € 710.799,39 al netto del ribasso di 28,780%, di cui € 230.095,39 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 156.375,87 e così per complessivi € 867.175,26;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 11/11/2025 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19/09/2025 e del relativo certificato di pagamento n.1, dove si attesta che i lavori eseguiti ammontavano ad € 302.783,51 al netto del ribasso ed al netto di IVA e veniva disposto il pagamento della fattura elettronica n. 63PA emessa in data 17/10/2025 in favore di Matteini Strade srl per la somma di € 301.269,59 oltre IVA 22% pari ad € 66.279,31 e così per complessivi € 367.548,90;
- la Determinazione Dirigenziale n. 226 del 06/02/2026 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 19/12/2025 e del relativo certificato di pagamento n.2, dove si attesta che i lavori eseguiti ammontavano ad € 561.415,41 al netto del ribasso ed al netto di IVA e veniva disposto il pagamento della fattura elettronica n. 79PA emessa in data 23/12/2025 in favore di Matteini Strade srl per la somma di € 257.338,74 oltre IVA 22% pari ad € 56.614,52 e così per complessivi € 313.953,26;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 28/04/2025 e, con la proroga dei tempi concessa con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 e senza l'intervento di sospensione alcuna, sono stati sostanzialmente ultimati in data 29/01/2026, concludendo entro i successivi 60 gg naturali e consecutivi le lavorazioni secondarie e marginali come previsto dal Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione dei lavori (agli atti), quindi nel rispetto dei tempi contrattuali;

VISTA la relazione sul Conto finale dei lavori (**Allegato A**), lo Stato finale dei lavori (**Allegato B**) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Valentini in data 23/06/2026 e firmato in pari data dall'impresa senza riserve, nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 710.799,39 al netto del ribasso ed al netto di IVA, di cui € 229.933,39 per costi della sicurezza, oltre IVA;

DATO ATTO della presenza di meri errori materiali nei suddetti documenti contabili:

- nel riepilogo del registro di contabilità, l'importo di € 559.662,97 indicato come somma dei precedenti certificati di pagamento non corrisponde all'importo di € 558.608,33 come invece determinabile dagli atti di approvazione, generando quindi un difetto di € 1.054,64 sul credito dell'impresa ivi riportato;
- nel riepilogo dello stato finale dei lavori, l'importo di € 2.404,33 relativo alla ritenuta per infortuni è stato erroneamente conteggiato a detrarre tra gli acconti già corrisposti ed inoltre gli importi indicati per i precedenti certificati di pagamento n.1 e n.2 non corrispondono a quelli approvati rigenerando l'errore di € 1.054,64 sul credito dell'impresa ivi riportato;

EVIDENZIATO che, come risultante dalla stesura della contabilità finale dei lavori, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Valentini ha apportato modifiche di dettaglio che hanno comportato una riduzione di € 162,00 dell'importo dei costi della sicurezza e, al contempo, un aumento di pari importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso, mantenendo quindi invariato l'importo contrattuale



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

in essere con l'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA;

DATO ATTO delle previsioni economiche riportate nei suddetti documenti redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori:

- | | |
|---|---------------------|
| • ammontare dei lavori eseguiti | € 480.866,00 |
| • <u>ammontare degli oneri della sicurezza</u> | <u>€ 229.933,39</u> |
| • ammontare dello stato finale | € 710.799,39 |
| • <u>ammontare dei pagamenti già erogati (a detrarre)</u> | <u>€ 558.608,33</u> |
| • ammontare del credito residuo | € 152.191,06 |

RILEVATO che la minore/maggiore spesa tra somme autorizzate ed eseguite è pari a:

- | | |
|--|---------------------|
| • importo netto autorizzato dei lavori | € 710.799,39 |
| • <u>importo del Conto Finale dei lavori</u> | <u>€ 710.799,39</u> |
| • minore spesa | € 0,00 |

CONFERMATO quindi che l'importo del credito residuo è pari ad € 152.191,06 oltre IVA 22% così per complessivi € 185.673,09;

VISTO il relativo Certificato di pagamento n. 3 rilasciato dal RUP in data 23/06/2026 per l'importo di € 152.191,06 oltre IVA 22% per € 33.482,03 e così per complessivi € 185.673,09 (**Allegato C**);

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato D**), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Valentini in data 23/06/2026, nel quale si autorizza la liquidazione all'impresa del credito residuo di € 152.191,06 oltre IVA 22% così per un complessivo di € 185.673,09 di cui al Certificato di Pagamento n.3;

VISTA la fattura elettronica n. 50PA relativa all'importo della suddetta rata di saldo (**Allegato E**), emessa dall'Impresa "MATTEINI STRADE S.R.L." in data 23/07/2026;

VERIFICATA la disponibilità a residuo dei seguenti impegni:

- € 146.073,52 su imp. 2025/876/1 Cap. 3440;
- € 39.599,58 su imp. 2025/876/6 Cap. 3440;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alle ditte esecutrici dell'A.T.I. mediante consultazione della Piattaforma dedicata ed acquisizione d'ufficio della documentazione certificativa;

ACQUISITA l'Attestazione di congruità della cassa edile;

VISTO il Quadro economico come da ultimo aggiornato a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

QUADRO ECONOMICO

**Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona
al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana.
CUP I27H18002090001**

A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		674.956,48 €
A.1.1	di cui costo manodopera	147.716,98 €	
A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-194.252,48 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		480.704,00 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		230.095,39 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		710.799,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilevi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		16.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		28.200,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	1.200,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	0,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		39,56 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		59.689,33 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	33.926,87 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	18.101,04 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	14.480,83 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	3.620,21 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	156.375,87 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		279.641,53 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

RAVVISATA la necessità di dover esplicitare all'interno delle somme a disposizione del quadro economico l'importo di € 994,24 associato al contributo IRAP applicato alla quota 80% degli incentivi, come altra imposta in aggiunta all'IVA sui lavori;

RITENUTO che, essendo in approvazione il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non si rende più necessario mantenere accantonata per il progetto la quota-parte 20% degli incentivi per le funzioni tecniche, che può, pertanto, essere in parte utilizzata per finanziare il contributo IRAP posto a carico dell'Ente;

DATO ATTO, pertanto, che il Quadro economico aggiornato, comprensivo del contributo IRAP e delle modifiche di dettaglio apportate dal Direttore dei Lavori a parità di importo contrattuale, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP28 Siena-Cortona al km 16+450 del Comune di Foiano della Chiana. CUP I27H18002090001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		675.183,94 €
A.1.1	di cui costo manodopera	147.716,98 €	
A.2	Ribasso d'asta Accordo Quadro - Lotto 1	28,780%	-194.317,94 €
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta A.Q. - Lotto 1		480.866,00 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		229.933,39 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		710.799,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		16.100,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	6.100,00 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	10.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		28.200,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con caposaldo IGM	1.200,00 €	
B.3.4	Risoluzione interferenze con stazione idrometrica	0,00 €	
B.3.5	Risoluzione interferenze con trasporto pubblico locale	27.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		39,56 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		59.689,33 €
B.7.1	Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	33.926,87 €	
B.7.2	Progettazione geologica	6.470,88 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	17.146,39 €	
B.7.4	Verifica del progetto	2.145,19 €	
B.7.5	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	17.106,80 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	14.480,83 €	
B.8.2	Residuo da accantonare per il progetto	2.625,97 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		1.135,73 €
B.11.1	Oneri istruttori	1.135,73 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		157.370,11 €
B.12.1	IVA sui lavori	156.375,87 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1	994,24 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		279.641,53 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		990.440,92 €

EVIDENZIATO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *"Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

DATO ATTO che MATTEINI STRADE S.R.L., in qualità di capogruppo, ha stipulato Polizza fidejussoria n. 1329443911 ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia della rata di saldo, emessa da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1329/A2490, Perugia Genna – 1329, in data 13/07/2026 (**Allegato F**);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione dello Stato finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, e provvedere contestualmente al pagamento della rata di saldo, secondo le modalità descritte;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 603 del 31/03/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto finale (**Allegato A**), lo Stato Finale (**Allegato B**)



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

controfirmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve, il Certificato di Pagamento n.3 (**Allegato C**) e il Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato D**) in riferimento ai lavori "Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena-Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana – Progetto 19-V015", CUP I27H18002090001, CIG 98604436F9, CIG derivato B4D7830B96;

- 3) DI DARE ATTO che residua un credito in favore dell'Impresa appaltatrice di € 152.191,06 oltre IVA 22% per € 33.482,03 e così per complessivi € 185.673,09;
- 4) DI LIQUIDARE ED EROGARE l'importo corrispondente alla fattura elettronica n. 50PA del 23/07/2026 di € 152.191,06 oltre IVA 22% per € 33.482,03 e così per complessivi € 185.673,09 (**Allegato E**) in favore di MATTEINI STRADE S.R.L. (p.iva 02202470510), quale intestatario del conto corrente bancario indicato nella fattura medesima, a corrispettivo della rata di saldo;
- 5) DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo è assistito da specifica garanzia, costituita mediante Polizza Fidejussoria n. 1329443911 ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia della rata di saldo, emessa da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1329/A2490, Perugia Genna – 1329, in data 13/07/2026 (**Allegato F**);
- 6) DI IMPUTARE la somma di € 185.673,09 al cap. 3440 (cespite: 39107) come segue:
 - € 146.073,52 su imp. 2025/876/1;
 - € 39.599,57 su imp. 2025/876/6;
- 7) DI RILEVARE l'economia di € 0,01 dall'imp. 2025/876/6 Cap. 3440, dovuta agli arrotondamenti decimali, rimettendola nella disponibilità dell'imp. 2025/876 Cap. 3440;
- 8) DI APPROVARE il Quadro Economico come aggiornato in narrativa con l'esplicitazione della modifica di dettaglio apportata dal Direttore dei Lavori a parità di importo contrattuale in essere con l'A.T.I. A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA e con la rimodulazione all'interno delle somme a disposizione per l'esplicitazione dell'importo da associare al contributo IRAP come altra imposta in aggiunta all'IVA sui lavori;
- 9) DI DISPORRE l'assunzione di un nuovo sub-impegno destinato al contributo IRAP sulla quota 80% degli incentivi da destinare al personale dipendente, per l'importo di € 994,24 derivato dall'impegno n. 2025/876 al cap. 3440, previa diminuzione di pari importo dell'imp. 2025/876/3 cap. 3440 assunto per la quota 20% degli incentivi da accantonare per le finalità del progetto;
- 10) DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1628 del 19/08/2026

11) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Servizio Amministrativo S.T.
- Servizio Coord. LLPP PNRR
- Servizio Viabilità
- Settore Finanziario e Istruz.
- Settore Viabilità LL.PP.

IL RESPONSABILE
Geom. Stefano Nocentini



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1628** del **19/08/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	0,01	Diminuzione 2025/876/6
	CIG:	B4D7830B96		CUP:	I27H18002090001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	994,24	Diminuzione 2025/876/3
	CIG:			CUP:	I27H18002090001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	994,24	Sub Impegno 2025/876
	CIG:			CUP:	I27H18002090001

ALLEGATI

- Allegato A_Relazione sul conto finale_ponte sp28__signed.pdf
(impronta: 693A32518A734DE55286D63B1BA7DEEE7584ECAB7C3ABCAE7B2533A4D08BDE78)
- Allegato B_Stato di avanzamento lavori_Stato finale__signed.pdf
(impronta: DDBB924549AB3F508F1B960154B4B8F8FA6E08D96B78FDEFB4FCD5C09AC2E858)
- Allegato C_CdP_3_del_23-06-2026_signed_signed.pdf
(impronta: 8D52155A4F09DF23E28CF9D7ED09D46AE2821296AD9B0460F130D580B5F3010F)
- Allegato D_CRE_sp28_v1_signed.pdf
(impronta: AD8A8515C2D7E68A14B3AA941108337CCCF4C4549987CCEC8C3DFD62D94A3011)
- Allegato E_Fattura.pdf
(impronta: BC742EE1C90C3C0C0902871537328D7C0CD6E8E7BA244BAB78634FEE85D42ECB)
- Allegato F_Polizza fideiussoria.p7M
(impronta: C618ED1B66E6A9212A8B8832C99167A4C8370F9C5515E0EBEDD074B19C60E1B8)