



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 08/08/2026

OGGETTO: Prog 26-V002: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali anno 2026 CUP I27H22003850001 – Odl 23 LOTTO 4 Reparto Valtiberina.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

IMPRESA: Consorzio Stabile Toscano Scarl

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	478 580.57
Data Consegna:	11/06/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/06/2026	Importo per la Sicurezza:	4 173.70
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/07/2026	IMPORTO DI VARIANTE	4 173.70
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

