



PROVINCIA DI AREZZO

PROGETTO A CURA DELLA
PROVINCIA DI AREZZO
SETTORE EDILIZIA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA



Via Spallanzani, 23, 52100 Arezzo
Tel. 0575.392580
PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it
www.provincia.arezzo.it/edilizia

Committente:
Provincia di Arezzo

Responsabile del procedimento:
Geom. Vinicio GERLI

Progettista:
Geom. Luciano LEONE

Collaboratori:
Ing. Fabio COLLURA

Coordinatore per la sicurezza fase di
progettazione ed esecuzione:
Geom. Luciano LEONE

TITOLO:

***PROGETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA CONTENENTE AMIANTO
DEL CAPANNONE AD UTILIZZO
OFFICINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO
IN VIA CASENTINESE AD AREZZO***

FASE:

**Progetto di fattibilità
tecnica ed economica**

OGGETTO:

Allegato PSC

ELABORATO:

PFTE-SIC02

CONTENUTO:

**Cronoprogramma
(Diagramma di Gantt)**

DATA:

Settembre 2026

SCALA:

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP		.	D.L.		
VPE		.	R.U.P.:		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	Settembre 2026	gLL	gVG	aED
1					
2					
3					
4					

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL CAPANNONE AD UTILIZZO OFFICINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO																											
LEGENDA ZONE DI LAVORO																											
AREA DI CANTIERE ESTERNA																											
PIANO TERRA OFFICINA																											
COPERTURA OFFICINA																											
PROSPETTO ANTERIORE OFFICINA - LATO PARCHEGGIO																											
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI																											
SETTIMANE		1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	6 sett.	7 sett.	8 sett.	9 sett.	10 sett.	11 sett.	12 sett.	13 sett.	14 sett.	15 sett.	16 sett.	17 sett.	18 sett.	19 sett.	20 sett.	21 sett.	22 sett.	23 sett.	24 sett.		
OPERAZIONI RELATIVE ALLA RIMOZIONE AMIANTO			X	X	X	X	X	X	X	X																	
ELENCO LAVORAZIONI (SOTTOFASI)																											
A.1. OPERAZIONI PRECEDENTI INIZIO LAVORI																											
A.1.01. SGOMBERO MATERIALE PRESENTE (PER QUANTO POSSIBILE)																											
A.1.02. REDAZIONE POS E PIMUS - AGGIORNAMENTO PSC (EVENTUALE)																											
A.1.03. RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO CON DITTA E D.L.																											
A.1.04. Redazione e Trasmissione PIANO DI LAVORO AMIANTO alla AUSL		X	Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni																								
A.2 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE																											
A.2.01. Realizzazione recinzione, accesso e aree di stoccaggio																											
A.2.02. Posizionamento e collegamento QUADRO ELETTRICO di cantiere (Rilasciare Dich. Conformità)																											
A.2.03. SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA AREA																											
A.3. OPERE PROPEDEUTICHE NECESSARIE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO																											
A.3.01. Protezione e rivestimento dei macchinari, impianti e attrezzature di lavoro		X																									
A.3.02. Confinamento ambienti mediante posa di teli in polietilene di adeguato spessore		X																									
A.3.04. Posizionamento e collegamento di UNITA' DI DECONTAMINAZIONE e BAGNO CHIMICO		X																									
A.3.05. Montaggio e smontaggio di PONTE di SERVIZIO a PLATEA		X																									
A.3.06. Montaggio e smontaggio ponteggio a telai prefabbricati		X																									
A.3.07. Montaggio e smontaggio PARAPETTI di protezione su perimetro copertura con rischio di caduta		X																									
A.4. OPERE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO																											
A.4.01. Preparazione/incapsulamento lastre e materassino (secondo Piano di Lavoro)		X																									
A.4.02. Rimozione LASTRE in CEMENTO-AMIANTO di copertura e sottocopertura (mq 441 Tot.) + materassino		X																									
A.4.03. Imballaggio, calo a terra ed etichettatura (secondo Piano di Lavoro)		X																									
A.4.04. Carico e trasporto a impianto autorizzato		X																									
A.4.05. Pulizia/decontaminazione dell'area di lavoro		X																									
A.4.06. Campionamento e prova ambientale MOC post-rimozione		X																									
A.5. OPERE DI RIPRISTINO DEL COPRIFERRO DELLE TRAVI C.A.P. DI COPERTURA																											
A.5.01. Pulizia meccanica e SCARIFICA delle superfici da trattata																											
A.5.02. Applicazione MALTA ADDITIVATA e MALTA STRUTTURALE																											
A.6. OPERE DI REALIZZAZIONE COPERTURA																											
A.6.01. Ripristino COPRIFERRO travi cemento armato precompresso (cap) di copertura																											
A.6.02. Predisposizione degli OMEGA e degli elementi di fissaggio																											
A.6.03. Movimentazione, sollevamento, posa e fissaggio dei PANNELLI di SOTTOCOPERTURA																											
A.6.04. Posizionamento del materassino coibentante sopra la sottocopertura																											
A.6.05. Movimentazione, sollevamento, posa e fissaggio dei PANNELLI di COPERTURA																											
A.6.06. Posa di colmi, scossalie, converse e raccordi (Opere di LATTONERIA)																											
A.6.07. Installazione SISTEMA ANTICADUTA																											