



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 13/08/2026

OGGETTO: Prog 26-V002: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali anno 2026 - CUP I27H22003850001 - LOTTO 3 Reparto Valdichiana Est, CIG derivato BAD2545043 - ODL 15

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

IMPRESA: RTI capogruppo MENCONI SRL

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	492 654.95
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	2 701.05
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			440'953,31
7 COSTI SICU REZZA	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	COSTI SICUREZZA			
	SOMMANO a corpo	0,90	2'701,05	2'430,95
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2'430,95
	T O T A L E euro			443'384,26
	A R I P O R T A R E			

