

RELAZIONE PER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 – Progetto 20-VO026 – CUP I57H21000040002 – CIG A00D0CCECB. Concessione di proroga dei tempi contrattuali.

PREMESSO che:

- nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023 e successive variazioni, era incluso l'intervento "Consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 – Progetto 20-VO026 – CUP I57H21000040002, per l'importo di € 1.450.000,00;
- l'importo complessivo di € 1.450.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana per € 800.000,00 con DGRT 564/2020 e € 650.000,00 con DGRT 1187/2022;
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in parola;
- con D.D. n. 1948 del 27/12/2021 è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP tra IDS – Ingegneria delle Strutture (mandatario), Ing. Simone Monotti, Geol. Rodolfo Baroncioni e Ing. Silvia Frigola, successivamente modificato con D.D. n. 1982 del 23/11/2023;
- con D.P. n. 95 del 25/09/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 1.450.000,00, con il relativo cronoprogramma dei lavori che stabiliva la durata dell'intervento pari a 125 giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATI:

- la D.D. n. 1841 del 06/11/2023 di appalto dei lavori alla ditta Gr.An.Appalti Italia s.r.l. per l'importo di € 874.396,32 al netto del ribasso di 21,021%, di cui € 138.765,03 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 192.367,19 e così per complessivi € 1.066.763,51;
- il relativo contratto Repertorio n.37 stipulato in data 21/02/2024;
- il verbale di consegna dei lavori in data 15/04/2024 che, considerata la durata dei lavori di 125 gg naturali e consecutivi, fissava la data di ultimazione al 18/08/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 15/04/2024 ed il conseguente verbale di ripresa dei lavori in data 10/05/2024 che rimodulava la data di ultimazione al 12/09/2024;

- la D.D. n. 1594 del 26/09/2024 di approvazione della variante n.1 al contratto di lavori in essere con la ditta Gr.An.Appalti Italia s.r.l., mediante la quale è stata estesa la durata dei lavori di 10 giorni naturali e consecutivi per maggiori lavorazioni ed è stata altresì concessa una proroga dei tempi contrattuali pari a 60 giorni naturali consecutivi, che complessivamente stabiliva la nuova durata dei lavori a 195 naturali e consecutivi e così rimodulava la data di ultimazione lavori al 21/11/2024;

CONSIDERATO che:

- la ditta Gr.An.Appalti Italia s.r.l. ha avanzato richiesta di ulteriore proroga dei tempi contrattuali in data 11/11/2024 acclarata al prot. n. 29654, chiedendo una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per le motivazioni ivi riportate;
- il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Barocci di IDS – Ingegneria delle strutture ha espresso parere favorevole, acclarato al prot. n. 29725 del 11/11/2024, sull'accettazione della suddetta proroga contrattuale rimodulando la data di ultimazione lavori al 20/01/2025;

QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI CONCEDERE la proroga di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali al contratto in essere con Gr.An.Appalti Italia s.r.l. relativo all'affidamento dei lavori con determinazione dirigenziale n. 1841 del 06/11/2023 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 1594 del 26/09/2024, stabilendo così la nuova durata complessiva del contratto a 255 giorni naturali e consecutivi;
- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 20/11/2024

Il tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Servizio Viabilità