



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2064** del **09/12/2024**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog 20-V028 - Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 - CUP I77H21000070002

CIG 9860471E12

CIG derivato B21A844FAB

Ulteriore proroga temine contrattuale

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000013



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2064** del **09/12/2024**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è stato incluso il prog. 20-V028 inerente i lavori di consolidamento e sistemazione del ponte di sul torrente Mucchia, lungo la S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" loc. Camucia nel Comune di Cortona al km.118+259, per l'importo di € 930.000,00 - CUP I77H21000070002 - CUI L80000610511202100026 - cod. Interno 2021.21;
- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023 di Variazione RUP (Responsabile unico procedimento) per alcuni interventi e servizi e acquisti di competenza del Settore V, nominato "Settore Viabilità Lavori Pubblici", l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento tra cui l'intervento per il prog 20-V028;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1947 del 27/12/2021 con cui è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto alla società SB+ Srl;
- il Decreto del Presidente n. 62 del 18/06/2024 con il quale, unitamente al rapporto conclusivo di verifica ed al verbale di validazione del progetto, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 930.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 20/06/2024 di affidamento dei lavori, mediante contratto attuativo (OdL 3) CIG derivato B21A844FAB, nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 3 - CIG lotto 9860471E12, a Menconi srl in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con Bruschi srl, Gosti srl, I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali srl e Trovati srl;

CONSIDERATO che:

- il cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto esecutivo approvato con D.P. n. 62 del 18/06/2024 prevedeva una durata complessiva dell'intervento pari a 122 giorni naturali e consecutivi, come altresì specificato nell'ordinativo di lavoro n. 3 del 25/06/2024;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Violetti di SB+ srl, a Menconi srl in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con Bruschi srl, Gosti srl,



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2064** del **09/12/2024**

I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali srl e Trovati srl, con verbale del 01/07/2024, fissando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 31/10/2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 31/10/2024 sono stati concessi n. 40 (quaranta) giorni di proroga al contratto in essere con "Menconi srl" in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con "Bruschi srl", "Gosti srl", "I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali srl" e "Trovati srl" di cui all'OdL. 3;
- la ditta Menconi srl in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI ha avanzato richiesta di una ulteriore proroga dei tempi contrattuali in data 05/12/2024, acclarata al prot. n. 32376 del 06/12/2024, chiedendo una nuova proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per le motivazioni ivi riportate;
- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Violetti di SB+ srl ha espresso parere favorevole sull'accettazione della suddetta proroga contrattuale in data 06/12/2024 acclarato al prot. n. 32420 del 06/12/2024;

VISTA la relazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) con il quale l'Ing. Luca Pigolotti, tecnico del Servizio Viabilità, richiede parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga contrattuale di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni;

ACCERTATO che:

- la richiesta è motivata a seguito di imprevisti;
- la proroga richiesta non determina alcun aumento di spesa;
- rimangono invariati gli obblighi previsti in contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 17 del 30/09/2024 con il quale è stata rinnovata, fino al 31/12/2024, la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI CONCEDERE, nell'ambito del prog 20-V028 - Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 - CUP I77H21000070002 , all'operatore economico



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2064** del **09/12/2024**

Menconi srl in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con Bruschi srl, Gosti srl, I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali srl e Trovati srl, una ulteriore proroga di 60 (sessanta) giorni alla scadenza contrattuale (ODL 3) - CIG derivato B21A844FAB, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta;

- 3) DI DARE ATTO che la data di ultimazione lavori è stabilita per il 08/02/2025;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
- 6) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti
 - Serv. Viabilità
 - Serv. Amm.vo S.T.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - relazione

(impronta: 32FED6092862E94157F17CC2E3F04C0BD1D27E45EBBE223592E892B883E2A411)