

CONTO FINALE DEI LAVORI

Oggetto: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade provinciali anno 2024 nel Reparto Arezzo Valdichiana Ovest. Lotto 1 – ODL2 - Prog. n. 24-V004 CUP. I27H22003830001, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 cig derivato B10A992101

SOCIETA': **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa.

Importo lavori : € 96.792,73 di cui € 2.075,83 per oneri della sicurezza

Atto di aggiudicazione definitivo e affidamento 580 del 4/4/2024

CONTRATTO accordo quadro lotto 1: Repertorio n. 29 del 24 gennaio 2024 – contratto attuativo n. 2 del 08/04/2024

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20/7/2024

1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **121.782,00** e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 2			
a)	Lavori a misura		€ 132.992,00
	Ribasso del 28,78 % - lotto 1 accordo quadro		- € 38.275,10
	Lavori importi ribassati		€ 94.716,90
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 2.075,83
	TOTALE affidamento O.d.L. n. 2 (a+b)		€ 96.792,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA 22% lavori	22,00%	€ 21.294,40
2)	Spese per accertamento di laboratorio compreso iva e arrotondamenti		€ 631,00
3	Accantonamento per adeguamento prezzi		€ 902,78
4)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016	1,60%	€ 2.161,09

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.989,27
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 121.782,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **9/4/2024**;

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come previsto nell'ordine di lavoro n. 7 i lavori dovevano concludersi entro il **21/12/2024**.

2.3 PRIMA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi

2.4 SECONDA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe all'impresa.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **7/7/2024**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 5/7/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Nel verbale di ultimazione lavori è stato dato un periodo per completare piccole lavorazioni fino alla data 20/7/2024. Con verbale in data 23/7/2024 viene dato l'ultimazione lavori per piccole entità alla data **20/7/2024** e quindi in tempo utile come sopra citato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 19/11/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale **€ 96.792,73**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall'impresa: €

3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli



5) oneri assicurativi e previdenziali:	€
6) Per somme in acconto già erogate:	
Certificato di pagamento 1	<u>€ 96.308,77</u>
Sommano	<u>€ 96.308,77</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 483,96
(diconsi euro quattrocentottantatre/96)	

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a € **483,96** (diconsi euro quattrocentottantatre/96)

Arezzo, lì 21/11/2024

L'impresa

A.T.I. Matteini Strade srl in qualità di
capogruppo, Sies Strade srl,
Endiasfalti S.p.a.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Mario Maccarini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini