

CONTO FINALE DEI LAVORI

Oggetto: Lavori di risanamento e consolidamento della strada Provinciale n. 59 Valdarno casentinese, in Comune di Talla - Anno 2024 - CUP I27H24001050003 Prog. 24 – V015 ODL7, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 – CIG derivato B293412CA4

SOCIETA': **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa.

Importo lavori : € 95.236,72 di cui € 2.075,83 per oneri della sicurezza

Atto di aggiudicazione definitivo e affidamento 1314 del 1/8/2024

CONTRATTO accordo quadro lotto 1: Repertorio n. 29 del 24 gennaio 2024 – contratto attuativo n. 7 del 18/9/2024

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19-11-2024

1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **120.000** e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 7			
a)	Lavori a misura		€ 130.807,20
	Ribasso del 28,78 % - lotto 1 accordo quadro		- € 37.646,31
	Lavori importi ribassati		€ 93.160,89
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 2.075,83
	TOTALE affidamento O.d.L. n. 7 (a+b)		€ 95.236,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA 22% lavori	22,00%	€ 20.952,08
2)	Spese per accertamento di laboratorio compreso iva e arrotondamenti		€ 631,00
3	Accantonamento per adeguamento prezzi		€ 522,54
4)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016	2,00%	€ 2.657,66

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.763,28
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 120.000,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **23/9/2024**;

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come previsto nell'ordine di lavoro n. 7 i lavori dovevano concludersi entro il **21/12/2024**.

2.3 PRIMA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi

2.4 SECONDA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe all'impresa.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **21/12/2024**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **19-11-2024** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 19/11/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale **€ 95.236,72**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall'impresa: €

3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli

5) oneri assicurativi e previdenziali: €

6) Per somme in acconto già erogate:

Certificato di pagamento 1 **€ 83.393,05**

Sommano **€ 83.393,05**

Resta a credito liquido della ditta

€ 11.843,67

(diconsi euro undicimilaottocentoquarantatre/67)

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 11.843,67** (diconsi Euro **undicimilaottocentoquarantatre/67**)

Arezzo, lì 20/11/2024

L'impresa

A.T.I. Matteini Strade srl in qualità di
capogruppo, Sies Strade srl,
Endiasfalti S.p.a.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Mario Maccarini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini