



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2170** del **20/12/2024**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 -CUP I77H21000050002 – CIG A00D0E6443. Proroga dei tempi contrattuali.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000005



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2170** del **20/12/2024**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che

- nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023 e successive variazioni, era incluso l'intervento "Consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025" – CUP I77H21000050002, per l'importo di € 2.100.000,00;
- DATO ATTO che l'importo complessivo di € 2.100.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:
per € 650.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 564 del 04/05/2020 "Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della L.R. n. 88/98 del finanziamento regionale per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana";
- per € 1.450.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 24/10/2022 "Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 – anno 2023. Individuazione progettazioni e interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali e assegnazione contributo";
-
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in parola;
-
- con D.D. n. 1946 del 27/12/2021 è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a SINTAGMA S.r.l., successivamente modificato con D.D. n. 2207 del 21/12/2023;
-
- con D.P. n. 91 del 15/09/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 2.100.000,00, composto da € 1.179.079,47 per lavori in appalto, di cui € 701.049,72 per lavori soggetti a ribasso, € 266.964,81 per costo della manodopera e € 211.064,94 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, e da € 920.920,53 per somme a disposizione;
- RICHIAMATI:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1766 del 24/10/2023 con cui i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Operatore Economico ESSETI srl Sistemi e Tecnologie (P.I. n. 01255010553) con sede legale in Terni (TR), che ha offerto un ribasso percentuale pari al 21,300%, per un importo totale al netto dell'IVA di € 1.029.755,88, di cui € 211.064,94 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 226.546,29, così per complessivi € 1.256.302,17 - CIG A00D0E6443, come da contratto Rep. n. 26 stipulato in data



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2170** del **20/12/2024**

20/12/2023;

- il relativo contratto Repertorio n.26 stipulato in data 20/12/2023;
- il verbale di consegna dei lavori in data 01/02/2024 col quale, data la durata dei lavori pari a 240 gg naturali e consecutivi, si stabiliva la data di ultimazione al 27/09/2024;
- la D.D. n. 934 del 27/05/2024 di approvazione della modifica contrattuale n.1 all'appalto dei lavori alla ditta ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 53.378,88 oltre IVA al 22% per € 11.743,36 e così per complessivi € 65.122,24;
- la D.D. n. 1066 del 17/06/2024 di approvazione della modifica contrattuale n.2 all'appalto dei lavori alla ditta ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie, ai sensi dell'art 120 comma 7 del D.Lgs 36/2023, per proposte migliorative della ditta;
- la D.D. n. 1689 del 09/10/2024 di approvazione della modifica contrattuale n.3 all'appalto dei lavori alla ditta ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 33.282,51 oltre IVA al 22% per € 7.322,15 e così per complessivi € 40.604,66 nonché per la proroga dei tempi contrattuali di 74 gg naturali e consecutivi, rimodulando così la data di ultimazione lavori al 10/12/2024;
- la D.D. n. 2084 del 11/12/2024 di approvazione della modifica contrattuale n.4 all'appalto dei lavori alla ditta ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dell'ulteriore importo di 26.317,69 oltre IVA al 22% per € 5.789,89 e così per complessivi € 32.107,58 nonché per la proroga dei tempi contrattuali di 12 gg naturali e consecutivi, rimodulando così la data di ultimazione lavori al 22/12/2024;

CONSIDERATO che:

- la ditta ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali, in data 18/12/2024 acclarata al prot. n. 33796 del 19/12/2024, chiedendo una proroga di 58 giorni naturali e consecutivi per le lavorazioni interferenti con la linea ferroviaria LFI;
- il Direttore dei Lavori Ing. Marco Abram di SINTAGMA S.r.l. ha espresso parere favorevole, acclarato al prot. n. 33798 del 19/12/2024, sull'accettazione della suddetta proroga di giorni 58;
- con la concessione della proroga la data di ultimazione lavori viene rimodulata al 18/02/2025;

VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) con la quale l'Ing. Luca Pigolotti, tecnico del Servizio Viabilità, a seguito del parere favorevole del D.L. propone la concessione di una ulteriore proroga contrattuale di ultimazione dei lavori pari a 58 (cinquantotto) giorni;

ACCERTATO che:

- la richiesta è correttamente motivata;
- la proroga richiesta non determina alcun aumento di spesa;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2170** del **20/12/2024**

- rimangono invariati gli obblighi previsti in contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 17 del 30/09/2024 con il quale è stata rinnovata, fino al 31/12/2024, la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI CONCEDERE, la proroga di ulteriori 58 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali al contratto in essere con ESSETI SRL Sistemi e Tecnologie relativo all'affidamento dei lavori con determinazione dirigenziale n. 1766 del 24/10/2023 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali n. 934 del 27/05/2024, n. 1066 del 17/06/2024, n. 1689 del 09/10/2024 e n. 2084 del 11/12/2024 stabilendo così la nuova durata complessiva del contratto a 326 giorni naturali e consecutivi a condizione che l'impresa non pretenda alcun indennizzo né ulteriore compenso per il prolungamento del tempo contrattuale;
- 3) DI DARE ATTO che la data di ultimazione lavori è stabilita per il 18/02/2025;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
- 6) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti
 - Servizio. Viabilità
 - Servizio. Amm.vo S.T.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - Allegato A
(impronta: 9585BD0293FB4D8778DE6879739F03AA5769E93C8BFC1269CFDD2C74C6023376)



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2170** del **20/12/2024**