



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **116** del **21/01/2025**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO: Prog 20-V026 – Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 - CUP I57H21000040002
Ulteriore proroga temine contrattuale dei lavori - CIG A00D0CCECB**

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000007



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **116** del **21/01/2025**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28 del 27.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023 e successive variazioni, è stato incluso l'intervento riguardante il prog 20-V026 – lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 – CUP I57H21000040002, per l'importo di € 1.450.000,00;
- l'importo complessivo di € 1.450.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana per € 800.000,00 con DGRT 564/2020 e per € 650.000,00 con DGRT 1187/2022;
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento;
- con D.D. n. 1948 del 27/12/2021 è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP tra IDS – Ingegneria delle Strutture (mandatario), Ing. Simone Monotti, Geol. Rodolfo Baroncioni e Ing. Silvia Frigola, successivamente modificato con D.D. n. 1982 del 23/11/2023;

RICHIAMATI:

- il D.P. n. 95 del 25/09/2023 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 1.450.000,00, composto da € 1.006.036,95 per lavori in appalto, di cui € 626.233,93 per lavori soggetti a ribasso, € 241.037,99 per costo della manodopera e € 138.765,03 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, e da € 443.936,05 per somme a disposizione;
- la D.D. n. 1841 del 06/11/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Gr.An.Appalti Italia srl (p.iva 03608700617), per l'importo di € 874.396,32, al netto del ribasso di 21,021%, di cui € 138.765,03 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 192.367,19 e così per complessivi € 1.066.763,51;
- il relativo contratto Repertorio n.37 stipulato in data 21/02/2024;
- il verbale di consegna dei lavori in data 15/04/2024 che, considerata la durata dei lavori di 125 gg naturali e consecutivi, fissava la data di ultimazione al 18/08/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 15/04/2024 ed il conseguente verbale di ripresa dei lavori in data 10/05/2024 che rimodulava la data di ultimazione al 12/09/2024;
- la D.D. n. 1594 del 26/09/2024 di approvazione della variante n. 1 al contratto di lavori in essere con la ditta Gr.An.Appalti Italia srl, mediante la quale è stata estesa la durata dei lavori di 10 giorni naturali e consecutivi per maggiori lavorazioni ed è stata altresì concessa una proroga dei tempi contrattuali pari a 60 giorni naturali consecutivi, che complessivamente stabiliva la nuova durata dei lavori a 195 naturali e consecutivi e così rimodulava la data di ultimazione lavori al 21/11/2024;
- la D.D. n. 1953 del 20/11/2024 di concessione della proroga di 60 gg naturali e consecutivi dei tempi contrattuali, rimodulando la data di ultimazione lavori al 20/01/2025;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **116** del **21/01/2025**

CONSIDERATO che:

- la ditta Gr.An.Appalti Italia srl ha avanzato richiesta di ulteriore proroga dei tempi contrattuali in data 17/01/2025, acclarata al prot. n. 1491, chiedendo una proroga di 67 giorni naturali e consecutivi per le motivazioni ivi riportate;
- il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Barocci di IDS – Ingegneria delle strutture ha espresso il proprio parere, acclarato al prot. n. 1530 del 20/01/2025;
- il RUP ritiene accettabile la motivazione riguardante i 20 gg naturali e consecutivi per l'interruzione dei lavori durante le festività natalizie ad oggetto dell'Ordine di Servizio n. 1 del 18/12/2024 della Direzione Lavori, rimandando ad ulteriori approfondimenti e valutazioni della Direzione dei Lavori le altre motivazioni avanzate nella richiesta di proroga;
- con la concessione della proroga di 20 gg naturali e consecutivi la data di ultimazione lavori è rimodulata al 09/02/2025;

VISTA la relazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) con la quale l'Ing. Luca Pigolotti, tecnico del Servizio Viabilità, richiede parere favorevole alla concessione della ulteriore proroga contrattuale di ultimazione dei lavori pari a 20 (venti) giorni;

ACCERTATO che:

- la richiesta è motivata a seguito di imprevisti;
- la proroga richiesta non determina alcun aumento di spesa;
- rimangono invariati gli obblighi previsti in contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 129 del 31/12/2024 con il quale è stata prorogata, fino al 16/02/2025, la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI CONCEDERE, nell'ambito del prog 20-V026 - lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 - CUP I57H21000040002, all'operatore economico Gr.An.Appalti Italia srl (p.iva 03608700617), una ulteriore proroga di 20 (venti) giorni, naturali



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **116** del **21/01/2025**

e consecutivi, alla scadenza contrattuale dei lavori - CIG A00D0CCECB, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta;

- 3) DI STABILIRE la nuova durata complessiva del contratto in 275 giorni naturali e consecutivi;
- 4) DI DARE ATTO che la data di ultimazione lavori è stabilita per il 09.02.2025;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
- 7) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti
 - Serv. Viabilità
 - Serv. Amm.vo S.T.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - allegato - relazione
(impronta: 741CF0558C9049A1F4D8E0F98DF83166EA8E89CB558DE18E9E338099BAE55468)