



Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP4
Val di Ascione, km 8+095
Loc.tà Ponte di Sergine – Terranova Bracciolini (AR)



VERBALE di COORDINAMENTO / SICUREZZA
N° 2 del 10 / 09 / 2024

FOGLIO
1 di 3

Data della riunione	Presenti CAB/AC2 (firma leggibile)	Imprese presenti (firma leggibile)
<u>10/09/2024</u>	EMANUEL FRANCIOSINI	
Tipo riunione	FEDERIG DONATIELLO	
<input type="checkbox"/> preliminare		
<input checked="" type="checkbox"/> in corso d'opera		
<input type="checkbox"/> ingresso nuove imprese		
<input type="checkbox"/> coordinamento RLS		

Fasi lavorative in corso

Demolizione cordoli impalcato / Infissione palangole

Fasi lavorative previste nei prossimi 10 giorni

Infissione palangole / getto misto cementato / getto magrone

Interferenze in relazione alle fasi lavorative

La squadra di lavoro opera in collaborazione e costante informazione.
Non sussistono ulteriori interferenze oltre a quelle verificate nel PSC.

Argomenti Discussi

Illustrazione piano di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza dell'impresa LHN (Aggiornamento Corsi/Nuovi lavoratori)

Attribuzione incarichi e competenze all'interno del cantiere

Individuazione dei responsabili di cantiere delle imprese esecutrici

~~Modalità di gestione dei servizi e degli impianti comuni~~

~~Sorveglianza sanitaria~~

~~Coordinamento tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere~~

AC2 S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012

Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144- ROMA (RM)
Sede operativa: Via Giorgio La Pira, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00





Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP4
Val di Ascione, km 8+095
Loc.tà Ponte di Sergine – Terranova Bracciolini (AR)



VERBALE di COORDINAMENTO / CSE
N° 2 del 10 / 09 / 2024

FOGLIO
2 di 3



Criticità riscontrate ed Osservazioni Emerse

Il preposto consegna e illustra gli attestati di formazione del lavoratore L. Feniello (Primo soccorso, antincendio), che dovrà essere presente costantemente durante tutte le lavorazioni, insieme allo stesso preposto, e messo di eventuali variazioni d'ordine che dovranno essere comunicate con ampio anticipo allo scrivente / CSE. Le squadre di lavoro, così composte, ^{altri 2 lavoratori della} ~~composta~~ ^{è idonea}. Da oggi fa accesso in cantiere ~~la~~ ^{la} subappaltatrice LMN; si controlla la documentazione amministrativa e dei lavoratori riscontrando l'idoneità della subappaltatrice.

AC2 S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 - ROMA (RM)
Sede operativa: Via Giorgio La Pira, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00



	<p>Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP4 Val di Ascione, km 8+095 Loc.tà Ponte di Sergine – Terranova Bracciolini (AR)</p>	
<p>VERBALE di <u>COORDINAMENTO</u> N° <u>2</u> del <u>10/09</u> /2024</p>		<p>FOGLIO 3 di 3</p>

<p>Istruzioni operative e Decisioni Intraprese</p> <p><i>Non si rilevano ulteriori annotazioni e/o osservazioni.</i></p>
--

Pertanto sarà cura dei Preposti dell'Impresa affidataria e delle Imprese esecutrici (in particolare, in questo caso, delle Imprese LMN / CAB)

adottare le misure necessarie affinché siano evitati i rischi di natura interferenziale quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- interventi di segregazione / delimitazione delle varie aree di lavoro, compreso relativa segnaletica
- necessità di adottare sfalsamenti spaziali e temporali fra le fasi lavorative, in modo che non vi siano lavorazioni svolte contemporaneamente nelle stesse zone,
- imporre il divieto di svolgere lavorazioni in una determinata area o in un determinato periodo di tempo,
- adozione di idonee misure di prevenzione e protezione adeguate ai casi specifici,
- svolgimento di attività di informazione e coordinamento fra i lavoratori,
- altre misure di varia natura.

Il sottoscritto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificherà, in occasione dei vari sopralluoghi che saranno svolti in cantiere, l'avvenuta adozione di tali misure.

L'Ispettore di Cantiere
Federico Bullo

[Signature]

AC2 S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144- ROMA (RM)
Sede operativa: Via Giorgio La Pira, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00

