



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035. CUP: I57H21006360001 CIG Derivato: B2AC9BE209 - Approvazione Stato finale e CRE

Allegati: Si (46)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:  
Servizio Amministrativo S.T.  
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000016



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini» CUI L80000610511202100056 - CUP I57H21006360001, dell'importo complessivo di € 560.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a vari interventi, alla società AC2 Srl, tra cui quello in oggetto; contratto d'appalto Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023;
- con il Decreto del Presidente n. 71 del 01/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 388.786,67 per lavori in appalto, di cui € 288.571,57 soggetti a ribasso, comprensivi di € 68.794,19 di costi della manodopera, e € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 171.213,33 per somme a disposizione, imputato al Cap. 3440 (E 1150);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 06/08/2024, sono stati affidati i lavori, mediante Ordine di Lavoro n. 5 del 06/08/2024 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto 23-V005, Lotto 2, al R.T.I. tra C.A.B. S.r.l., in qualità di Capogruppo Mandataria, ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. in qualità di mandanti, che ha offerto un ribasso pari al 28,976%, per un importo netto di € 305.170,17, di cui € 100.215,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per complessive € 372.307,61 al cap. 3440/800 (E. 1150) Impegno 2024/1521/2 e € 102.012,13 al cap. 3440/800 (E. 1150), Impegno 2024/1521 per il ribasso d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 05/08/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all'affidamento delle prestazioni opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in parola, all'Ing. Antonio Brunetto della società AC2 Srl;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1865 del 07/11/2024 è stata approvata la prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un incremento dell'importo dei lavori pari a € 22.492,94 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 07/01/2025 è stata approvata la seconda modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo dei lavori pari a € 45.323,86, che, sommati ai € 22.492,94 della modifica n.1, hanno comportato una variazione del +22,22 % rispetto all'importo lavori di contratto, superiore pertanto al quinto d'obbligo. In data 07/01/2025 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Ordinativo di Lavoro n° 9, quale modifica contrattuale integrativa del contratto attuativo originario ODL n° 5, che ha elevato l'importo contrattuale ad € 372.986,97 oltre IVA;

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati il giorno 26/08/2024 ed ultimati in data 13/01/2025, nel rispetto dei termini contrattuali;

PRESO ATTO che il D.L. ha emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/01/2025 ed il relativo Certificato di pagamento n. 1, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per €



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

326.778,26 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 325.144,37, oltre IVA 22% pari a € 71.531,76 e così per complessivi € 396.676,13, in corso di pagamento;

VISTI lo Stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione e relativi allegati redatti dal D.L in data 21/01/2025, dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

RISCONTRATO che l'importo finale dei lavori è stato accettato senza riserve dall'Impresa appaltatrice nella somma di € 361.645,99, oltre IVA 22%, con apposizione della propria firma in data 22/01/2025;

VISTA la relazione del RUP – arch. Giuseppina Bocchini – in data 22/01/2025, allegata al presente atto, concernente la proposta di approvazione della documentazione finale e dei relativi allegati costituiti da:

- \* Stato finale dei lavori con Allegato la Relazione del DL sostituzione delle barriere;
- \* Certificato di regolare esecuzione (CRE) con allegati i seguenti Verbali e la Certificazione dei materiali
- Verbale di consegna dei lavori;
- ODS 1 del DL di sospensione dei lavori;
- ODS 2 del DL di ripresa;
- ODS 3 del DL;
- ODS 4 del DL di sospensione lavori;
- ODS 5 del DL di ripresa dei lavori;
- Verbale di constatazione fine lavori;
- Verbale del DL del 06/09/2024;
- Verbale del CSE del 10/09/2024;
- Verbale del DL del 18/09/2024
- Verbale del DL del 25/11/2024;

RITENUTO di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, tutta la documentazione sopra indicata;

ACCERTATO che in favore dell'impresa resta da liquidare il credito residuo di 36.501,62 oltre IVA al 22% di € 8.030,36 per un importo complessivo di € 44.531,98 tenuto conto del Certificato di pagamento n. 1 pari a € 325.144,37;

ASSODATO che il residuo credito sarà corrisposto in favore dell'impresa C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l con successivo atto dopo la presentazione da parte dell'appaltatore della relativa fattura e della polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATE la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante consultazione della piattaforma DURC on line:

- C.A.B. SRL: INPS\_44095403
- ECOVIE S.R.L: INAIL\_47212520
- EMMEA TRADE & SERVICE SRL: INPS\_42772524



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

ATTESO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *"Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;

RITENUTO pertanto, di provvedere all'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 129 del 31 dicembre 2024, con il quale è stata prorogata al sottoscritto la titolarità del *"Settore Viabilità e Lavori Pubblici"*, della Provincia di Arezzo;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto al fine di garantire nel più breve tempo possibile la riapertura della normale circolazione stradale sacrificata dalla presenza del cantiere;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati parte integrante al presente atto con i relativi allegati, dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine Progetto 22-V035 CUP I57H21006360001 per l'importo complessivo di € 361.645,99 al netto di IVA, affidati mediante contratto attuativo (OdL 5 e 9), CIG derivato B2AC9BE209, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4, redatti dal Direttore dei Lavori, controfirmati dall'Impresa appaltatrice e confermati dal R.U.P.;
3. DI DARE ATTO che in favore dell'Impresa appaltatrice residua un credito di € € 36.501,62 oltre IVA al 22% che sarà liquidato con successivo atto dopo la presentazione da parte



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

dell'appaltatore della relativa fattura e della polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI DARE ATTO, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato nell'Arch. Bocchini Giuseppina, Responsabile E.Q. del Servizio Lavori Pubblici e PNRR;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Ufficio Atti;
  - Servizio Amministrativo Settori Tecnici
  - Servizio Viabilità

Il Dirigente  
Ing. Paolo Bracciali

**ALLEGATI**

- **Relazione sostituzione barriere**  
(impronta: 8E5A3669C90987F1F91E2FF38A5A0787A7BBD563A11F2422032920AE53B1A037)
- **Sal finale**  
(impronta: EE252516ABA47EB0C5E63BCD6677572A0A6B22097DE9ADBEFB87592E9EC675B5)
- **CRE**  
(impronta: B0BAD1064BB126F4A1DCC80FA160110BADB51FE54DEB97210A6D5135398E1956)
- **2024-08-08 - \_verbale di consegna dei lavori**  
(impronta: 2CD1615CC15D7B902C9523B93BF80D5D7390A8A43C66EE4FC7A43BB1276AFFB5)
- **2024-11-08 - OdS n. 2 Ripresa lavori**  
(impronta: C42DEECAD40C4F646A1EAB3663475DF821F60E3BCB97C471F523013AAE84D444)
- **2024-11-25\_Verbale\_DL**  
(impronta: 51F72554640474F2400B0F9FF8AEEA41F3DF29596D421EBB1B746346052D4126)
- **2024-12-04 - \_OdS\_n. 3**  
(impronta: 46F99539F785C15CF28F627F6338E79B95D4A5000D8150DD0AAE5295D12B2358)
- **2025-01-08 - \_OdS\_n. 5 Ripresa lavori**  
(impronta: AF6D6627148603B8A0BE8D19858792292E9A2A4F0B26B370B1DC5B6CD95C7911)
- **congruità manodopera**  
(impronta: 363BC657430AFDCD2D37BA89F71F8F0A73F3E7394E58C85686EB0371EADB7AD0)
- **O.D.S. N. 4 SOSPENSIONE**  
(impronta: 68A1CF919F225DE7456C182C5E7128C6C122B16A56372165833648D2CFD70DDC)
- **ODS n. 1 sospensione**  
(impronta: 85F375EE2BF1F83071FE2CDE5762D746B54B95D6409211D559C79CABA72B1982)
- **Verbale constatazione fine lavori**  
(impronta: D774F4950D5408028CF4B60CD6B75B3EA4FACB01E779D71381D7D7B96B493644)



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

**- Verbale CSE N.2**

(impronta: BD1A413B20BEF655B2DA4ED03BB1EDFAE29864F1363ABB034E125E0D8CDD7D99)

**- Verbale DL n.3**

(impronta: B44043A7D8C947987BDEEB9B1CB4CE75F01D6AA7AF3A490FC00F333DE7478D2A)

**- Verbale DL n.5 18092024**

(impronta: 48C20C7F2695116686F910E471A44DB58EF0DAC60D2D378C4159495922A87094)

**- Bolle cls**

(impronta: 254B0633D4332F0CFA13BFD68FEE8839D94214FECF4B610ABCA81AB2CADC94BE)

**- Certificati barre c.a.**

(impronta: 6B1A1880D77F450958C8A7302005B8FB4161D25B18185F3D1367081B0572F85D)

**- CERTIFICATI LABORATORIO materiali**

(impronta: 5A9ECA15B732DAB56CE4DA02FAFC17131D21AA196B9D5549C277F64809F9DEE)

**- Certificati palancole**

(impronta: 6AB92F2F1DE1D922255B1991E52C1C88E4D40A72568B520B8316DCC672BD9DC9)

**- Certificati predalles**

(impronta: DC1665C72C2C4A42BB32167CCCCACC8CB6138EE7A4286BF8347A12C742A99CA6)

**- ST\_20 STYR VZ**

(impronta: 26300DF4B6BBAC3C0B9881084927AF8667728007A7A30014FB72883923FF22FD)

**- DRACO\_ACRIFLEX-DOP-IT\_v20.43.1**

(impronta: 9054D1C63D686D39D1F3047AA53EE23C39D3FF11537BB45A4C7C1E66361E9424)

**- DRACO\_ACRIFLEX-SDS-IT\_v23.49.1**

(impronta: 50E00A9F403DB15524E372BD65F5B916BF4122C0F052610DD666B63BCB960E48)

**- DRACO\_ACRIFLEX-TDS-IT\_v24.09.1**

(impronta: 2A4A5B06E9A2E7364C886F6FA40E65B88628F2416D20CD8BA1DD96A1715178B3)

**- DRACO\_ACRIPRIMER-SDS-IT\_v21.30.1**

(impronta: 8679ACF2AF7C25A34AF5B3C16BAE23D93ED034B35CFAEE4424AC0737E1EC8C7D)

**- DRACO\_ACRIPRIMER-TDS-IT\_v22.05.1**

(impronta: B63915F5BC93182D9CB1B70AE86BB870C696C408DFD84F1BE17059F6859A9422)

**- DRACO\_FLUECO45T2BM-DOP-IT\_v20.44.1.pdf**

(impronta: F0CFD0267724955F279887505226DED1BC6C4903850C7F59693C9F5483BF3F49)

**- DRACO\_FLUECO45T2BM-SDSA-IT\_v21.37.1.pdf**

(impronta: DD68F29C1E9B7E6F01DB800B1439E509404594D7243E7D01435948C339F9803C)

**- DRACO\_FLUECO45T2BM-SDSB-IT\_v21.37.1.pdf**

(impronta: F0ACCF4A2866E28F88F692ABC24F16C3D9112FD1080A5A924C189B53473320D)

**- DRACO\_FLUECO45T2BM-TDS-IT\_v24.03.1.pdf**

(impronta: F18AF91292C28D77132B829352C6BA150DB25DE78751A957FFB89068BACA88D5)

**- 20.12.2024 Certificato CE.pdf**

(impronta: 5E8276133899E84F531E224A3E37492027C384C347E9F2A19874F2896AAE57D7)

**- 1988\_Rev.1\_TB51.pdf**

(impronta: 71288CBAE7FA8912B68F5AC0FDBAE8FE556BE7E708252BA4F573AF4A2975FE19)

**- 1996\_Rev.1\_TB11.pdf**

(impronta: DF2C162669796648EAC733DE28047530BA93CC237537E57A191C8EB64813A914)

**- CE 825\_Rev.2.pdf**

(impronta: 53D474F7E506E8F8669ABDBFECE8A0E90CDF9C9923D349D43DF804457FA8FDB0)

**- CE 947.pdf**

(impronta: 968805A8101D6290688F6E463254360E749B2C7BD2423A9D9620643E7DE94A22)

**- DDT.pdf**

(impronta: A6F42C762E4B047C354E871A21C3259102F447B9D593D80FE6BFB5B0E909C0D2)

**- Dichiarazione corretta posa in opera.pdf**

(impronta: 78BA1494C100A267DA249B63B2F84FEEC91991B3CB9E13A1C939E38EE8F60FA7)

**- DOP H2 BL W4 2020.pdf**

(impronta: 431F35D43EE385E116CF4154AD89E8036C7DC6968E4321CFC387900D40596F02)

**- DOP H2BP W4 2021.pdf**

(impronta: FACE4419BBD0F4025B74D1A9EFA33EED2DE5F37C4394B2665D019C55DC21C447)

**- Manuale di installazione barriera H2BP-MARC2021\_Dicembre-2021.pdf**

(impronta: 4AACDF74E7BBFCC6D22AFF128D4CAADE7699FF466548956FF02D71973E728A0)



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **125** del **22/01/2025**

- **Manuale di montaggio barriera H2BL-MARC2020 Feb 2020.pdf**  
(impronta: 5CB1E0454F42ADF372B489F1F5EC135804438D42D8FB763AB80953CD2828AFFE)
- **report-2243 TB51.pdf**  
(impronta: 6FEA40DAD6DB6879D4E3B5438699B05A8DB0C538EF0E4AADCF48EEE94F85AF)
- **report-2244 TB11.pdf**  
(impronta: 173570852D6C253552A1B02B9C2AF2B72A71D1D427630B6458DD0BD94B5CDA40)
- **Supplemento 1 al report 1988\_Rev.1 Firmato.pdf**  
(impronta: 69E538BBFB6BB211A2FE9A35C11A41CF791F7C357141CE96D641868BEFCA1ACF)
- **Supplemento 1 al report 1996\_Rev.1.pdf**  
(impronta: 98ED4DE49AC467BCD490D8ACFDCC3640900EC40BF991D9D25DB516E346BCE158)
- **relazione RUP**  
(impronta: F542EBB3A0457A8637A81B3F291471AD8E6FBCD637D854A8D65181A9802F0FFA)