

CONTO FINALE

Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 3 CIG 9860471E12 – CIG derivato **B46875F51F**

SOCIETA': RTI MENCONI srl, GOSTI srl, TROVATI srl, ICES srl, BRUSCHI srl

IMPORTO LAVORI: € 32.040,55 di cui € 3.842,91 per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO: D.D. 2006 del 02/12/2024

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 07/01/2025

1. **SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO**: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 39.200,00 di cui € 32.040,55 quale netta autorizzata (comprensiva dei costi della sicurezza), mentre il quadro economico assestato è così ripartito:

	LAVORI	
A	Lavori a misura	€ 40.866,15
	Ribasso del 31,00%	-€ 12.668,51
	Lavori al netto del ribasso	€ 28.197,64
	Costi della sicurezza	€ 3.842,91
	TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€ 32.040,55
B	SOMME A DISPOSIZIONI	
1	Iva 22% su € 32.040,55	€ 7.048,92
2	Accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti	€ 110,53
	Totale somme a disposizione	€ 7.159,45
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 39.200,00

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO: € 39.200,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data **09/12/2025**.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.19 del Capitolato Speciale d'appalto e come da ODL n. **06** i lavori dovevano concludersi entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **07/01/2025**.

2.3 SOSPENSIONI: Non sono presenti verbali di sospensione dei lavori.

2.4 CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono presenti proroghe dei lavori.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **07/01/2025**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **07/01/2025** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

A) Importo lavori eseguiti al netto del ribasso del 31,00%	€ 28.133,25
B) costi sicurezza	€ 1.960,51
Somma	€ 30.093,76

C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1° Certificato di pagamento in data -----

Totale	€ 30.093,76
---------------	--------------------

Resta quindi un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 30.093,76** (diconsi euro **Trentamilanovantatre/76**).

Arezzo 18/02/2025

L'IMPRESA
RTI capogruppo MENCONI Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.I. Flavio Farini

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini