



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **472**

del **13/03/2025**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO: Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 3 CIG 9860471E12 –ODL 6.Approvazione Stato Finale dei Lavori, Certificato di Pagamento, Conto finale, CRE, pagamento alla ditta I.C.E.S. srl, Cig derivato B46875F51F.**

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Classifica/Fascicolo: 14.14.A0 - 000000000001



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **472**

del **13/03/2025**

### IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che con D.D. 901 del 08/06/2023 - esecutiva ai sensi di legge - è stata disposta l'acquisizione dei lavori di manutenzione del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 48 mesi - Prog. 23-V005, Lotto 3 - CIG: 9860471E12, per l'importo complessivo massimo previsto di € 5.000.000,00, di cui € 275.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da appaltare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata, altresì, approvata la relativa documentazione tecnica e di gara;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023, con cui è stato aggiudicato il Lotto 3 (Arezzo – Valdichiana est) dell'Accordo Quadro, in favore dell'operatore economico ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.C.E.S. srl la cui mandataria è Menconi srl, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 100,00, con ribasso offerto pari al 31,000% dell'importo massimo di € 5.000.00,00 oltre IVA, la cui efficacia è stata dichiarata con D.D. 290 del 20/02/2024

RESO NOTO che la perizia è finalizzata al ripristino mediante riprofilatura della scarpata laterale del rilevato stradale nei pressi del cavalcaferrovia direttissima al km 8+800 circa della sp 27 "Castroncello Brolio" che afferisce al Reparto Viabilità Valdichiana Est, 5° e 6° Zona;

RICORDATO che

- con D.D. 2006 del 02/12/2024 è stata approvata la perizia concernente il "Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - CIG derivato B46875F51F", per l'importo complessivo di € 39.200,00 IVA compresa con imputazione al cap. 1951 peg 2024;

- con il medesimo atto i lavori sono stati affidati, mediante Ordine di Lavoro n. 6, all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 3 – ATI MENCONI SRL, BRUSCHI SRL, GOSTI SRL, TROVATI SRL, I.C.E.S. SRL la cui mandataria è MENCONI SRL C.F./P.IVA 00234670529, al netto del ribasso del 31,000%, € 28.197,64 per lavori oltre € 3.842,91 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 32.040,55 oltre IVA 22% per € 7.048,92 e così per complessivi € 39.089,47 - CIG derivato B46875F51F;

ORDINE DI LAVORO n° 6				
LAVORI				
a)	LAVORI A MISURA			€ 40.866,15



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **472**

del

**13/03/2025**

	Ribasso d'asta accordo quadro 31,000%			<b>-€ 12.668,51</b>
a1)	Lavori a misura			€ 28.197,64
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 3.842,91
	<b>Importo affidamento odl 6 TOTALE (a1+b)</b>			<b>€ 32.040,55</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1)	IVA per Lavori		22,00%	€ 7.048,92
2)	Accantonamenti per adeguamento prezzi ed imprevisti			€ 110,53
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 7.159,45</b>
	<b>TOTALE PERIZIA</b>			<b>€ 39.200,00</b>

DATO ATTO che il contratto principale dell'accordo quadro lotto 3 di Repertorio n. 28 è stato stipulato in data 29/12/2023. Il contratto attuativo dell' odl 06 è stato emesso in data 03/12/2024.

- PRESO ATTO, che:

- in data 18/02/2025 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori per un importo pari a € 30.093,76 allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale (Allegato A),
- in data 19/02/2025 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per un importo pari a € 30.093,76 oltre Iva 22% pari a € 6.620,63 per un totale di € 36.714,39, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale (Allegato B)

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 09/12/2024 ed ultimati in data 07/01/2025 nel rispetto dei termini contrattuali;

VISTI il Conto Finale (ALLEGATO C) ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato D), redatti in data 19.02.2025 dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

DATO ATTO che il conto finale, riporta le seguente previsione economiche:

Importo netto dei lavori eseguiti		€ 28.133,25
Somme per Costi della Sicurezza		€ 1.960,51
	Somma	€ 30.093,76
A dedurre i pagamenti in acconto già erogati		€ 0
	Totale	€ 30.093,76



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **472** del **13/03/2025**

VERIFICATO che nel confronto tra somme autorizzate e spese la minore spesa è pari a:

<b>SOMME AUTORIZZATE:</b>	
Importo netto autorizzato dei lavori	€ 32.040,55
Importo conto finale dei lavori	€ 30.093,76
Minore spesa	€ 1.946,79

VISTA la Fattura Elettronica n. 4/2025 del 26/02/2025, emessa dalla impresa I.C.E.S. SRL, per l'importo di € 30.093,76 esclusa IVA 22% pari ad € 6.620,63. per un importo complessivo di € 36.714,39;

VISTA la polizza fideiussoria n.1329437040 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA di Perugia Agenzia 1329/A1383, in data 21/02/2025, ai sensi dell'art 117 comma 9 del D.lgs 36.2023,"GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO ", per un importo pari a € 30.696,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo ai seguenti operatori economici mediante consultazione della piattaforma DURC on line che ha rilasciato i seguenti certificati:

BRUSCHI SRL INAIL 48031789  
GOSTI SRL INPS 44570070  
ICES SRL INAIL 47069727  
MENCONI SRL INPS 44548935  
TROVATI SRL INPS 44510438

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **472** del **13/03/2025**

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori, (allegato A) il Certificato di Pagamento n. 1 (allegato B), il Conto Finale (allegato C) e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato D) relativi al progetto "Ripristino scarpata stradale, lungo la sp 27 "Castroncello Brolio" km 8+800 circa, nei pressi del cavalcaferrovia, all'interno del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino - Anno 2024 - CIG derivato B46875F51F", per l'importo complessivo di € 39.200,00 IVA compresa con imputazione al cap. 1951 peg 2024, affidati, mediante Ordine di Lavoro n. 6, all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 3 - ATI MENCONI SRL, BRUSCHI SRL, GOSTI SRL, TROVATI SRL, I.C.E.S. SRL la cui mandataria è MENCONI SRL C.F./P.IVA 00234670529, al netto del ribasso del 31,000%, € 28.197,64 per lavori oltre € 3.842,91 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 32.040,55 oltre IVA 22% per € 7.048,92 e così per complessivi € 39.089,47 - CIG derivato B46875F51F
3. DI PROCEDERE pertanto al pagamento della fattura elettronica n. 4 /2025 del 26/02/2025, emessa dalla impresa I.C.E.S. SRL, per l'importo di € 30.093,76 esclusa IVA 22% pari ad € 6.620,63 per un importo complessivo di € 36.714,39;
4. DI IMPUTARE la somma di € 36.714,39 al Cap. 1951 imp. 2024/1998;
5. DI RILEVARE al cap. 1951 imp. 2024/1998 una economia di € 2.485,61 pari alla minor spesa lavori di € 1.946,79 maggiorata dell'IVA per un totale di € 2.375,08 oltre all'accantonamento di € 110,53 previsto, nel quadro economico tra le somme a disposizione per adeguamento prezzi ed imprevisti, ma non utilizzato;
6. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs 50/2016 *"Salvo quanto disposto dall'art. 1669 Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo"*;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il geom. Stefano Nocentini;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Ufficio Atti;
  - Servizio Gare Appalti C.E.



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **472** del **13/03/2025**

- Servizio Finanze e Bilancio.

II DIRIGENTE  
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2025	10.05.1	1.03.02.09.008	1951	2.485,61	Economia su Imp 2024/1998
	<b>CIG:</b>	B46875F51F		<b>CUP:</b>	

**ALLEGATI - ALLEGATO A**

(impronta: E57F88491827F3CE2275535C6DF763EE90A034F68F3281D0579BF054B88AE46F)

**- ALLEGATO B**

(impronta: D8EE8AD5C9DFC844D741B69A78892D4371BBEF4926695F9EA612EFEB2B6D3750)

**- ALLEGATO C**

(impronta: BAF104132DBA1D3E602BC845BD8A93D30BFB33653B68BCC35149D08323E87199)

**- ALLEGATO D**

(impronta: 6CA14FA7A87D38C297E1EC213512C7B72EDF08088BEB373DEBF41D882F61CC1F)