

## CONTO FINALE DEI LAVORI

Lavori urgenti di risanamento e consolidamento dei manti bitumati della S.P. 25 della Misericordia dal Km 10+800 al Km 10+500 nel Comune di Marciano della Chiana - Progetto n° 24-V029 – ODL14 - CUP: I37H24001670001, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 CIG derivato B4BB4C77A3

**SOCIETA':** **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa.

Importo lavori : € 22453,24 di cui € 2.075,83 per oneri della sicurezza

Atto di aggiudicazione definitivo e affidamento 2119 del 16/12/2024

**CONTRATTO accordo quadro lotto 1:** Repertorio n. 29 del 24 gennaio 2024

### CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 4/6/2025

#### 1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **22.453,24** e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 13			
a)	Lavori a misura		€ 28.611,92
	Ribasso del 28,78 % - lotto 1 accordo quadro		- € <b>8.234,51</b>
	Lavori importi ribassati		€ 20.377,41
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 2.075,83
	<b>TOTALE affidamento O.d.L. n. 14 (a+b)</b>		<b>€ 22.453,24</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA 22% lavori	22,00%	€ 4.939,71
2)	Accantonamento per ribasso d'asta compreso IVA		€ 10.046,20
3)	Accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti		€ 69,95
4)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016		€ 491,00

	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 15.546,76</b>
	<b>TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		<b>€ 38.000,00</b>

## 2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

**2.1 CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **27/3/2025**;

**2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** come previsto nell'ordine di lavoro n. 14 i lavori dovevano concludersi entro il **24/6/2025**.

**2.3 PRIMA SOSPENSIONE:** i lavori non sono stati sospesi

**2.4 SECONDA SOSPENSIONE:** i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

**2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE:** non sono state concesse proroghe all'impresa.

**2.6 SCADENZA DEFINITIVA:** il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **24/6/2025**.

**2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **30/5/2025**. e quindi entro il termine utile sopra riportato.

## STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 4/6/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale **€ 22.453,24**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: € .....

2) Per verifiche e sondaggi  
non anticipati dall'impresa: € .....

3) Per risarcimento di danni a terzi: € .....

4) Per mancato pagamento degli

5) oneri assicurativi e previdenziali: € .....

6) Per somme in acconto già erogate:

Sommano **€ 22.453,24**

Resta a credito liquido della ditta **€ 22.453,24**

**(diconsi euro dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/09)**

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a € **22453,24 (diconsi euro ventiduemilaquattrocentocinquantatre/24)**

Arezzo, lì 4/6/2025

L'impresa

A.T.I. Matteini Strade srl in qualità di  
capogruppo, Sies Strade srl,  
Endiasfalti S.p.a.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Mario Maccarini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini