

CONTO FINALE DEI LAVORI

Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale Provinciali del Reparto Valdichiana Ovest anno 2024 Lotto 1 - Prog. n. 24-V012 ODL3 – CUP I17H24000310003 nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto1CIG 98604436F9 cig derivato B10AB8D364

SOCIETA': **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa.

Importo lavori : € 27.857,33 di cui € 1.768,67 per oneri della sicurezza

Atto di aggiudicazione definitivo e affidamento 579 del 4/4/2024

CONTRATTO accordo quadro lotto 1: Repertorio n. 29 del 24 gennaio 2024

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 7/5/2024

1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **35.000,00** e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 3			
a)	Lavori a misura		€ 36.631,08
	Ribasso del 28,78 % - lotto 1 accordo quadro		- € 10.542,42
	Lavori importi ribassati		€ 26.088,66
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 1.768,67
	TOTALE affidamento O.d.L. n. 3 (a+b)		€ 27.857,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA 22% lavori	22,00%	€ 6.128,61
2)	Spese per accertamento di laboratorio compreso iva		€ 800,00
3	Accantonamento per adeguamento prezzi		€ 399,67

4)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016		€ 614,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.142,68
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 35.000,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **9/4/2024**;

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come previsto nell'ordine di lavoro n. 3 i lavori dovevano concludersi entro il **7/7/2024**.

2.3 PRIMA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi

2.4 SECONDA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe all'impresa.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **7/7/2024**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **7/5/2024**, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 19/5/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale **€ 27.857,33**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall'impresa: €

3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli

5) oneri assicurativi e previdenziali: €

6) Per somme in acconto già erogate:

Certificato di pagamento 1 del 15/5/2024 **€ 27.718,04**

Sommano **€ 27.718,04**

Resta a credito liquido della ditta
(diconsi euro centotrentanove/29)

€ 139,29

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a € **139,29 (diconsi euro centotrentanove/29)**

Arezzo, lì 29/05/2025

L'impresa

A.T.I. Matteini Strade srl in qualità di
capogruppo, Sies Strade srl,
Endiasfalti S.p.a.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Mario Maccarini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini