

RELAZIONE PER PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Bracciali

Oggetto: Lavori di "Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone". CUP I27H23000190001 - CIG B500CEEE94. **Approvazione SAL n. 2 a tutto il 16/03/2026 e certificato di pagamento.**

PREMESSO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 28/12/2023, è stato accertato al capitolo di entrata 1059 il finanziamento di 5 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 240 del 22/09/2023, di cui € 4.560.000,00 destinati ai "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" - CUP I27H23000190001;
- l'Intervento dei "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone", per l'importo di € 4.560.000,00 - CUP I27H23000190001, CUI L80000610511202400013, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22/03/2024, come successivamente modificato ed integrato;
- l'importo di € 4.560.000,00 trova copertura sul fronte dell'uscita al capitolo 3242/800, del Bilancio Esercizi finanziari 2024 e 2025;
- il Decreto del Presidente n. 128 del 24/12/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, a cura dell'operatore economico RPA srl, dell'importo di € 4.560.000,00, di cui € 3.147.772,07 per lavori in appalto ed € 1.412.227,93 per somme a disposizione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 598 del 28/03/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Operatore Economico Cogife srl di G. Baldelli e Figli (C.F. 00460720584 e P.IVA 02281280541), con sede legale ad Umbertide (PG), frazione Poggio Manente snc, che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 35,510%, per un importo di € 2.000.800,84 oltre € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 2.046.075,09, oltre IVA al 22% pari ad € 450.136,52 per un importo complessivo di € 2.496.211,61 - CIG B500CEEE94, (contratto Rep. n. 54 del 06/05/2025);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 682 del 08/04/2025 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al R.T.P. tra Enser s.r.l. - Arch. Pamela Paolucci, la cui Mandataria è ENSER SRL, per l'importo contrattuale di € 68.445,59 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 2.737,82 ed IVA al 22% per € 15.660,35 (O.d.P. n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3 – per servizi tecnici di architettura e ingegneria), CIG derivato B64E6899D1) e così per complessivi €

86.843,76, individuando quale Direttore dei lavori, l'Ing. Giuseppe Musinu e quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Geom. Silvia Nenni (contratto prot. n. 10594 del 14/04/2024);

DATO ATTO che la consegna dei lavori è intervenuta con verbale sottoscritto il giorno 05/05/2025, che ha previsto una durata di 176 gg naturali e consecutivi, fissando la data di ultimazione al 27/10/2025;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1974 del 24/10/2025 con la quale è stata approvata:

- la modifica n. 1 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B64E6899D1, stipulato con il R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo di € 23.208,23 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 928,33 ed IVA al 22% per € 5.310,04 e così per complessivi € 29.446,60, per il servizio di redazione di Perizia di variante e per l'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori;
- la Perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., modificativa del contratto d'appalto dei *“Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone”*, CUP I27H23000190001 - CIG: B500CEEE94, stipulato con l'Impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (C.F. 00460720584 e P.IVA 02281280541), Rep. n. 54 del 06/05/2025, con contestuale proroga dei lavori di 140 giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 03/11/2025 con la quale è stato affidato il Servizio di Direttore Operativo geologo al R.T.P. tra Enser s.r.l. - Arch. Pamela Paolucci, la cui Mandataria è ENSER SRL, per l'importo contrattuale di € 9.170,23, al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 366,81 e IVA al 22% per € 2.098,15 e così per complessivi € 11.635,19 (O.d.P. n. 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 3 – per servizi tecnici di architettura e ingegneria - CIG derivato B8DB5A2190); con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 03/11/2025 si da atto che la funzione di Direttore Operativo con qualifica di Geologo sarà svolta dal seguente professionista di Enser s.r.l.: Geol. Federico Sciascia;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2085 del 06/11/2025 con cui:

- sono stati approvati lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/10/2025 ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 507.462,12 € e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 504.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 111,078,00 e così per complessivi € 615.978,00;
- è stata liquidata la fattura elettronica n. 62 emessa in data 30/10/2025 dall'Impresa “Cogife srl di G. Baldelli e Figli”, relativa al Certificato di pagamento n. 1 per pari importo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 585 del 01/04/2026 con la quale è stata approvata:

- la modifica n. 2 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B64E6899D1, stipulato con il R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo € 22.850,02 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 914,00 e IVA al 22% per € 5.228,08 e così per complessivi € 28.992,10, per il servizio di

- redazione di Perizia di variante e per l'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori;
- è stato dato atto le prestazioni in modifica, costituite dal servizio di redazione della Perizia di variante e dall'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori, portano alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 114,503,84 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 4.580,15 ed IVA al 22% per € 26.198,47 e così per complessivi € 145.282,46;
 - la modifica n. 1 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B8DB5A2190, stipulato con il R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo € 1.554,65 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 62,19 e IVA al 22% per € 355,70 e così per complessivi € 1.972,54, per l'implementazione delle prestazioni del Direttore Operativo con qualifica di Geologo;
 - è stato dato atto le prestazioni in modifica di implementazione delle prestazioni del Direttore Operativo con qualifica di Geologo, portano alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 10.724,88, al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 429,00 e IVA al 22% per € 2.453,85 e così per complessivi € 13.607,73;
 - la Perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., modificativa del contratto d'appalto dei "*Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone*", CUP I27H23000190001 - CIG: B500CEEE94, stipulato con l'Impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (C.F. 00460720584 e P.IVA 02281280541), con un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 401.297,08 al netto del ribasso, di cui € 21.714,12 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 88.285,36 € e così per complessivi 489,582,44 €, con contestuale proroga dei lavori di 89 giorni naturali e consecutivi;
 - è stato dato atto che la modifica contrattuale, in favore dell'impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (C.F. 00460720584 e P.IVA 02281280541), connessa alla Perizia porta alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 2.806.800,55 al netto del ribasso, di cui € 109.274,88 per costi della sicurezza, oltre IVA pari a € 617.496,12, per un totale complessivo di € 3.424.296,67;

DATO ATTO che la data di ultimazione è fissata per il 30/06/2026 a seguito della variante n. 2 e di verbali di sospensione e proroga;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 16/03/2026, redatto dal D.L. Ing. Giuseppe Musinu, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nel quale si attesta che i lavori eseguiti complessivamente ammontano ad € 1.026.938,31, somma comprensiva dei costi della manodopera e della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA;

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 16/04/2026 il relativo Certificato di pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), con il quale si certifica che, alla Ditta "Cogife srl di G. Baldelli e Figli" può essere corrisposta la somma di € 516.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 113.718,00 e così per complessivi € 630.618,00;

VISTA la fattura elettronica n.15 emessa in data 16/04/2026 (**allegato C**) dalla Ditta "Cogife srl di G. Baldelli e Figli" relativa, pari all'importo del suddetto Certificato di pagamento n. 2;

EVIDENZIATO che il conto corrente bancario indicato in fattura corrisponde a quello indicato nei documenti contrattuali (agli atti) che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota acquisita al protocollo n. 12255 del 30.04.2025;

ACCERTATA dell'operatore economico tramite DURC di "Cogife srl di G. Baldelli e Figli", come da certificato INPS_49742113, avente scadenza il 02/07/2026 (**allegato D**);

VERIFICATA la disponibilità negli impegni 2025/447, 2025/1673 e 2025/1676/4 del Capitolo 3242/800 del Bilancio;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto, per la liquidazione, in favore dell'operatore economico, del credito maturato con l'avanzamento dei lavori, entro i termini contrattualmente stabiliti;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

QUESTO UFFICIO PROPONE

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, in riferimento ai Lavori di "Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" - **CUP I27H23000190001-CIG B500CEEE94**, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 16/03/2026 (Allegato A), ed il relativo Certificato di pagamento (Allegato B), allegati al presente atto quale parti integrante e sostanziale, da cui si evince che sono stati eseguiti in complessivamente lavori per € 1.026.938,31 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 516.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 113.718,00 e così per complessivi **€ 630.618,00**;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. n.15 emessa in data 16/04/2026 in favore di "Cogife srl di G. Baldelli e Figli", quale intestatario del conto corrente bancario indicato nella fattura medesima, relativa al Certificato di pagamento n. 2 per pari importo;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 630.618,00** trova copertura al cap. 3242/800 sull'impegno 2025/447/3;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 20/04/2026

Il tecnico

Ing. jr Laura Paolucci

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

Allegati:

A-Stato di avanzamento lavori n.2; B-Certificato di pagamento n.2; C-Fattura; D-DURC.