



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Intervento di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - Lotto 1 Stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone - CUP I27H23000190001. Approvazione SAL 2 e relativo Certificato di Pagamento - CIG B500CEEE94**

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.77.00 - 00000000015



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

### IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- la ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", nel tratto compreso tra l'uscita della S.G.C. E45 "Pieve Santo Stefano –Nord" ed il Comune di Bagno di Romagna (FC), è attualmente in proprietà ed in gestione del Comune di Pieve Santo Stefano (AR) per la parte toscana e della Provincia di Forlì-Cesena per la parte emiliano-romagnola;
- in data 29 novembre 2022, e registrato il 17 gennaio 2023 al n. 216\_03\_ACC è stato firmato l'Accordo tra il Comune di Pieve Santo Stefano e le Province di Arezzo e di Forlì-Cesena per la realizzazione di opere finalizzate alla sistemazione della ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", declassata in parte (Toscana) a strada comunale e per la restante parte (Emilia-Romagna) in strada provinciale compresa tra l'uscita della S.G.C. E45 "Pieve S. Stefano –Nord" ed il Comune di Bagno di Romagna (FC);
- l'articolo 4 del citato Accordo che disciplina gli impegni assunti dalla Provincia di Arezzo in relazione agli interventi volti alla riapertura della viabilità ed alla sicurezza stradale della Ex Strada Statale 3-bis "Tiberina";
- con nota della Provincia di Arezzo, prot. n. 9183 del 6 aprile 2023, acquisita al protocollo della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali con il n. 4484 del 7 aprile 2023, è stato trasmesso il Piano degli Interventi per il ripristino della sicurezza e funzionalità della Ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", nel tratto che va dallo svincolo con la S.G.C. E45 Orte-Ravenna, denominato "Pieve Santo Stefano Nord" nel Comune di Pieve Santo Stefano, Provincia di Arezzo (regione Toscana), fino allo svincolo con la S.G.C. E45 denominato "Canili" nel Comune di Verghereto, Provincia di Forlì-Cesena (regione Emilia-Romagna);
- con suddetto Piano degli Interventi, è stimato un ammontare complessivo di euro 39 milioni per opere, la cui realizzazione è prevista secondo una scansione in tre lotti, di cui il 1° lotto pari ad euro 5 milioni, il 2° lotto pari a euro 22,75 milioni, e il 3° lotto pari a euro 11,25 milioni;
- che il 1° lotto è finalizzato, con un primo stralcio, alla realizzazione dei lavori sulla porzione del tracciato (dal Km 0+000 al Km 1+185) che va dalla frazione di Valsavignone nel Comune di Pieve S. Stefano verso il confine regionale, sulla base di una progettazione Definitiva-Esecutiva, denominata "Progetto RPA" sviluppata nel 2020 da ANAS S.p.A., ed alla acquisizione, con un secondo stralcio, dei Progetti di Fattibilità Tecnico ed Economica dei restanti interventi;
- con Decreto n. 240 del 22/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale ai sensi dell'articolo



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

7, comma 4-*octies*, del Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*", è stato assegnato un finanziamento per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di tratti della ex Strada Statale 3-*bis* "*Tiberina*" sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

- che l'articolo 3 dell'Accordo tra il Comune di Pieve Santo Stefano e le Province di Arezzo e Forlì-Cesena, menzionato in premessa, individua la Provincia di Arezzo quale soggetto attuatore degli interventi, nell'ambito del finanziamento previsto dall'articolo 7, comma 4-*octies*, del succitato Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;
- che la Provincia di Arezzo ha, quindi, proceduto ad acquisire due CUP per l'importo complessivo di € 5.000.000,00:
  - CUP I27H23000190001, relativo a "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili- lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" dell'importo di € 4.560.000,00;
  - CUP I99J23000050001 relativo al lotto 1 stralcio 2 per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di € 440.000,00;

### RICORDATO

- che sono stati, conseguentemente, aggiornati gli strumenti di programmazione, con particolare riferimento all'inserimento dell'Intervento "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone", per l'importo di € 4.560.000,00 - CUP I27H23000190001, CUI L80000610511202400013, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 28/12/2023, è stato accertato al capitolo di entrata 1059 il finanziamento di 5 milioni di euro, di cui € 4.560.000,00 destinati ai "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" - CUP I27H23000190001;

DATO ATTO che l'importo di € 4.560.000,00 trova copertura sul fronte dell'uscita al capitolo 3242/800, del Bilancio Esercizi finanziari 2024 e 2025";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 128 del 24/12/2024 con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo dell'Intervento, per l'importo complessivo di € 4.560.000,00, di cui € 3.147.772,07 per lavori ed € 1.412.227,93 per somme a disposizione, redatto dall'operatore economico RPA srl, incaricato giusta Determinazione Dirigenziale n. 683 del 18/04/2024;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 598 del 28/03/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Operatore Economico Cogife srl di G. Baldelli e Figli (p. iva 02281280541), con sede legale ad Umbertide (PG), che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 35,510%, per un importo di € 2.000.800,84 oltre € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 2.046.075,09, oltre IVA al 22% pari ad € 450.136,52 per un importo complessivo di € 2.496.211,61 - CIG B500CEEE94, (contratto Rep. n. 54 del 06/05/2025);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 682 del 08/04/2025 con la quale è stato affidato il servizio di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al R.T.P. tra Enser s.r.l. - Arch. Pamela Paolucci, la cui Mandataria è Enser srl, per l'importo contrattuale di € 68.445,59 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 2.737,82 ed IVA al 22% per € 15.660,35 (O.d.P. n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3 – per servizi tecnici di architettura e ingegneria), CIG derivato B64E6899D1) e così per complessivi € 86.843,76, individuando quale Direttore dei lavori, l'Ing. Giuseppe Musinu e quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Geom. Silvia Nenni (contratto prot. n. 10594 del 14/04/2024);

DATO ATTO che la consegna dei lavori è intervenuta con verbale sottoscritto il giorno 05/05/2025, che ha previsto una durata di 176 gg naturali e consecutivi, fissando la data di ultimazione al 27/10/2025;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1974 del 24/10/2025 con la quale è stata approvata:

- la modifica n. 1 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B64E6899D1, stipulato con il R.T.P. tra Enser srl (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo di € 23.208,23 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 928,33 ed IVA al 22% per € 5.310,04 e così per complessivi € 29.446,60, per il servizio di redazione di Perizia di variante e per l'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori;
- la Perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., modificativa del contratto d'appalto dei "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone", CUP I27H23000190001 - CIG: B500CEEE94, stipulato con l'Impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (p. iva 02281280541), Rep. n. 54 del 06/05/2025, con contestuale proroga dei lavori di 140 giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 03/11/2025 con la quale è stato affidato il Servizio di Direttore Operativo geologo al R.T.P. tra Enser s.r.l. - Arch. Pamela Paolucci, la cui Mandataria è Enser srl, per l'importo contrattuale di € 9.170,23, al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 366,81 e IVA al 22% per € 2.098,15 e



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

così per complessivi € 11.635,19 (O.d.P. n. 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 3 – per servizi tecnici di architettura e ingegneria - CIG derivato B8DB5A2190), e con la quale si dà atto che la funzione di Direttore Operativo con qualifica di Geologo sarà svolta dal seguente professionista di Enser srl: Geol. Federico Sciascia;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2085 del 06/11/2025 con la quale:

- sono stati approvati lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/10/2025 ed il relativo Certificato di pagamento da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 507.462,12 € e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 504.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 111,078,00 e così per complessivi € 615.978,00;
- è stata liquidata la fattura elettronica n. 62 emessa in data 30/10/2025 dall'Impresa "Cogife srl di G. Baldelli e Figli", relativa al Certificato di pagamento n. 1 per pari importo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 585 del 01/04/2026 con la quale è stata approvata:

- la modifica n. 2 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 3 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B64E6899D1, stipulato con il R.T.P. tra Enser srl (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo € 22.850,02 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 914,00 e IVA al 22% per € 5.228,08 e così per complessivi € 28.992,10, per il servizio di redazione di Perizia di variante e per l'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori, con la rideterminazione dell'importo contrattuale in € 114,503,84 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 4.580,15 ed IVA al 22% per € 26.198,47 e così per complessivi € 145.282,46;
- la modifica n. 1 al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Prestazione n. 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3, CIG derivato B8DB5A2190, stipulato con il R.T.P. tra Enser srl (mandatario) e Arch. Pamela Paolucci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile *ratione temporis*), per l'ulteriore importo € 1.554,65 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 62,19 e IVA al 22% per € 355,70 e così per complessivi € 1.972,54, per l'implementazione delle prestazioni del Direttore Operativo con qualifica di Geologo, con la conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in € 10.724,88, al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa al 4% per € 429,00 e IVA al 22% per € 2.453,85 e così per complessivi € 13.607,73;
- la perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., modificativa del contratto d'appalto dei "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone", CUP I27H23000190001 - CIG: B500CEEE94, stipulato con l'Impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (p. iva 02281280541), con un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 401.297,08 al netto del ribasso, di cui € 21.714,12 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 88.285,36 € e così per complessivi e 489,582,44 €, rideterminando l'importo contrattuale in € 2.806.800,55 al netto del



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

ribasso, di cui € 109.274,88 per costi della sicurezza, oltre IVA pari a € 617.496,12, per un totale complessivo di € 3.424.296,67e con contestuale proroga dei lavori di 89 giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO che la data di ultimazione è fissata per il 30/06/2026 a seguito della variante n. 2 e di verbali di sospensione e proroga;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 16/03/2026, redatto dal D.L. Ing. Giuseppe Musinu , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), nel quale si attesta che i lavori eseguiti complessivamente ammontano ad € 1.026.938,31, somma comprensiva dei costi della manodopera e della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA;

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 16/04/2026 il relativo Certificato di pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B), con il quale si certifica che, alla Ditta "Cogife srl di G. Baldelli e Figli" può essere corrisposta la somma di € 516.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 113.718,00 e così per complessivi € 630.618,00;

VISTA la fattura elettronica n.15 emessa in data 16/04/2026 (allegato C) dalla ditta Cogife srl di G. Baldelli e Figli, pari all'importo del Certificato di pagamento n. 2;

EVIDENZIATO che il conto corrente bancario indicato in fattura corrisponde a quello indicato nei documenti contrattuali (agli atti) che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota acquisita al protocollo n. 12255 del 30.04.2025;

ACCERTATA dell'operatore economico tramite DURC on line

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto, per la liquidazione, in favore dell'operatore economico, del credito maturato con l'avanzamento dei lavori, come proposto nella relazione allegata;

VERIFICATA la disponibilità dell'impegno n. 2025/447 sub 3 al cap. 3242/800;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **755** del **22/04/2026**

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, in riferimento ai lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone” - CUP I27H23000190001, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 16/03/2026 (allegato A), e il relativo Certificato di pagamento (allegato B), allegati al presente atto quale parti integrante e sostanziale, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 1.026.938,31 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 516.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 113.718,00 e così per complessivi € 630.618,00 - CIG B500CEEE94;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 15 emessa in data 16/04/2026 (allegato C) dall'impresa Cogife srl di G. Baldelli e Figli (p. iva 02281280541) - CIG B500CEEE94, relativa al Certificato di pagamento n. 2 di pari importo;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 630.618,00 trova copertura al cap. 3242/800: impegno 2025/447 sub 3;
5. DI RENDERE NOTO, che il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
6. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto, ai seguenti uffici:
  - Servizio Amm.vo S.T.
  - Servizio Coord. LLPP PNRR
  - Servizio Viabilità
  - Servizio Finanze e Bialncio

Il Dirigente  
Dott. Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 755 del 22/04/2026**

**ALLEGATI** - **A\_S25069\_SAL2-signed-signed.pdf**  
(impronta: 17AEB185FD26ACB4875796EB718A791E551191FAAF980132BED5639F2B7BCB82)  
- **B\_S25069\_CP\_SAL2-signed\_signed.pdf**  
(impronta: 7327C84DD9A32A2A784B5FA433D418998ECF180F561AD4A2E211B7BAF9C110B4)  
- **c\_fattura.pdf**  
(impronta: 4E70A3AD82C88D8D61CFD248339EA0DA946A84E2787E8D05B94C54419D565F01)  
- **relazione\_pagamento\_SAL\_2\_signed.pdf**  
(impronta: 867BEBCA947D2DD825562C5F7BF9BCA5AE3B96205B08EFDE01A0E72AA5FB3FC0)