



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **23/06/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001.

Concessione ulteriore proroga termine esecuzione - CIG B647912483

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000022



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **23/06/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, come successivamente modificato ed integrato, è stato inserito il prog 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, dell'importo complessivo di € 460.000,00;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 986 del 14/07/2022 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dall'associazione professionale Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello - Ing. Francesco Del Viva in qualità di capogruppo mandataria e Geol. Paola Baronci in qualità di mandante;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 24/07/2024 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione dell'intervento di cui trattasi alla società Alma Tecnica srl;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 20/12/2024 con la quale sono state affidate le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi, nonché ulteriori prestazioni supplementari, all'RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci (Mandante);
- il Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, per l'importo complessivo di € 460.000,00,
- la Determinazione Dirigenziale n. 685 del 09/04/2025 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 11 relativo all'affidamento dei lavori all'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 2: A.T.I. tra C.A.B. srl (p. iva 00103910519) capogruppo - Ecovie srl e Emmea Trade & Service srl mandanti, che ha offerto un ribasso pari al 28,976%, per un importo di € 218.281,81, al netto del ribasso, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 48.022,00 e così per complessivi € 266.303,81 – CIG derivato B647912483;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **23/06/2026**

ATTESO che:

- il cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto esecutivo approvato prevedeva una durata complessiva dell'intervento pari a 146 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati consegnati, dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello a C.A.B. srl capogruppo - Ecovie srl e Emmea Trade & Service srl mandanti, con verbale del 09/06/2025, fissando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 01/11/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 è stata approvata la modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 ai lavori di cui all'ODL 11 ed è stata altresì concessa la proroga di 53 giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali relativi all'ODL n.11, rimodulando così la durata dei lavori a complessivi in 199 giorni naturali e consecutivi e fissando il termine di ultimazione dei lavori al giorno 24/12/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 19/12/2025 è stata concessa la proroga di 51 giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali, rimodulando così la durata dei lavori a complessivi 250 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 è stata approvata la modifica ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 ai lavori di cui all'ODL 11, con l'emissione dell'atto integrativo ODL 11/b, ed è stata altresì concessa la proroga di 126 giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali, rimodulando così la durata dei lavori a complessivi 376 giorni naturali e consecutivi;

ATTESO che, per effetto delle proroghe concesse e dei processi verbali di sospensione e ripresa dei lavori ad oggi intervenuti (agli atti), il contratto dei lavori è ancora in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che con prot. n. 16453 del 22/06/2026 l'impresa mandataria CAB srl ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali, per motivi riguardanti complicazioni sulla sovrastruttura per discrepanze rilevate in seguito alla demolizione delle strutture sovrastanti la soletta, attesa degli adeguati tempi di maturazione del calcestruzzo e inoperatività per condizioni meteorologiche avverse, delineando quindi la necessità di ulteriori 49 giorni naturali e consecutivi;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello ha espresso in data 23/06/2026 parere favorevole alla concessione della proroga richiesta (agli atti);

VISTA la relazione allegata, dell'Ing. Luca Pigolotti dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte, con la quale si propone di concedere l'ulteriore proroga per il termine dei lavori;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore Viabilità e Lavori Pubblici, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **23/06/2026**

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI CONCEDERE la ulteriore proroga di 49 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali del prog. 22-V036 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, di cui all'Ordine di Lavoro n. 11 e successivi atti integrativi n. 11/a e n.11/b - CIG derivato B647912483, nell'ambito dell'Accordo Quadro, Lotto 2, rimodulando la durata complessiva dei lavori a complessivi 425 giorni naturali e consecutivi;
3. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - **SP540ponteMuricce_Relazione_per_DD_concessione_proroga_signed.pdf**
(impronta: 5DA0E110B1F41CD4EC728BF7827C78E85F1CE443F616329CAD4703B081F1BFA5)