

CONTO FINALE

ODL 31 - Completamento nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001 – Perizia di spesa nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 – CIG derivato **BA783F0381**.

SOCIETA': **Matteini Strade srl** in qualità di capogruppo, **Sies Strade srl**, **Endiasfalti spa**.

IMPORTO LAVORI: € **81.967,21** di cui € **1.595,52** per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO: D.D. **331** del **24/02/2026**

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/04/2026

1. **SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO**: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **100.000,00** di cui € **81.967,21** quale netta autorizzata (comprensiva dei costi della sicurezza), mentre il quadro economico assestato è così ripartito:

LAVORI				
a)	LAVORI A MISURA			€ 112.849,89
	Ribasso d'asta accordo quadro 28,780%			-€ 32.478,20
a1)	Lavori a misura			€ 80.371,69
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 1.595,52
	Importo affidamento ODL 31 TOTALE (a1+b)			€ 81.967,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA su lavori	22%		€ 18.032,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.032,79
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 100.000,00

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO: € 100.000,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data 09/04/2026 con decorrenza dal 08/04/2026.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.19 del Capitolato Speciale d'appalto e come da ODL n. 31 i lavori dovevano concludersi entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **08/05/2026**.

2.3 SOSPENSIONI: Non sono presenti verbali di sospensione dei lavori.

2.4 **CONCESSIONE DI PROROGHE:** Non sono presenti proroghe dei lavori.

2.6 **SCADENZA DEFINITIVA:** A seguito delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **08/05/2026**.

2.7 **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **30/04/2026** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

A) Importo lavori eseguiti al netto del ribasso del 28,780%	€	80.371,59
B) costi sicurezza	€	<u>1.595,52</u>
Somma	€	81.967,11
C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
1° Certificato di pagamento in data	€	<u>0</u>
Totale	€	81.967,11

Resta quindi un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 81.967,11** (diconsi euro **Ottantunomilanovecentosessantasette/11**).

Arezzo 05/06/2026

L'IMPRESA
ATI capogruppo Matteini Strade s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Walter Lodovichi



Firmato
digitalmente da
Walter Lodovichi
Data: 05/06/2026
09:05:16 CEST

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luca Pigolotti



Firmato
digitalmente da
Luca Pigolotti
Data: 05/06/2026
09:23:01 CEST