



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1502** del **28/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 199+400 in Comune di Poppi - Prog. 22-V101: Approvazione SAL n.1 e relativo Certificato di Pagamento per i lavori di cui all'ODL n. 4 nell'ambito dell'Accordo Quadro (Lotto 5)
CUP I37H22002880001
CIG 9860514192
CIG derivato B3F2E52A4F

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Viabilità
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 12.04.03 - 00000000076



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1502** del **28/07/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «*Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli km 199+400 comune di Poppi*» - CUP I37H22002880001, per l'importo di € 382.216,09;
- al progetto è stato associato il codice 22-V101 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali;
- l'importo complessivo di € 382.216,09 per l'attuazione dell'intervento è finanziato con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9 maggio 2022 «*Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane*» pubblicato in G.U. n.148 del 27/06/2022;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 12/07/2023 con cui è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva dell'intervento in oggetto, oltre che per la programmazione ed esecuzione dei rilievi, delle indagini e delle prove a supporto della progettazione stessa, alla società ICARIA Srl;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 29/07/2024 con cui sono state affidate, alla stessa società ICARIA Srl, le prestazioni opzionali, previste nei documenti di gara, per la redazione del Progetto Esecutivo, la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;
- il Decreto del Presidente n. 100 del 23/10/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 382.216,09, composto da € 198.955,28 per lavori in appalto - di cui € 11.781,17 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso - e da € 183.260,81 per somme a disposizione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1810 del 28/10/2024 di affidamento dei lavori in oggetto mediante contratto attuativo (OdL n. 4), nell'ambito dell'*Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto 23-V005* -



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1502** del **28/07/2026**

Lotto 5 - CIG 9860514192 – CIG Derivato B3F2E52A4F, al R.T.I. tra BINDI S.p.A., (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l. (mandanti), per un importo di € 198.955,28 al netto del ribasso, di cui € 11.781,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 43.770,16 per IVA al 22% e così per complessivi € 242.725,44;

RICORDATO che:

- il cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto esecutivo approvato prevedeva una durata complessiva dell'intervento pari a 145 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Ing. Vladimiro Rotisciani, a BINDI S.p.A. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con i mandanti ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l. con verbale del 01/09/2025, fissando così il termine di ultimazione al giorno 23/01/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 21/01/2026 è stata concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali, rimodulando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 24/03/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 20/03/2026 è stata approvata la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto (ODL 4) in essere con l'R.T.I. con BINDI S.p.A. mandataria per i lavori di cui trattasi, per l'incremento dell'importo contrattuale di € 44.484,07 al netto del ribasso del 32,788%, di cui € 6.567,54 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 9.786,50 e così per complessivi € 54.270,57, emettendo allo scopo l'Ordine di Lavoro n. 4/a e concedendo, per l'esecuzione dei lavori in variante, ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, stabilendo così la nuova durata dei lavori in complessivi 265 giorni naturali e consecutivi e posticipando la data di ultimazione al 23/05/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 22/05/2026 è stata concessa una seconda proroga di 25 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali, rimodulando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 17/06/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 15/06/2026 è stata approvata la modifica n. 2, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto (ODL 4) in essere con l'R.T.I. con BINDI S.p.A. mandataria per i lavori di cui trattasi, per l'incremento dell'importo contrattuale di € 7.587,58 al netto del ribasso del 32,788%, di cui € 3.196,90 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 1.669,27 e così per un importo totale di € 9.256,85, emettendo allo scopo l'Ordine di Lavoro n. 4/b e concedendo, per l'esecuzione dei lavori in variante, ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi, stabilendo così la nuova durata dei lavori in complessivi 318 giorni naturali e consecutivi e posticipando la data di ultimazione al 15/07/2026;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1502** del **28/07/2026**

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 01/07/2026, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Vladimiro Rotisciani, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 224.470,38; somma comprensiva dei costi della manodopera e della sicurezza, al netto del ribasso ed al netto di IVA;

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 09/07/2026 il relativo Certificato di pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), con il quale si certifica che, detratte ritenute, all'impresa R.T.I. tra BINDI S.p.A. (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l., può essere corrisposta la somma di € 223.348,03 oltre IVA 22% pari ad € 49.136,57 e così per complessivi € 272.484,60;

VISTA al riguardo la fattura elettronica n. 48/PA del 15/07/2026 emessa dall'Impresa BINDI S.p.A. (Allegato C) pari all'importo del suddetto Certificato di pagamento;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante consultazione della Piattaforma dedicata ed acquisizione d'ufficio della documentazione certificativa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14 febbraio 2025, con il quale è stata prorogata al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici" della Provincia di Arezzo;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto, per la liquidazione, in favore dell'operatore economico, del credito maturato con l'avanzamento dei lavori, entro i termini contrattualmente stabiliti;

VISTO:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1502** del **28/07/2026**

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, in riferimento ai lavori di *“Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 199+400 in Comune di Poppi. Prog. 22-V101”* - CUP I37H22002880001, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 01/07/2026 (Allegato A) ed il relativo Certificato di pagamento (Allegato B), allegati al presente atto quale parti integrante e sostanziale, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 224.470,38 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 223.348,03 oltre IVA 22% pari ad € 49.136,57 e così per complessivi € 272.484,60;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 48/PA del 15/07/2026 (Allegato C) in favore di BINDI S.p.A. relativa al Certificato di pagamento n. 1 per pari importo, imputando la somma complessiva di € 272.484,60 al cap. 3290/2 come segue:
 - per € 242.725,44 sull'impegno 2025/861/1 – cespitem 39474;
 - per € 29.759,16 sull'impegno 2025/862/4 – cespitem 39474;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Viabilità;
 - Servizio amministrativo ST.

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1502 del 28/07/2026

ALLEGATI - Allegato A_1_SAL.PDF.P7M.P7M
(impronta: 15340183EE74DFF355E5E89295EA0D04223831999A8DD767DEC1715FA790B214)
- Allegato B_CdP_1_del_09-07-2026-signed_signed.pdf
(impronta: E5574D55FADFB43BB6EEBC34A70D8ACA21313246809B7777B1DAEBD768FDF98D)
- Allegato C_Fattura.pdf
(impronta: C1963DBAE6B0E3EBA54106F7D453F111450B819ED8C11E4CF0CB9D6B1F591C56)