

PROVINCIA DI AREZZO

PROGETTO A CURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Via Spadana, 25 - 52100 Arezzo
Tel. 0575.362580
P.E.C. provincia@provincia.aretto.it
www.provincia.aretto.it

Comittente:
Provincia di Arezzo

Responsabile del procedimento:
Geom. Vinicio GERLI

Progettista:
Geom. Luciano LEONE

Collaboratori:
Ing. Fabio COLLURA

Coordinatore per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione:
Geom. Luciano LEONE

TITOLO:
PROGETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL CAPANNONE AD UTILIZZO OFFICINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO IN VIA CASENTINESE AD AREZZO

FASE:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

OGGETTO:
Sicurezza

CONTENUTO:
**PSC - LAYOUT:
Planimetria generale pianta copertura con allestimento della cantierizzazione**

TAVOLA:
PFTE - SIC 06

NUMERO DI COMMESSA:
SCALA:
1:200
1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
01	VERIFICA art. 46 DPR 554/99	-	D.L.		
02	VALIDAZIONE art. 47 DPR 554/99	-	R.O.P.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	Settembre 2026	g.l.	p.vg.	n.d.
1					
2					
3					
4					

© Simione/Studio OFFICINA AMIANTO PROGETTO AREZZO PSC OFFICINA LAVORI Edg

LEGENDA ORGANIZZAZIONE CANTIERE

	RECINZIONE CON RETE ARANCIONE
	COPERTURA E SOTTOCOPERTURA IN LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO (MCA) OGGETTO DI RIMOZIONE
	AREE DI CANTIERE ESTERNO EDIFICIO - COMPLETAMENTE DELIMITATA DALLA RECINZIONE DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE GESTITE NEL PSC LE FASI DI INTERFERENZA AL DI FUORI DI QUESTA AREA CON IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
	AREE DI CANTIERE INTERNO EDIFICIO
	LOCALI A DISPOSIZIONE PER I LAVORATORI E DIREZIONE LAVORI: SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, UFFICIO DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE GESTITE NEL PSC LE FASI DI INTERFERENZA CON IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ALL'INTERNO DI QUESTI LOCALI
	PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERURTA
	INGRESSO/USCITA PER MEZZI DI CANTIERE, DEGLI AUTOCARRI, DEL DDL COMMITENTE E MEZZI PER EMERGENZE VIETATO PARCHEGGIARE MEZZI NON DI LAVORO SU QUESTA AREA (I MEZZI DEI LAVORATORI DEL CANTIERE POSSONO PARCHEGGIARE NEL PIAZZALE IN ACCORDO CON IL SERVIZIO DELLA PROVINCIA CHE GESTISCE L'AUTOPARCO
	PONTEGGIO FISSO A TELAI PREFABBRICATI - DOTATI DI PARAPETTI DI PROTEZIONE E TAVOLE FERMAPIEDE SU ENTRAMBI I LATI SE NECESSARI
	SEGREGAZIONE AREA INTERDETTA
	ESTINTORE E CASSETTA DI MEDICAZIONE
	COPERTURE NON OGGETTO DI LAVORO CON PERICOLO DI CADUTA NEL VUOTO - VIETARE L'ACCESSO A QUESTE COPERTURE CON OSTACOLO FISSO (PARAPETTO)
	PUNTO DI PRESENZA UOMO A TERRA PER REGOLARE IL TRAFFICO PERMETTENDO IL PASSAGGIO E LE MANOVRE DEI MEZZI DI CANTIERE
	SENDO DI PERCORRENZA DEI MEZZI DI CANTIERE
	PARAPETTO DI PROTEZIONE LUNGO CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO - SUI LATI ESTERNI DELLA COPERTURA E SUL LATO DI QUELLA ADIACENTE ADIACENTE
	VIETATO CAMMINARE SULLE LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO NON CALPESTABILI E NON IDONEE A SOPPORTARE IL PESO DEGLI OPERATORI
	UTILIZZARE IL PONTEGGIO A PLATEA COME PIANO DI CALPESTIO PER LE OPERAZIONI DI INCAPSULAMENTO E RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO DELLA COPERTURA E SOTTOCOPERTURA
	VIETATO ACCEDERE A COPERTURA NON CALPESTABILE SU QUESTO LATO
	PERCORSI VEICOLI DEL CANTIERE E DELLA PROVINCIA (COMPRESO DEI MEZZI DI EMERGENZA)
	PERCORSO PEDONALE PROMISCUO DI ACCESSO AL CANTIERE E AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA CHE GESTISCONO L'AUTOPARCO

1
SIC06
LAYOUT CANTIERE
PLANIMETRIA GENERALE CON ALLESTIMENTO CANTIERE E L'INDICAZIONE DELLA VIABILITA'
Scala 1:200

2
SIC06
CANTIERE FASE RIMOZIONE AMIANTO
PIANTA COPERTURA CON ALLESTIMENTO CANTIERE
Scala 1:50

IMPORTANTE

Per tutte le operazioni di incapsulamento, manutenzione e rimozione delle lastre, gli operatori dovranno utilizzare esclusivamente il ponteggio a platea, opportunamente dimensionato, allestito e mantenuto in condizioni di sicurezza, quale piano di lavoro e di calpestio

IMPORTANTE

Dopo la fase di rimozione e bonifica aianto dovrà essere eesguito un campionamento ambientale post-rimozione e analisi mediante MOC per verifica dell'eventuale presenza di fibre aerodisperse

IMPORTANTE

Fino alla disponibilità dell'esito delle prove ambientali MOC e alla conseguente verifica delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività, non saranno riprese le lavorazioni successive relative alla realizzazione della nuova copertura.