



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'U.E.-NextGenerationEU-M4.C1.I3.3.

**Lavori demolizione e nuova costruzione palestra dell'istituto scolastico "E. Fermi" di
Bibbiena - CUP I37B15000030001**

**Certificazione di conformità della prestazione per esecuzione indagini sulla geometria e
caratterizzazione materica del muro storico prospiciente il sedime della futura palestra, e
liquidazione competenze - CIG BB16B537EE**

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000023



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il Decreto del Presidente n. 104 del 20.06.2018 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto relativo ai Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto di istruzione secondaria "E. Fermi" di Bibbiena (AR), per un importo di € 1.753.000,00 per lavori, compreso gli oneri della sicurezza, ed € 447.000,00 per somme a disposizione e così per complessivi € 2.200.000,00 - CUP I37B15000030001;

- il Decreto del Ministero dell'istruzione n. 192 del 23/06/2021 di approvazione del riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 e individua gli interventi da finanziare di cui la Provincia di Arezzo risulta beneficiaria di due finanziamenti uno dei quali è il progetto dei "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto di Istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena", dell'importo complessivo di € 2.200.000,00 ed è finanziato per € 2.062.335,20 con fondi PNRR ed € 137.664,80 con fondi MIUR di cui al Decreto direttoriale del Direttore Generale n. 251 del 21/06/2019;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 e successive modifiche con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 dove è stata inserito il progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto di Istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR) - CUP I37B15000030001 - CUI L80000610511201800006 - codice interno dell'Amministrazione 4610;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022 con la quale è stata approvata la variazione n. 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 che, a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali per i lavori pubblici, rimodula l'importo dell'opera da € 2.200.000,00 ad € 2.700.000,00, con finanziamento per € 2.062.335,20 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi MIUR e l'incremento di € 500.000,00 per € 421.475,00 con fondi a destinazione vincolata (GSE) e per € 78.525,00 con fondi di bilancio dell'Ente;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 con la quale sono state approvate le variazioni 4 e 5 del Programma triennale lavori pubblici 2022/24, Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, con incremento dell'importo del progetto del 10% del contributo già assegnato e quindi per un totale complessivo di € 2.873.230,12, di cui € 2.268.568,72 con fondi PNRR (€ 2.062.335,20 iniziali + € 206.233,52 pari ad incremento 10%), € 137.664,80 con fondi MIUR ed € 466.996,60 con fondi a destinazione vincolata (GSE);



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

RESO NOTO che, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 sulla base della Circolare n. 37 del 09/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che permette agli enti attuatori di richiedere una rimodulazione della preassegnazione del 10% diversa da quella risultante dall'applicazione al singolo progetto collegato a specifico CUP, la Provincia ha assegnato, con l'approvazione della variazione 5, ad ogni singolo CUP l'importo pari al 10% e per quegli interventi le cui ulteriori risorse non sono state ritenute sufficienti a coprire tutto l'importo dell'opera, la Provincia ha richiesto al Ministero, secondo le modalità e i tempi previsti nella Circolare n. 37, la rimodulazione degli importi della preassegnazione del 10% a saldo invariato, cioè utilizzando lo stesso importo preassegnato ai vari progetti ma con una distribuzione diversa;

RICORDATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti, è risultato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura del quadro economico dell'intervento in oggetto erano insufficienti, conseguentemente la Provincia ha fatto richiesta di rimodulazione dell'importo preassegnato, oltre il 10%, richiedendo ulteriori € 279.334,51 sulla base di quanto previsto con la Circolare 37 richiamata al paragrafo precedente;

PRECISATO che con D.C.P. n. 69 del 30/11/2022 concernente la variazione n. 6 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e Programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nei documenti programmatori è stato inserito il Progetto di cui si tratta nel nuovo importo di € 3.150.743,03, di cui € 2.547.903,23 con fondi PNRR (€ 2.062.335,20 iniziali + € 206.233,52 pari ad incremento 10% + € 279.334,51 ulteriore contributo), € 137.664,80 con fondi del MIUR ed € 465.175,00 con fondi a destinazione vincolata di cui al D.M. 16/02/2016 (GSE);

DATO ATTO che il finanziamento di cui al DM 16/02/2016, riconosciuto dal GSE spa, giusta nota prot. n. 2022/32830, è risultato di € 467.146,90 e che con Determinazione Dirigenziale n. 2022/1951 è stato effettuato il relativo accertamento in entrata del Bilancio provinciale al capitolo E 1367 accertamento n. 2022/451 (importo maggiorato di € 1.971,90);

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF - RGS - RR del 02/03/2023) è stato definitivamente assegnato, per l'opera in oggetto, il contributo aggiuntivo di € 485.568,03 a valere sulle risorse PNRR, che somma l'incremento del 10% del contributo iniziale, pari ad € 206.233,52 all'importo ulteriore richiesto pari ad € 279.334,51, accertato giusta Determinazione Dirigenziale n. 1719 del 24/11/2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 con cui tra l'altro è stato aggiudicato al R.T.P. Settanta7 - Coopprogetti - GPA - Pirocchi, di cui mandataria Studio Associato Settanta7, il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione dei lavori di "Adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "E. Fermi" di Bibbiena" – CUP I32G19000020004, e per l'aggiornamento del progetto di "Demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto di istruzione secondaria di Bibbiena" - CUP I32G19000010001, come da contratto del 18/11/2021 Rep. n. 297/40/CONTR;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1774 del 30/11/2021 con cui è stato affidato, alla società SiiA srl Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura, l'incarico di verifica - ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di vari progetti tra cui l'intervento CUP I37B15000030001;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

- il Decreto del Presidente n. 159 del 23/12/2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di demolizione e nuova costruzione della Palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria "E. Fermi" di Bibbiena (AR), per un importo complessivo di € 3.152.714,93, finanziato per € 2.547.903,23 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi del MIUR e € 467.146,90 con fondi a destinazione vincolata di cui al D.M. 16/02/2016 (GSE);

- la Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 23/08/2023 con la quale sono stati affidati nell'ambito del progetto CUP I37B15000030001, i seguenti servizi:

- Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'operatore economico GPA srl (p. iva 01315880516) per l'importo contrattuale di € 120.241,49 oltre cassa previdenziale 4% per un importo di € 4.809,66 e IVA al 22% per un importo di 27.511,25 e così per un totale di € 152.562,40 – CIG 983612317B;

- Collaudo tecnico funzionale impianti, tecnico-amministrativo e statico, all'operatore economico S2R srl (p. iva 06448720489), per l'importo netto di € 39.600,00 oltre cassa previdenziale 4% per € 1.584,00 e IVA 22% per € 9.060,48 per un importo totale di € 50.244,48 – CIG 987242894E;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 24/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria "E. Fermi" di Bibbiena (AR)" - CUP I37B15000030001, in favore dell'Operatore economico House Naturale srl, C.F./P.I. 01369440522, con sede legale in Colle Val d'Elsa, che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 7,900%, per un importo netto di € 1.997.188,500, (di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA di € 20.000,000, di cui costi di manodopera al netto dell'IVA di € 440.000,000), oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 50.000,00, per un importo totale offerto, pari ad € 2.047.188,500, al netto dell'IVA - CIG 9562365939);

- in data 19/07/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, repertoriato con il n. 14;

- in data 01/09/2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa House Naturale srl;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1736 del 20/10/2023 è stata erogata, in favore dell'impresa esecutrice, l'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari al 20% dell'importo contrattuale, mediante pagamento della fattura 3PA del 04/10/2023, emessa da House Naturale srl, C.F./P.I. 01369440522, dell'importo netto di € 409.437,80, oltre IVA di legge pari ad € 40.943,78, quindi per un complessivo di € 450.381,58;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2230 del 28/12/2023 è stata disposta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per le circostanze e ragioni in essa esplicitate;

- con Determinazione Dirigenziale n. 561 del 28/03/2024 è stato approvato il verbale di accertamento tecnico e contabile, conseguente alla risoluzione del contratto, con il quale il



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

collaudatore ha attestato la sola esecuzione da parte della appaltatrice, di limitati saggi esplorativi, senza alcuna opera di rilievo, che non hanno dato luogo ad alcun atto contabile per liquidazione di eventuali spettanze in favore della House Naturale S.r.l., senza contestazioni da parte dell'Impresa e con il medesimo atto determinativo veniva disposto di recuperare l'anticipazione dell'importo contrattuale, pari ad € 409.437,80, oltre IVA di legge per € 40.943,78, per un complessivo di € 450.381,58, corrisposta all'impresa House Naturale srl, mediante escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. 07938/34/49526446, rilasciata in data 02/10/2023, da Helvetia Compagnia di Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e contestualmente e ricorrere all'istituto dell'Interpello, nei termini indicati dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo alla progressiva consultazione degli operatori economici utilmente collocati in graduatoria;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 10/06/2024 sono stati affidati, in esito alla procedura di interpello esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, i "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR)" - CUP I37B15000030001, in favore di Romeo Puri Impianti (p. iva 00353640519) con sede in Borgo alla Collina - Castel San Niccolò (AR), alle originarie condizioni di aggiudicazione, ovvero per l'importo contrattuale in € 1.997.188,500, (di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA di € 20.000,000, di cui costi di manodopera al netto dell'IVA di € 440.000,000), oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 50.000,00, per un importo totale pari ad € 2.047.188,500, al netto dell'IVA - CIG 9562365939, tenendo conto del ribasso percentuale pari al 7,900%, praticato dall'originario offerente in sede di gara;

- in data 24/07/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto, repertoriato con il n. 43;

- in data 19/09/2024 i lavori sono stati consegnati all'impresa Romeo Puri Impianti;

- in data 21/01/2025 prot. 1795 è pervenuta la dichiarazione del Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Cardinale, di avvenuto effettivo inizio dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice;

RICHIAMATE:

- la nota del Direttore Lavori Ing. Giovanni Cardinale, acquisita a mezzo PEC in data 30/05/2025 con Prot. n. 15474, con la quale viene formalizzata la richiesta di autorizzazione alla predisposizione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione di circostanze sopraggiunte in fase esecutiva non prevedibili in sede progettuale, per un importo stimato in circa € 140.000,00;

- la nota del Direttore Lavori Ing. Giovanni Cardinale, acquisita a mezzo PEC in data 30/05/2025 con prot. n. 15474, con la quale viene formalizzata la richiesta di autorizzazione alla predisposizione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione di circostanze sopraggiunte in fase esecutiva non prevedibili in sede progettuale, per un importo stimato in circa € 140.000,00;

- la nota del RUP del 25 agosto 2025, ns. prot. n. 23637 del 27.08.2025, con cui si conferma di procedere alla DL di redigere la perizia di variante suddetta;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1595 del 04/09/2025 con la quale è stata adottata la modifica contrattuale del servizio tecnico di ingegneria e architettura di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), affidato all'operatore economico GPA srl (p. iva 01315880516) con Determinazione Dirigenziale 1386 del 23/08/2023 e contratto registrato n. 475/08/CONTR del 19 Febbraio 2025, per la redazione della perizia di variante e la presentazione della SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco, per l'importo di 22.491,08, al netto del ribasso 5,00081%, oltre oneri previdenziali del 4% e IVA al 22% per complessivi € 28.536,69, con copertura economica al cap. 4738/800 imp. 2025/808 sub 5, rideterminando l'importo contrattuale in € 142.732,57 oltre oneri previdenziali 4% e IVA al 22% e così per complessivi € 181.099,09;

- la Determinazione Dirigenziale n. 766 del 23/04/2026 con la quale è stata adottata la modifica contrattuale n. 2 del servizio tecnico di ingegneria e architettura di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), affidato all'operatore economico GPA srl (p. iva 01315880516), per la valutazione di sicurezza del muro storico a monte della palestra, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 11.313,22, al netto del ribasso 5,00081%, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 14.354,21, rideterminando l'importo contrattuale in € 154.045,79 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 195.453,30;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1693 del 31/08/2026 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale n. 1, ex art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto d'appalto Rep. n. 43 del 24/07/2024, dei lavori affidati all'impresa Romeo Puri Impianti, (p. iva 00353640519), per un incremento dell'importo pari a € 147.431,50 (pari a una variazione del +7,20 % rispetto all'importo di contratto), di cui € 157.393,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,9% ed € 9.961,78 per minori oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per € 14.743,15 e così per complessivi € 162.174,65 - CIG: 9562365939;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni trasmessa dalla Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, Settore Sismica, Sede di Arezzo avente come oggetto "D.P.R. n. 380 06/06/2001 - art. 167 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014. Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche. Richiesta integrazioni" acquisita per PEC in data 25/11/2025 con Prot. n. 32219;

CONSIDERATO che nella richiesta di integrazioni del Settore Sismica della Regione Toscana sopra richiamata, è riportato nelle OSSERVAZIONI GENERALI, punto B): *"Con riferimento al muro storico e alla relazione presentata, tenuto conto che ai fini della fruibilità della nuova costruzione dovrà essere garantita la sicurezza prevista dalle norme tecniche come opera rilevante anche nei confronti del sisma di progetto, si chiede di illustrare il livello di sicurezza del muro esistente (che costituisce una pericolosità indotta per la nuova palestra) e quali siano il provvedimenti ed interventi conseguentemente previsti"*;

PRESO ATTO della nota "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR). CIG 9562365939 - CUP I37B15000030001. Valutazione della sicurezza del muro storico prospiciente il sedime della futura palestra" acquisita per PEC in data 24/02/2026 con prot. n. 4804 trasmessa dall'Ing. Giovanni Cardinale, incaricato della Direzione dei lavori dell'Opera;

ATTESO che nella relazione sopra richiamata il Direttore dei Lavori ha segnalato la necessità di effettuare:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

- una campagna di indagini geognostiche, a valle delle quali sarà prodotta una relazione geologica basandosi sui risultati formali della campagna stessa;
- una campagna di indagini sulla geometria e caratterizzazione materica del paramento murario;
- una valutazione di sicurezza del manufatto a valle degli esiti delle campagne sopra descritte (geognostica e geometrico/materica del paramento murario storico);

CONSIDERATO che per poter procedere alla realizzazione dell'opera, è necessario seguire indagini sulla geometria e caratterizzazione materica del paramento murario storico a monte della palestra ai fini della valutazione della sicurezza del muro stesso, le quali dovranno consentire al DL la valutazione della sicurezza del manufatto e la corretta indicazione degli eventuali interventi confortativi;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 658 del 13/04/2026 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'esecuzione di indagini sulla geometria e caratterizzazione materica del muro storico a monte della palestra, all'operatore economico Laboratorio Sigma srl con sede legale in Campi Bisenzio (FI) (p. iva 00667530489), per l'importo contrattuale di € 8.940,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.966,80, e così per complessivi € 10.906,80 - CIG BB16B537EE, con imputazione al cap. 4738 imp. 764/2025 sub 3;

VISTA la relazione relativa alla valutazione della sicurezza e analisi di vulnerabilità del muro storico prospiciente la palestra, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Cardinale al Settore Sismica della Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale (ns. prot. n. 15434 del 11/06/2026), e la risposta del Settore Sismica della Regione Toscana sede di Arezzo (ns. prot. n. 16680 del 23/06/2026), nella quale viene riportato quanto segue *"La relazione appare ben documentata ed articolata, si conviene sul considerare il contributo della gradinata esistente ai fini stabilizzanti del muro, e quindi appaiono corrette le verifiche conseguenti, soddisfatte anche nei confronti delle azioni sismiche, fatto salvo per la verifica a taglio strutturale, per la quale è opportuno, in effetti, ricercare un incremento della sicurezza non tanto nelle condizioni attuali di spinta statica quanto nell'eventualità della presenza del sisma, nei cui confronti è opportuno garantire una certa riserva di resistenza data l'importanza dell'opera sottesa. [.....]"*;

RITENUTO che la prestazione relativa all'esecuzione di indagini sulla geometria e caratterizzazione materica del muro storico prospiciente il sedime della futura palestra, redatto dall'operatore economico Laboratorio Sigma srl sia stata svolta in conformità con le previsioni contrattuali e che, pertanto, sia liquidabile il credito vantato dall'operatore economico;

VISTA la fattura n. 1976 del 15/09/2026 (allegato A), emessa dall'operatore economico Laboratorio Sigma srl (p. iva 00667530489), per l'importo di € 8.940,00 oltre IVA 22% per € 1.966,80 e così per complessivi € 10.906,80;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1871** del **25/09/2026**

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e ss.mm. e ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

VISTO il Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto dal Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore VI, nominato "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale", alla Dirigente Arch. Elisabetta Dreassi;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, della spesa approvata con il presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI CERTIFICARE, nell'ambito del progetto dei "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR) - CUP I37B15000030001 - Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU – M4.C1.I3.3.", la conformità del servizio di esecuzione di indagini sulla geometria e caratterizzazione materica del muro storico prospiciente il sedime della futura palestra affidato all'operatore economico, affidato con D.D. 658 del 13/04/2026 all'operatore economico Laboratorio Sigma srl;
3. DI LIQUIDARE ED EROGARE la fattura n. 1976 del 15/09/2026 emessa dall'operatore economico Laboratorio Sigma srl (p. iva 00667530489), per l'importo di € 8.940,00 oltre IVA 22% per € 1.966,80 e così per complessivi € 10.906,80 – CIG BB16B537EE;
4. DI IMPUTARE la somma di € 10.906,80 al cap. 4738 imp. 764/2025 sub 3 (cespite 41052);
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1871 del 25/09/2026

sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. DI DARE ATTO che come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Settori/Servizi:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Riqualificazione e Sviluppo Edilizia;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Coord. LL.PP. PNRR

La Dirigente
Arch. Elisabetta Dreassi