



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.70 di Montemignaio, km. 10+500, località borro di Pistiano, Comune di Montemignaio – CUP I47H21003930001: Approvazione Relazione sul conto finale, Stato finale dei lavori, CRE e pagamento rata di saldo per il contratto attuativo di cui all'ODL 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori LOTTO 5, CIG 9860514192, CIG derivato B4BD3BD462

Allegati: Si (6)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000021



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, era incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 70 di Montemignaio, km. 10+500, località borro di Pistiano, Comune di Montemignaio – CUP I47H21003930001*» per l'importo di € 310.000,00;
- l'importo complessivo di € 310.000,00 è finanziato con fondi ministeriali di cui al Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16/07/2021;
- al progetto è stato associato il codice 21-V043 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali;
- con Determinazione Dirigenziale n.1978 del 29/12/2021 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito da Studio Tecnico Cappelletti Professionisti Associati in qualità di capogruppo mandatario e Geol. Giovanni Capacci in qualità di mandante;
- con Decreto del Presidente n. 119 del 12/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 310.000,00 e secondo un cronoprogramma dei lavori che prevedeva una durata complessiva di 150 giorni naturali e consecutivi;
- la spesa ha trovato copertura mediante impegni assunti ai capitoli 3440 e 3440/800 in vari esercizi finanziari;

### RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2141 del 18/12/2024 i lavori sono stati appaltati mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo – Lotto 5 (OdL7) nei confronti del R.T.I. tra BINDI S.p.A., (mandataria), Italscavi srl, Francucci srl. e Strade e Ambiente srl (mandanti), che ha offerto un ribasso pari al 32,788%, per un importo netto di € 150.973,32, di cui € 34.886,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e così per complessivi € 184.187,45 – CIG derivato B4BD3BD462;
- mediante scambio di lettere commerciali è stato sottoscritto l'OdL 7 del 11/06/2025 tra la Provincia di Arezzo ed il R.T.I. tra BINDI S.p.A. (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l., nel quale è stato esplicitato che l'impresa esecutrice di detto ordinativo sarebbe stata BINDI S.p.A. come da comunicazione della stessa acquisita al Prot. n. 16313 del 09/06/2025;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti con verbale del 30/06/2025, individuando così la scadenza contrattuale dell'OdL 7 al giorno 26/11/2025;

### ATTESO che nel corso dell'esecuzione dei lavori:



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 14/08/2025 è stata approvata la modifica ai sensi dell'art. 106 comma 2 al contratto attuativo OdL 7 con l'emissione del contratto attuativo integrativo ODL 7/a in favore del R.T.I. tra BINDI S.p.A. (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l. per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 8.072,25 al netto del ribasso oltre IVA per € 1.775,90 e così per complessivi € 9.848,15, aggiornando così l'importo contrattuale a € 159.045,57 al netto del ribasso oltre IVA 22% per € 34.990,03 e così per complessivi € 194.035,60;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2193 del 25/11/2025 è stata concessa una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi al contratto dei lavori di cui all'OdL 7 e ODL 7/a in essere col R.T.I. tra BINDI S.p.A. (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l., aggiornando così la durata dei lavori a complessivi 185 giorni naturali e consecutivi ed individuando la scadenza contrattuale al giorno 31/12/2025;
- con verbale del 31/12/2025, acquisito al prot. n. 35758 del 31/12/2025, il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti ha constatato la mancata conclusione delle lavorazioni contrattualmente previste entro il termine ultimo previsto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 16/03/2026 è stata approvata la modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) al contratto attuativo OdL 7 con l'emissione del contratto attuativo integrativo ODL 7/b in favore del R.T.I. tra BINDI S.p.A. (mandataria), ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l. per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 17.978,79 al netto del ribasso oltre IVA per € 3.955,33 e così per complessivi € 21.934,12, aggiornando così l'importo contrattuale a € 177.024,36 al netto del ribasso oltre IVA per € 38.945,36 e così per complessivi € 215.969,72;

### CONSIDERATO che:

- BINDI S.p.A., in qualità di mandatario del R.T.I. con i mandanti ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l., ha comunicato la sostanziale ultimazione dei lavori in data 07/04/2026, acquisita al prot. n. 8971 del 08/04/2026;
- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori in data 08/04/2026, come acquisito al prot. n. 9035 del 08/04/2026, nel quale si attesta che le opere principali possono considerarsi ultimate e che le stesse sono state eseguite con 97 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto al termine ultimo previsto;
- con l'emissione di detto certificato di ultimazione dei lavori vengono assegnati n. 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle lavorazioni marginali e di lieve entità riscontrate in sede di sopralluogo;
- con verbale del 22/05/2026 (agli atti), il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti ha constatato la definitiva ultimazione delle opere, confermando quindi il certificato di ultimazione dei lavori del 08/04/2026 e quindi il ritardo di 97 giorni nell'esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 743 del 21/04/2026 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 26/03/2026 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che erano stati eseguiti lavori per € 147.046,24 e che la relativa rata di pagamento ammontava ad € 146.311,01 oltre IVA 22% pari ad € 32.188,42 e così per complessivi € 178.499,43;

VISTA la relazione sul Conto finale dei lavori (Allegato A) ed i relativi allegati depositati in atti, tra i quali si richiama lo stato finale dei lavori (Allegato B) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti in data 22/05/2026 e firmato a pari data dall'impresa senza riserve, nel quale si



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 177.024,36 al netto del ribasso, di cui € 56.617,25 per costi della sicurezza, oltre IVA a cui si applicano le penali di ritardo nella misura dello 0,10% per ogni giorno di ritardo così per l'ammontare di € 17.171,36 a detrarre;

DATO ATTO delle previsioni economiche riportate nei suddetti documenti redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori:

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • ammontare dei lavori eseguiti                    | € 120.407,11   |
| • <u>ammontare degli oneri della sicurezza</u>     | € 56.617,25    |
| • ammontare dello stato finale                     | € 177.024,36   |
| • ammontare dei pagamenti già erogati (a detrarre) | - € 146.311,01 |
| • <u>ammontare delle penali (a detrarre)</u>       | - € 17.171,36  |
| • ammontare del credito residuo                    | € 13.541,99    |

RILEVATO che la minore/maggiore spesa tra somme autorizzate ed eseguite è pari a:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| • importo netto autorizzato dei lavori       | € 177.024,36 |
| • <u>importo del Conto Finale dei lavori</u> | € 177.024,36 |
| • minore spesa                               | € 0,00       |

CONFERMATO quindi che l'importo del credito residuo è pari ad € 13.541,99 oltre IVA 22% per € 2.979,24 e così per complessivi € 16.521,23, generandosi così un'economia di € 17.171,36 oltre IVA 22% per € 3.777,70 e così per complessivi € 20.949,06 derivante dall'applicazione delle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori;

VISTO il relativo Certificato di pagamento n. 2 rilasciato dal RUP in data 25/08/2026 per l'importo di € 13.541,99 oltre IVA 22% per € 2.979,24 e così per complessivi € 16.521,23 (Allegato C);

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (Allegato D), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Cappelletti in data 25/08/2026, acquisito al prot. n. 22416 del 26/08/2026, nel quale si autorizza la liquidazione all'impresa del credito residuo di € 13.541,99 oltre IVA 22% per € 2.979,24 e così per complessivi € 16.521,23 di cui al Certificato di Pagamento n. 2;

CONSIDERATO al riguardo che l'Impresa "BINDI S.p.A." ha emesso in data 14/09/2026 la fattura elettronica n. 58/PA relativa all'importo della suddetta rata di saldo (Allegato E);

ACCERTATO che le somme complessivamente impegnate per l'intervento in parola in favore di BINDI S.p.A. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con ITALSCAVI S.r.l., FRANCUCCI S.r.l. e STRADE E AMBIENTE S.r.l. ammontano ad € 215.969,72 compreso IVA così ripartiti:

- € 184.187,45 imputati al Cap. 3440/800 sull'imp. n. 2025/875/1 (ex 2024/2094/1) con la D.D. n. 2141 del 18/12/2024;
- € 9.848,15 imputati al Cap. 3440/800 sull'imp. n. 2025/875/3 con la D.D. n. 1480 del 14/08/2025;
- € 21.934,12 imputati al Cap. 3440/800 sull'imp. n. 2025/875/9 con la D.D. n. 447 del 16/03/2026;

CONSIDERATO che, detraendo l'importo di € 178.499,43 comprensivo di IVA già corrisposto a seguito dell'approvazione del SAL 1 con D.D. n. 743 del 21/04/2026, residua una disponibilità per mandati da emettere pari ad € 37.470,29 nel cap. 3440/800 così ripartiti:

- € 5.688,02 sull'imp. 2025/875/1;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

- € 9.848,15 sull'imp. 2025/875/3;
- € 21.934,12 sull'imp. 2025/875/9;

PRECISATO quindi che, in considerazione dell'ammontare del credito residuo pari ad € 16.521,23 comprensivo di IVA, risulta un'economia di € 20.949,06;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto mediante consultazione della Piattaforma dedicata ed acquisizione d'ufficio della documentazione certificativa;

ACQUISITA l'Attestazione di congruità della cassa edile;

RICHIAMATO il quadro economico come da ultimo aggiornato a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 447 del 13/03/2026 e come anche richiamato nel C.R.E. dei lavori:

| A     | LAVORI                                                                                                                 |              |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| A.0   | Lavori a corpo/misura                                                                                                  | 179.145,26 € |                     |
| A.1   | Lavori a corpo/misura al netto del ribasso del 32,788%                                                                 |              | 120.407,11 €        |
| A.2   | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                           |              | 56.617,25 €         |
|       | <b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>                                                                                         |              | <b>177.024,36 €</b> |
| B     | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                              |              |                     |
| B.1   | Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura |              | 0,00 €              |
| B.2   | Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)                                                                        |              | 8.208,36 €          |
| B.2.1 | Indagini strutturali e geognostiche in sito                                                                            | 6.130,13 €   |                     |
| B.2.2 | Accettazione materiali                                                                                                 | 2.078,23 €   |                     |
| B.2.3 | Analisi ambientali e chimiche                                                                                          | 0,00 €       |                     |
| B.2.4 | Prove di carico e/o di collaudo                                                                                        | 0,00 €       |                     |
| B.2.5 | Altro                                                                                                                  | 0,00 €       |                     |
| B.3   | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)                                            |              | 8.000,00 €          |
| B.3.1 | Nuovi allacciamenti                                                                                                    | 0,00 €       |                     |
| B.3.2 | Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti                                                                    | 0,00 €       |                     |
| B.3.3 | Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale                                                                 | 8.000,00 €   |                     |
| B.3.4 | Gestione viabilità alternativa                                                                                         | 0,00 €       |                     |
| B.4   | Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti                                                                  |              | 559,90 €            |
| B.5   | Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali                                                         |              | 0,00 €              |
| B.6   | Acquisizione di aree o immobili                                                                                        |              | 0,00 €              |
| B.6.1 | Occupazioni temporanee per aree di cantiere                                                                            | 0,00 €       |                     |
| B.6.2 | Espropri e asservimenti                                                                                                | 0,00 €       |                     |



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

|                                                       |                                                     |             |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| B.7                                                   | Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA) |             | 44.276,35 €         |
| B.7.1                                                 | PD, PE, CSP, DL, CSE                                | 37.270,99 € |                     |
| B.7.2                                                 | Collaudo Statico in corso d'opera                   | 0,00 €      |                     |
| B.7.3                                                 | Verifica del progetto                               | 0,00 €      |                     |
| B.7.4                                                 | Redazione perizia di variante                       | 7.005,36 €  |                     |
| B.8                                                   | Incentivi alle funzioni tecniche 2%                 |             | 4.715,25 €          |
| B.9                                                   | Spese per commissioni giudicatrici                  |             | 0,00 €              |
| B.10                                                  | Spese per pubblicità                                |             | 0,00 €              |
| B.11                                                  | Oneri e contributi                                  |             | 160,00 €            |
| B.11.1                                                | Oneri istruttori                                    | 135,00 €    |                     |
| B.11.2                                                | Contributi ANAC                                     | 25,00 €     |                     |
| B.12                                                  | IVA sui lavori 22%                                  |             | 38.945,36 €         |
| B.13                                                  | Ribasso d'asta (IVA compresa)                       |             | 28.110,42 €         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)</b> |                                                     |             | <b>132.975,64 €</b> |
|                                                       |                                                     |             |                     |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>                  |                                                     |             | <b>310.000,00 €</b> |

EVIDENZIATO che l'importo di € 4.715,25 indicato alla voce B.8 per incentivi alle funzioni tecniche è associato alle seguenti imputazioni contabili:

- € 4.152,08 al cap. 3440/800 imp. 2025/875/2, ex imp. 2024/2094/2 assunto con DD/2024/2141;
- € 37,15 al cap. 3440/800 su imp. 2025/875/4 assunto con DD/2025/1480;
- € 526,02 al cap. 3440/800 su imp. 2025/875/10 assunto con atto DD/2026/447;

CONSIDERATO di dover inserire tra le somme a disposizione anche la spesa di € 259,00 quale contributo IRAP calcolato sulla quota-parte 80% degli incentivi tecnici, che non è ricompreso nella quota degli incentivi destinata al personale dipendente e pertanto viene previsto il relativo importo come altra imposta in aggiunta all'IVA sui lavori, utilizzando in compensazione la disponibilità della voce B.13 relativa al ribasso d'asta;

PRECISATO che l'importo di € 25,00 previsto alla voce B.11.2 per contributi ANAC era stato computato come somma di:

- € 10,00 quale quota-parte del contributo complessivo di € 30,00, impegnato al cap. 3440, imp. 2022/1675 per la commessa contrassegnata dal CIG 9300574476 afferente all'intervento in oggetto e ad altri due interventi;
- € 15,00 quale quota-parte del contributo complessivo di € 30,00 impegnato al cap. 3440, imp. n. 2021/2063 per la commessa contraddistinta dal CIG 89845404F4 afferente all'intervento in oggetto e ad altro intervento;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

ACCERTATO, tuttavia, che per mero errore materiale, i sopradetti € 15,00 sono stati contabilmente associati e già liquidati interamente sull'altro intervento CUP I47H21003920001 e, pertanto, non devono gravare nel quadro economico dell'Opera in oggetto;

RITENUTO quindi, necessario rettificare l'importo indicato alla voce B.11.2 per contributi ANAC, che deve essere diminuito di € 15,00 in favore della voce B.4 per imprevisti e arrotondamenti, così da riallineare il Quadro economico con la situazione contabile ormai consolidata;

DATO ATTO pertanto che il quadro economico aggiornato è il seguente:

| <b>A LAVORI</b>                                    |                                                                                                                        |              |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| A.0                                                | Lavori a corpo/misura                                                                                                  | 179.145,26 € |                     |
| A.1                                                | Lavori a corpo/misura al netto del ribasso del 32,788%                                                                 |              | 120.407,11 €        |
| A.2                                                | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                           |              | 56.617,25 €         |
| <b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>                     |                                                                                                                        |              | <b>177.024,36 €</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                                                                                                                        |              |                     |
| B.1                                                | Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura |              | 0,00 €              |
| B.2                                                | Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)                                                                        |              | 8.208,36 €          |
| B.2.1                                              | Indagini strutturali e geognostiche in sito                                                                            | 6.130,13 €   |                     |
| B.2.2                                              | Accettazione materiali                                                                                                 | 2.078,23 €   |                     |
| B.2.3                                              | Analisi ambientali e chimiche                                                                                          | 0,00 €       |                     |
| B.2.4                                              | Prove di carico e/o di collaudo                                                                                        | 0,00 €       |                     |
| B.2.5                                              | Altro                                                                                                                  | 0,00 €       |                     |
| B.3                                                | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)                                            |              | 8.000,00 €          |
| B.3.1                                              | Nuovi allacciamenti                                                                                                    | 0,00 €       |                     |
| B.3.2                                              | Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti                                                                    | 0,00 €       |                     |
| B.3.3                                              | Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale                                                                 | 8.000,00 €   |                     |
| B.3.4                                              | Gestione viabilità alternativa                                                                                         | 0,00 €       |                     |
| B.4                                                | Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti                                                                  |              | <b>574,90 €</b>     |
| B.5                                                | Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali                                                         |              | 0,00 €              |
| B.6                                                | Acquisizione di aree o immobili                                                                                        |              | 0,00 €              |
| B.6.1                                              | Occupazioni temporanee per aree di cantiere                                                                            | 0,00 €       |                     |
| B.6.2                                              | Espropri e asservimenti                                                                                                | 0,00 €       |                     |
| B.7                                                | Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA)                                                                    |              | 44.276,35 €         |
| B.7.1                                              | PD, PE, CSP, DL, CSE                                                                                                   | 37.270,99 €  |                     |
| B.7.2                                              | Collaudo Statico in corso d'opera                                                                                      | 0,00 €       |                     |



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

|                                                       |                                                      |             |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| B.7.3                                                 | Verifica del progetto                                | 0,00 €      |                     |
| B.7.4                                                 | Redazione perizia di variante                        | 7.005,36 €  |                     |
| B.8                                                   | Incentivi alle funzioni tecniche 2%                  |             | 4.715,25 €          |
| B.9                                                   | Spese per commissioni giudicatrici                   |             | 0,00 €              |
| B.10                                                  | Spese per pubblicità                                 |             | 0,00 €              |
| B.11                                                  | Oneri e contributi                                   |             | 145,00 €            |
| B.11.1                                                | Oneri istruttori                                     | 135,00 €    |                     |
| B.11.2                                                | Contributi ANAC                                      | 10,00 €     |                     |
| B.12                                                  | Imposte                                              |             | 39.204,36 €         |
| B.12.1                                                | IVA sui lavori 22%                                   | 38.945,36 € |                     |
| B.12.2                                                | Contributo IRAP su quota-parte 80% incentivi tecnici | 259,00 €    |                     |
| B.13                                                  | Ribasso d'asta (IVA compresa)                        |             | 27.851,42 €         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)</b> |                                                      |             | <b>132.975,64 €</b> |
|                                                       |                                                      |             |                     |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>                  |                                                      |             | <b>310.000,00 €</b> |

PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 14/08/2025 è stato assunto l'impegno derivato n. 2025/875/5 al cap. 3440/800 in favore della Regione Toscana – Settore Sismica per il pagamento di € 25,00 per oneri istruttori relativi al deposito della variante non sostanziale, ma che la liquidazione n. 2025/3167 è poi avvenuta per pari importo a valere direttamente sull'impegno padre n. 2025/875 invece che sullo specifico impegno derivato, rendendo quindi necessaria una rettifica contabile per la riduzione di € 25,00 dell'impegno derivato n. 2025/875/5 in favore dell'impegno padre n. 2025/875 al cap. 3440/800 per ricostituirne la corretta disponibilità;

EVIDENZIATO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”*;

DATO ATTO che BINDI S.p.A., in qualità di capogruppo, ha stipulato Polizza fidejussoria n. 1329444472 ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia della rata di saldo, emessa da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1329/A2490, Perugia Genna – 1329, in data 09/09/2026 (Allegato F);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione dello Stato finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e provvedere contestualmente al pagamento della rata di saldo, secondo le modalità descritte;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14 febbraio 2025, con il quale è stata prorogata all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto finale (Allegato A), lo Stato Finale (Allegato B) controfirmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve, il Certificato di Pagamento n.2 (Allegato C) e il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato D) in riferimento all'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 70 di Montemignaio, km. 10+500, località borro di Pistiano, Comune di Montemignaio – CUP I47H21003930001*» i cui lavori afferiscono all'Ordine di Lavoro n. 7 emesso nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di manutenzione sul patrimonio stradale – LOTTO 5, CIG 9860514192, CIG derivato B4BD3BD462;
- 3) DI DARE ATTO che residua un credito in favore dell'Impresa appaltatrice di € 13.541,99 oltre IVA 22% per € 2.979,24 e così per complessivi € 16.521,23;
- 4) DI LIQUIDARE ED EROGARE il credito corrispondente all'importo della fattura elettronica n. 58/PA del 14/09/2026 pari ad € 13.541,99 oltre IVA 22% per € 2.979,24 e così per complessivi € 16.521,23 (Allegato E) in favore di BINDI S.p.A. (p.iva 00167570514), quale intestatario del conto corrente bancario indicato nella fattura medesima, a saldo del corrispettivo dovuto;
- 5) DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo è assistito da specifica garanzia, costituita mediante Polizza Fidejussoria n. 1329444472 ai sensi dell'art. 103, comma 6,



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., emessa da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1329/A2490, Perugia Genna – 1329, in data 09/09/2026 (Allegato F);

- 6) DI IMPUTARE il pagamento della somma di € 16.521,23 al cap. 3440/800 (cespite: 39147) come segue:
  - 1) € 5.688,02 sull'imp. 2025/875/1;
  - 2) € 9.848,15 sull'imp. 2025/875/3;
  - 3) € 985,06 sull'imp. 2025/875/9;
- 7) DI DICHIARARE l'economia di € 20.949,06 sull'importo contrattuale, derivante dall'applicazione delle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all'ODL 7 – CIG 9860514192, CIG derivato B4BD3BD462, assumendo specifico movimento contabile di riduzione per pari importo sull'imp. 2025/875/9, Cap. 3440/800;
- 8) DI APPROVARE il Quadro economico come aggiornato in narrativa con le rimodulazioni apportate tra le voci delle somme a disposizione a parità di totale delle stesse;
- 9) DI DISPORRE l'assunzione di un nuovo impegno contabile destinato al contributo IRAP sulla quota 80% degli incentivi tecnici, per l'importo di € 259,00 derivato dall'impegno n. 2025/875 al cap. 3440/800;
- 10) DI DISPORRE la rettifica contabile connessa al pagamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 14/08/2025, per le motivazioni esplicitate in premessa, riducendo di € 25,00 l'impegno derivato n. 2025/875/5 per farne confluire la disponibilità nell'impegno n. 2025/875 al cap. 3440/800;
- 11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
- 13) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Ufficio Atti;
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Viabilità;
  - Servizio amministrativo ST.

IL DIRIGENTE  
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1890** del **28/09/2026**

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo     | Tipo Movimento            |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|---------------------------|
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 20.949,06   | Diminuzione<br>2025/875/9 |
|           | <b>CIG:</b>     | B4BD3BD462        |          | <b>CUP:</b> | I47H21003930001           |
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 259,00      | Sub Impegno<br>2025/875   |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> | I47H21003930001           |
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 25,00       | Diminuzione<br>2025/875/5 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> | I47H21003930001           |

**ALLEGATI**

- Allegato A\_ST-22-003BIS - Relazione sul conto finale signed signed.pdf  
(impronta: ABDEDFAC16A90DE0254023FB077A6BCAAEAF46046C666A3487D6AA7C38A52A1)
- Allegato B\_ST-22-003BIS - 2026\_05\_22 - STATO FINALE signed signed.pdf  
(impronta: E21A7EDA3BEEA931E65D15751F2A24D40F9B334987112AEA7A1BD4B4575F41CF)
- Allegato C\_CdP\_2\_del\_25-08-2026 signed signed.pdf  
(impronta: 7A2B2691F33214D0417D186BC349978C1940E588EC7EEC2BEB1BD56FA2A085E2)
- Allegato D\_ST-22-003BIS - Certificato di Regolare Esecuzione signed signed.pdf  
(impronta: 711214BC77B52F83E6423AA3BECA4E3D71B35FDE55491252D7FC711BA52EB4E0)
- Allegato E\_Fattura.pdf  
(impronta: 210F17EF427EB5272FFE7904BEB60DE2406127CCD8533F29734685FF43B06C9E)
- Allegato F\_219\_Scheda\_di\_polizza\_Cauzioni\_1329444472.p7M.p7m  
(impronta: A87343441D077C28A3DD80BDAC152BA2CC45DE441A8AAC07584763AC7AA29E50)