



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1979** del **08/10/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del Ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, affidati mediante contratto attuativo (ODL 11) Lotto 2, nell'ambito di Accordo Quadro - Approvazione SAL n. 2 a tutto il 13/08/2026 e relativo certificato di pagamento - CIG derivato B647912483

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Finanze e Bilancio
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000022



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1979** del **08/10/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, è stato inserito il prog 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, per l'importo di € 460.000,00;
- l'importo complessivo di € 460.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n. 169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art. 49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

RICORDATO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 986 del 14/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dall'associazione professionale "Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello - Ing. Francesco Del Viva", in qualità di capogruppo mandataria e Geol. Paola Baronci in qualità di mandante;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 24/07/2024 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione dell'intervento di cui trattasi alla società Alma Tecnica srl;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 20/12/2024 sono state affidate le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché ulteriori prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci (Mandante);
- con il Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 460.000,00, composto da € 286.908,31 in appalto, di cui € 236.839,12 per lavori e € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e da € 173.091,69 per somme a disposizione;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1979** del **08/10/2026**

ATTESO che

- con la Determinazione Dirigenziale n. 685 del 09/04/2025 i lavori sono stati appaltati mediante contratto attuativo (OdL 11), nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2, al R.T.I tra C.A.B. srl, (mandataria), Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, per l'importo di € 218.281,81 al netto del ribasso del 28,976, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.022,00 per IVA 22% e così per complessivi € 266.303,81 - CIG derivato B647912483;
- con verbale del 09/06/2025 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello a C.A.B. srl in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. fissando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 02/11/2025;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 è stata approvata la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, al contratto attuativo OdL 11, per l'affidamento di ulteriori lavori € 7.253,23 al netto del ribasso oltre IVA per € 1.595,71 e così per complessivi € 8.848,94 al R.T.I tra C.A.B. srl (mandataria), ed è stata altresì concessa la proroga dei tempi di 53 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 - CIG derivato B647912483;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 19/12/2025 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 51 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere col R.T.I;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 274 del 13/02/2026 è stata approvata la modifica n. 2, ai sensi dell'art. 106 comma lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, al contratto attuativo OdL 11 per l'affidamento di ulteriori lavori per € 49.725,59 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 1.023,42 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 10.939,63 e così per complessivi € 60.665,22 al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, aggiornando l'importo contrattuale ad € 275.260,63 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 51.092,61 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 60.557,34 e così per complessivi € 335.817,97, ed è stata altresì concessa la proroga di 126 gg naturali e consecutivi ai tempi contrattuali dell'OdL n.11 - CIG derivato B647912483;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 23/06/2026 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 49 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere col R.T.I. C.A.B. srl;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 12/08/2026 è stata approvata la modifica n. 3, ai sensi dell'art. 106 comma lettera c) del D.Lgs 50/2016, al contratto attuativo OdL 11, per l'affidamento di ulteriori lavori € 11.720,51 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.578,51 e così per complessivi € 14.299,02 al R.T.I. tra C.A.B. srl (mandataria), Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, aggiornando l'importo contrattuale ad € 286.981,14 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 57.361,50 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 63.135,85 e così per complessivi € 350.116,99 - CIG derivato B647912483;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1979** del **08/10/2026**

- con la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 10/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 23/12/2025, e il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 121.333,38 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 120.726,71 oltre IVA 22% pari ad € 26.559,88 e così per complessivi € 147.286,59, procedendo alla liquidazione della fattura Nr. 30E/2025 del 29/12/2025 in favore dell'impresa C.A.B. srl per pari importo;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 13/08/2026, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), nel quale si attesta che i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad € 258.048,78; somma comprensiva dei costi della manodopera e della sicurezza, al netto del ribasso e al netto di IVA;

DATO ATTO che il RUP ha rilasciato in data 07/09/2026 il relativo Certificato di pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B), con il quale si certifica che, detratte ritenute e l'ammontare certificati precedenti, al R.T.I. tra C.A.B. srl (mandataria), Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, può essere corrisposta la somma di € 136.031,83 oltre IVA 22% pari ad € 29.927,00 e così per complessivi € 165.958,83;

VISTA la fattura elettronica n. 19E/2026 emessa in data 30/09/2026 dall'impresa C.A.B.srl (allegato C), pari all'importo del suddetto Certificato di pagamento n. 2;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante consultazione della piattaforma durc on line;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTO:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii. applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1979** del **08/10/2026**

2. DI APPROVARE, in riferimento al prog. 22-V036 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del Ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 13/08/2026 (allegato A), e il relativo Certificato di pagamento (allegato B), allegati al presente atto quale parti integrante e sostanziale, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 258.048,78 a cui corrisponde la rata di pagamento di € 136.031,83 oltre IVA 22% pari ad € 29.927,00 e così per complessivi € 165.958,83;
3. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 19E/2026 (allegato C) emessa in data 30/09/2026 in favore dell'Impresa C.A.B. srl (p. iva 00103910519) relativa al Certificato di pagamento n. 2 per pari importo;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva € 165.958,83 (cespite 39163) trova copertura al cap. 3440 (E. 1150), come segue:
 - per € 119.017,22 su impegno 2025/543 sub 1;
 - per € 8.848,94 su impegno 2025/543 sub 7;
 - per € 38.092,67 su impegno 2025/543 sub 9;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Viabilità;
 - Servizio Amm.vo S.T.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1979 del 08/10/2026

ALLEGATI

- allegato - Relazione_per_DD_pagamento_v1_signed.pdf
(impronta: A8671C7D7BB3FF5226103B15CC0CCE769B9C6065E7E810BA91B0CD7DD8A5A93F)
- Allegato A1_SAL2_Stato avanzamento lavori_signed.pdf
(impronta: 2F1357687B654B82A4810CBDC15DE859708829EFFFDD525D23F0F7136F78D272F)
- Allegato B_CdP_2_del_07-09-2026_signed_signed.pdf
(impronta: DA8EB206E06EC86C2F7C16E4D782D98F8CEB256EF5DB6FC6F0F937C56F02FC06)
- Allegato C_Fattura.pdf
(impronta: 8DB368C3E804B65367ADE18B8913FC4F0F86DCAB7D4D4358D9D561D7C5C04DE6)