

Comuni di Bibbiena e Poppi

Provincia di Arezzo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 29/09/2026

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - I° STRALCIO
Lavori di messa in sicurezza rete paramassi dal km 189+700 al km 198+950 in comune di Bibbiena e Poppi – 1° e 2° Stralcio
CUP I37H22002900001

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo - Settore Viabilità Lavori Pubblici

IMPRESA: Strade e Ambiente SRL



Filippo Marchi
05/10/2026 12:32:28 UTC+0200

Firmato digitalmente da:
Giovanni Baecchi
Data: 30/09/2026 16:29:42

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	321 388.67
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	15 247.12
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 A.001.003.c	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI ELEVATA RESISTENZA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualunque natura appartenenti alla categoria A (rocce di elevata resiste ... c.) purché non si abbiano velocità di vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo di salvaguardia dei suddetti manufatti. SOMMANO m³	470,000	11,57	5'437,90
2 A.001.008	SGOMBERO MATERIALI FRANATI Di qualsiasi natura e forma con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001. SOMMANO m³	470,000	3,04	1'428,80
3 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SOMMANO mc x km	9'400,000	0,25	2'350,00
4 E.003.005	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA In condizioni d'equilibrio instabile con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad al ... gnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il personale di direzione e assistenza. Per ogni mq di pendice. SOMMANO m²	4'105,000	7,50	30'787,50
5 E.003.020	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE Di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'onere del carico, tra ... ta della D.L., dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di proprietà dell'Amm.ne per un successivo riutilizzo. SOMMANO m²	4'290,000	4,15	17'803,50
6 E.003.027.a	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA Fornitura e posa in opera, conformemente alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodott ... sta da progetto o disposta dalla D.L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d'intervento. - PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M SOMMANO m²	510,000	52,31	26'678,10
7 E.003.027.b	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA Fornitura e posa in opera, conformemente alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodott ... rivista da progetto o disposta dalla D.L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d'intervento. - PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M SOMMANO m²	685,000	66,99	45'888,15
8 E.003.028	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE Fornitura e posa in opera, conformemente alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impi ... maggior lunghezza/sezione, prevista da progetto o disposta dalla D.L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d'intervento. SOMMANO m²	110,000	27,07	2'977,70
9 E.008.005.01 7.04.05	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUDE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO SOMMANO t	8,580	50,60	434,15
10 E.008.005.01 7.05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SOMMANO t	1'128,000	10,25	11'562,00
11 F.001.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	4'105,000	1,46	5'993,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro			151'341,10
	RIBASSO del 32,788% da considerare su euro			151'341,10
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			151'341,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 15'247,12</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 32,788% da applicare su euro 151'341,10 = euro PER LAVORI A MISURA euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro Faenza, 29/09/2026 L'Impresa Strade e Ambiente SRL Il Direttore dei Lavori Ing. Filippo Marchi  Filippo Marchi 05/10/2026 12:32:28 UTC+0200  Firmato digitalmente da Paolo Bracciali Data: 06/10/2026 09:47:58 CEST	151'341,10 -49'621,72 101'719,38 15'247,12 116'966,50
	A R I P O R T A R E	